

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
218640

Datum 1 juli 2010
Betreft Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum

Zoals aan u toegezegd in de brief van 2 juli 2009 (31482, nr. 44) ontvangt u tweemaal per jaar een bericht over de voortgang van de verbouwing van het Rijksmuseum. Hierbij ontvangt u een voortgangsbericht over de eerste helft van 2010. De belangrijkste conclusie is dat het bouwproject op schema ligt, uitgaande van heropening in de eerste helft van 2013. Er wordt een maximale inspanning geleverd om het project binnen de financiële kaders af te ronden.

Voortgang van de bouw

Op de percelen 1 tot en met 6 is de bouw in volle gang. Perceel 1 wordt bijna afgerond: de ondergrondse werkzaamheden zijn nagenoeg gereed op de tunnelwerkzaamheden in de passage na. De energiering is aangesloten aan het hoofdgebouw. De nieuwe kolommen in de onderdoorgang zijn gestort en de belasting van het hoofdgebouw is weer terug op de oude paalfunderingen. Het freeswerk in de vloeren is grotendeels gereed, bekabeling en afwerkklagen worden aangebracht. De werkzaamheden aan kappen, beglazing en gevels zijn voor tweederde gereed. Een groot deel van de luchtbehandelingkasten is geplaatst in de kappen en energiering. De kelder van het Aziatische paviljoen is gereed.

Op 7 april 2010 is de overeengekomen nieuwe geïntegreerde planning door alle aannemers formeel getekend. Deze sluit, in verschillende stappen, nog steeds conform de planning op een bouwkundige oplevering van het Hoofdgebouw rond de jaarwisseling 2011-2012.

De bestekken voor perceel 7 (Restauratie Teekenschool en Villa) worden begin juli verstuurd naar de gegadigden. Na de zomer worden de inschrijvingen verwacht en kan deze aanbesteding worden afgerond.

Het Rijksmuseum is in intensieve samenwerking met de Rijksgebouwendienst aan de slag met de inrichting van het gebouw. Het Definitief Ontwerp van de inrichting zal rond de zomer worden vastgesteld. Dit is conform de planning zoals die op 2 juli 2009 aan u is toegestuurd (Jaargang 2008-2009, Kamerstuknummer 31482, nr. 44).

Concluderend over de voortgang van de bouw: de bouw ligt op schema. Heropening van het museum is nog steeds voorzien voor de eerste helft van 2013.

Datum

Onze referentie
218640

Voortgang van de financiën

Het afgelopen half jaar is het project binnen de financiële kaders gebleven. Er zijn in financiële zin wel enkele tegenvallers geweest in het project. Ten eerste zijn er enkele tegenvallers in de bouw geweest (onder andere het onverwacht tegenkomen van ondergrondse obstakels en de daarmee direct samenhangende waterhuishouding- en funderingsconsequenties). Ten tweede wordt er door de aannemers meer meerwerk verricht dan voorzien. Dat vindt zijn oorzaak deels in de inhoudelijke afstemmingsverliezen tussen de percelen en is deels een gevolg van het aanpassen van werkvolgordes ten behoeve van de eerder genoemde geïntegreerde planning.

Door deze ontwikkelingen zijn er spanningen op het budget ontstaan. De posten onvoorzien van de verschillende percelen worden meer aangesproken dan op basis van een normale voortgang van deze bouw verwacht mocht worden.

In het kader van de inspanningen het project binnen de financiële kaders af te ronden, worden er nu binnen het project enkele besparingen doorgevoerd, die niet de functionaliteit aantasten. Ook zijn de meerwerkprocedures aangescherpt.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart