

<b>Tweede jaarrapportage Randstad Urgent</b>	
Naam project:	A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
Peildatum:	<b>20 september 2009</b>

**Terugblik bestuurlijke afspraken**  
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009

Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07	Datum conform RU-afspraken 29-10-07	Uitgevoerd Ja/nee
Uitvoering groen-blauwe programma	2008-2013	Ja

**Resultaten**

Groen-blauwe programma:  
Het groenblauwe-programma De Groene Uitweg is volop in uitvoering:

- De Muiderfietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt in december opgeleverd.
- Langs het IJmeer is een fietspad aangelegd in het kader van de Natuurboulevard IJmeer.
- Diverse kanoroutes door de Vechtstreek zijn gereed.
- De dit jaar opengestelde subsidieregeling voor agrariërs om hen in staat te stellen het open veenweidelandschap te beheren is groot succes.
- Door middel van kavelruil worden stukken Ecologische Hoofdstructuur rond het Naardermeer (ook van belang voor de Groene Ruggengraat) gerealiseerd.

Planstudie:  
Het afgelopen jaar is parallel gewerkt aan het onderzoek ten behoeve van het Ontwerp-tracebesluit en aan de voorbereiding van de uitvoering.  
Gebaseerd op het in 2008 ingenomen Standpunt zijn overeenkomsten gesloten tussen rijk en regio, waarin een ruimhartige inpassing is opgenomen.  
Voor de uitbreiding van de Hollandse Brug is een prijsvraag uitgeschreven en de 3 winnaars hebben in 2009 hun ontwerp uitgewerkt.  
Ter voorbereiding op de uitvoering is gestart met passieve grondverwerving, inventarisatie van kabels&leidingen, etc. Onderzocht is welke contractvorm het meest geschikt is en deze is getoetst middels een marktconsultatie.

**Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?**

Geluidonderzoek blijkt aanzienlijk complexer dan voorzien door ingenieursbureau als gevolg van de omvang van het plangebied, de aard van de omgeving en de doorwerking van bestuurlijke afspraken, waarvoor extra rekenslagen nodig zijn.

**Wat heeft u gedaan om de voortgang te bevorderen?**

- Bonus/malus-afspraken in het contract tussen Rijk en bureau.
- Intensieve begeleiding van het bureau en periodiek overleg op directieniveau.

<b>Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sturen op harde bestuurlijke afspraken.</li> <li>• Commitment bij bestuurders binnen regio en Rijk.</li> <li>• Korte lijnen tussen project en bestuurlijk duo.</li> </ul>
<b>Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmatig publiciteit in regionale media.</li> <li>• Per gemeente informatie- en participatiebijeentkomsten.</li> </ul>

<b>Vooruitblik bestuurlijke afspraken</b>		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07	Datum conform RU-afspraken 29-10-07	Op schema Ja/nee
Tracébesluit	Vanaf december 2009	Nee
Uitvoeringsbesluit en start realisatie	Vanaf 2010	Ja
<b>Te verwachten resultaten</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In december 2009 wordt het Ontwerp-Tracebesluit genomen, waarna inspraak en advies</li> <li>• In het voorjaar van 2010 volgt het TB</li> <li>• Voorbereiding uitvoering is krachtig ter hand genomen. Vertraging TB zal uitvoering niet vertragen.</li> </ul>		
<b>Relevante ontwikkelingen voor het project</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crisis &amp; Herstelwet van toepassing op SAA.</li> <li>• Gelijktijdig met wegbreiding ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder, Almere, Amstelveen en Amsterdam Zuidoost.</li> </ul>		
<b>Wat gaat u (extra) doen om de voortgang van het project te bespoedigen?</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog strakkere aansturing van marktpartijen in combinatie met intensiever samenwerken.</li> <li>• Voortzetten van intensieve communicatie en afstemming met regio en bredere omgeving.</li> </ul>		