

Tweede jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Waterveiligheid Centraal Holland
Peildatum:	23 september 2009

Terugblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Vaststellen onderzoeksrapporten	1 juni 2009	Ja
Nemen van procesbesluit	1 oktober 2009	Ja
Resultaten		
<p>De C-keringen, die dijkkring 14 beschermen tegen een overstroming vanuit de Nederrijn/Lek, via de dijkringen 15 en 44, zijn naar verwachting te laag om dijkkring 14 de wettelijke veiligheid van 1:10.000 per jaar te bieden. Een aantal oplossingsrichtingen is aangegeven, die in een volgend project nader zullen worden uitgewerkt.</p> <p>De standzekerheid van de regionale keringen blijkt merendeels onvoldoende om het binnenstromende water te keren bij een onverhoopt bezwijken van een primaire waterkering. Dit projectresultaat zal worden meegenomen bij de implementatie ROR.</p>		
Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?		
Het project is conform de planning uitgevoerd.		
Wat heeft u gedaan om de voortgang te bevorderen?		
Strikte handhaving van de planning en bijbehorende deadlines.		
Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?		
De betekenis van Randstad Urgent is vooral geweest de harde afspraken met strikte deadlines. De structuur van Projectgroep – een breed regionaal bestuurlijk overleg-bestuurlijk trio rijk/regio heeft goed gewerkt. De bijdrage van de ambassadeur had het karakter van "momenten van reflectie".		
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?		
De uitkomsten zijn als zeer waardevol beoordeeld, maar zijn op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt voor rechtstreekse communicatie naar inwoners en belanghebbenden.		

Vooruitblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Op schema Ja/nee
Zie overzicht t/m september 2009		Ja

Te verwachten resultaten
Met het op basis van de projectresultaten genomen procesbesluit is het project binnen Randstad Urgent afgerond.
Relevante ontwikkelingen voor het project
Belangrijke landelijke ontwikkelingen: Deltaprogramma, Derde Toetsing primaire waterkeringen en implementatie Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR). Verwacht mag worden dat de uitkomsten van dit project en het vervolg hierop (zie onder "Resultaten") een belangrijke bijdrage zullen leveren aan dit landelijke spoor.