

Eerste jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Nr. 24 Westflank Haarlemmermeer
Peildatum:	15 september 2008

Terugblik bestuurlijke afspraken; mijlpalen t/m 15 september 2008		
Mijlpaal conform Randstad Urgent afspraken 29-10-07	Datum conform Randstad Urgent afspraken okt 07	Uitgevoerd ja/nee + datum
1. GOB-verkenning	November 07	Ja, februari 08
2. Bestuursovereenkomst	April 08	Ja, april 08
Resultaten		
<ul style="list-style-type: none"> • Go-besluit om GOB namens het rijk te laten participeren in de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer. • De ambtelijk stuurgroep (Managementoverleg) heeft de concept-bestuursovereenkomst vastgesteld (met inbegrip van de gemaakte opmerkingen), zodanig dat bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. 		
<p>De GOB verkenning is later beschikbaar gekomen dan gepland. Er is prioriteit gegeven aan ambtelijke inzet van LNV op de discussie over 380 kV hoogspanningsleiding i.p.v. op de GOB-verkenning. Deze prioritering is succesvol gebleken. Door die inzet is voorkomen dat het project verder zou vertragen of zou worden stilgezet.</p> <p>Ingelast extern juridisch onderzoek over participatie van marktpartijen in het project heeft enkele maanden vertraging opgeleverd, maar voorkomt dat in een latere fase (grote) problemen hierover in het project ontstaan.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • De tijdsdruk om de mijlpaal van de Bestuursovereenkomst te halen stond op gespannen voet met de benodigde zorgvuldigheid van een dergelijk proces. • Spanning tussen projectaanpak RU en procesaanpak gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer. 		
Wat heeft u gedaan om voortgang te bevorderen?		
<ul style="list-style-type: none"> • Pilot Actieprogramma Ruimte en Cultuur “Ruimtelijk ontwerpen met water”. Deze pilot heeft een aantal modellen opgeleverd. Deze modellen bevestigen de ruimtelijke haalbaarheid van de ambities en de veronderstelde winst van het combineren van functies. Het is de basis van de Bestuursovereenkomst en tevens agendabepalend voor de komende periode. • Versnellingskamer Randstad Urgent: Inzet Bruno Bruins en Bart Witmond bij het opstellen van de bestuursovereenkomst. De versnellingskamer heeft tijdswinst opgeleverd in de afstemming van de uitgangspunten van de bestuursovereenkomst. • Verbreden van de scope van het Randstad Urgent project tot de gehele Westflank. Zowel de gebiedsontwikkeling, Randstad Urgent als het Nota Ruimte budget hebben hiermee dezelfde afbakening. Dit voorkomt veel misverstanden. We praten nu dus over één en hetzelfde project. 		

Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?		
<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuurlijk duo voelt zich ook echt verantwoordelijk en weet elkaar gemakkelijk te vinden (380 kV) • De consequente bewaking van de mijlpalen zet extra druk op project • Het inzetten van de versnellingskamer van Randstad Urgent 		
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project gemerkt (publiciteit, participatie)?		
<ul style="list-style-type: none"> • Door het instellen van het Polderhuis als ontwerpatelier en als plek voor het Open Huis • Er is tweemaal (in februari en maart) een Open Huis georganiseerd waar belangegroepen, private partijen en bewoners hun inbreng konden leveren • Op 19 maart 2008 heeft de minister LNV een werkbezoek aan de Westflank gebracht en een deel van het 2^e Open Huis meegemaakt • Publicatie van resultaten zijn te op de website www.gebiedsuitwerking.nl 		
Vooruitblik bestuurlijke afspraken; mijlpalen ná 15 september 2008		
Mijlpaal conform Randstad Urgent afspraken 29-10-07	Datum conform Randstad Urgent afspraken okt. '07	Op schema? Ja/nee
3. Interdepartementaal besluit toelating uitwerkingsfase van het Nota Ruimte budget	December 2008	ja
4. Vaststellen Programma van eisen	April 2009	ja
5. Overeenkomst publiek privaat	Oktober 2009	nvt
6. Vaststellen bestemmingsplan	Begin 2011	nvt
7. Start realisatie	Begin 2012	nvt
Te verwachte resultaten		
<p>In komende periode wordt het project door de publieke partijen voorbereid zodanig dat de kaders kunnen worden vastgesteld in de vorm van een programma van eisen (april 2009), dat nodig is om vanaf oktober 2009 met private partijen overeenkomsten af te kunnen sluiten.</p>		
Relevante ontwikkelingen voor het project		
<p>Kansen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het realiseren van een nieuw en aanvullend woonmilieu in groen-blaue setting van (inter)nationale allure 2. Water als leidend principe voor ruimtelijke planvorming 3. Regionale verevening voor groen, blauw en grijs <p>Risico's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Een rijksbesluit over de 380 kV waarbij gekozen wordt voor een tracé door het project Westflank Haarlemmermeer 5. Afhankelijkheid van provincie Zuid-Holland en Stadsregio Amsterdam voor de financiering van de benodigde infrastructuur 6. Het vertragen of uitstellen van het project A4 Schiphol waardoor de bereikbaarheid van de Westflank onder druk komt te staan 		