

44	PT46, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.36	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
45	PT47, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.37	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
46	PT48, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.38	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
47	PT49, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.39	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
48	PT50, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.40	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
49	PT51, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.41	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
50	PT52, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.42	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
51	PT53, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.43	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
52	PT54, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.44	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
53	PT55, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.45	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
54	PT56, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.46	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
55	PT57, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.47	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
56	PT58, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.48	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
57	PT59, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.49	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag
58	PT60, 15909 Programma Breedplaatvloeren	Deels Openbaar	10.2.e., 11.50	Programmateam BPV	Stuurgroep BPV	00 Algemeen\01 Niet openbaar\Programmateam\03 Zwart\Verslag



VERTROUWELIJK
Aan de leden van
Programmateam

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT3, Programma Breedplaatvloeren

Datum
31 oktober 2017

Kenmerk
PT3

Vergaderdatum en-tijd 26 oktober 2017 09:00

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Afwezig

-

1. Opening

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering. [Redacted] is terug van vakantie en neemt het stokje weer over van [Redacted]

2. Communicatie

Communicatieplan

[Redacted] licht het concept communicatieplan toe. Punt 4 *Stakeholders en doelgroepen* zal aangevuld worden nav de mail [Redacted]
Nadruk op alle communicatie via Programma. (**actie** [Redacted])

Communicatie gebruikers

- Door [Redacted] zal er een bijeenkomst met de SPC's worden georganiseerd. PT zorgt voor input.
- Er zijn deze week formats opgesteld voor brieven aan gebruikers en gemeenten. Een aantal van deze brieven zijn al verstuurd.
- Brief aan gemeente Den Haag opstellen: SvZ 5 panden (**actie** [Redacted])

- Brief toelichting verzoek [REDACTED] opstellen: enkel lopende projecten, verwijzen naar projectconstructeur, in VS-fase door AV-er in uitvraag opnemen dat stappenplan doorlopen moet worden. (actie [REDACTED])
- Input Nieuwsflits T&P (actie [REDACTED])
- Ook Nieuwsflits VB? (actie [REDACTED])
- Check concept Q&A (actie [REDACTED])

3. Voortgang onderzoek

[REDACTED] is op vakantie van 6 t/m 10 nov, met [REDACTED] als vervanger.

a. Inventarisatie:

- *SvZ bestaande projecten*
 - Zoeken in Projectwise zal in principe geen probleem zijn. Projectwise Defensie is lastig vanwege de beperkte toegang.
 - Digidos en Filenet zijn echter niet geschikt voor dit soort vragen. [REDACTED] (adviseur V&G) kan hiervoor ingezet worden.
 - Er staan 4000 objecten op de objectenlijst. De huurpanden kunnen van de lijst gehaald worden, deze komen op een aparte lijst. (actie [REDACTED])
 - Er zal geen prioriteit gegeven worden aan bepaalde soort klanten of gebruikstoepassingen.
 - Er moet een communicatie checklist worden opgesteld met daarbij de gestelde reactietermijn (actie [REDACTED])
 - Aan het eind van elke week wordt er een update verstuurd van de nieuwste projecten op de inventarisatielijst. (actie [REDACTED])
- *SvZ lopende projecten*
- Kritieke projecten worden doorgestuurd naar [REDACTED] (actie [REDACTED])

b. Onderzoek volgens stappenplan

- Onderzoek [REDACTED] loopt. [REDACTED] is wat terughoudend, [REDACTED] heeft nog geen terugkoppeling gehad.
- Er zijn door [REDACTED] mondelinge opdrachten verstrekt op autoriteit van [REDACTED]. Dit zal vanaf heden verder worden afgehandeld door [REDACTED].
- Er moet opdracht verleend worden aan [REDACTED] mbt onderzoek [REDACTED] verwijst hen hiervoor naar [REDACTED]

c. Maatregelen

- [REDACTED]
[REDACTED] zsm als een apart project worden opgepakt, dit valt onder het programma. (actie [REDACTED])

4. Organisatie

- ██████████ maakt geen deel uit van het PT maar van de stuurgroep en zal daarom in het vervolg het PT-overleg niet meer bijwonen.
- Inhuur constructeurs checken bij ██████████
- ██████████ is aangesteld als PA voor 2 a 4 uur per week
- Er zal een afgeschermd mappenstructuur opgezet worden met beperkte toegang. Tekeningen worden in Projectwise geplaatst, overige documenten in Filenet.

5. Planning

We komen niet meer toe aan dit agendapunt.

6. Rondvraag en sluiting

We komen niet meer toe aan dit agendapunt.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 2 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK
Aan de leden van
Programmateam

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon

██████████
██████████
██

verslag

PT4, Programma Breedplaatvloeren

Datum
2 november 2017

Kenmerk
PT4

Vergaderdatum en-tijd 2 november 2017 09:00

Aanwezig

██
██
██
██
██

Afwezig

██████████ - Adviseur constructie

1. Opening

██████████ heet allen welkom en opent de vergadering. ██████████ neemt waar voor ██████████

2. Communicatie

Bijeenkomst SPC's

- Door ██████████ zal er begin december een bijeenkomst met de SPC's worden georganiseerd. PT zorgt voor input. Eerste stap is versturen save-the-date en de uitnodiging. **(actie ██████████)**

Brieven

- Maandag wordt bij ██████████ besloten wie de gebruiker op de hoogte stelt: relatiemanagement of PT. **(actie ██████████)**
- Er kunnen standaard brieven worden opgesteld voor risico *blauw* en *oranje*. Bij risico *rood* is een standaard brief niet mogelijk.
- Check Brief toelichting verzoek ██████████
- Ook Nieuwsflits VB? **(actie ██████████)**
- Check concept Q&A **(actie ██████████)**

3. Voortgang onderzoek

■ is op vakantie van 6 t/m 10 nov, met ■ als vervanger.

a. Inventarisatie:

- *SvZ bestaande projecten*
■ gaat samen met 2 mensen van Projectwise Defensie een draaiboek opstellen a.d.h.v. ervaringen in PW Rijk, om goed te kunnen zoeken. **(actie ■)**
 - Zoeken in Digidos en Filenet is moeilijk. ■ kijkt mee met ■ naar de mogelijkheden **(actie ■)**
 - Zoeken vergt veel rekenkracht van Excell, en verloopt daarom traag.
 - Er komt een aparte inventarisatie huurpanden, met bijbehorende communicatie.
 - Er moet zsm een communicatie checklist worden opgesteld met daarbij de gestelde reactietermijn **(actie ■)**
 - Aan het eind van elke week wordt er een update verstuurd van de nieuwste panden op de inventarisatielijst. Er wordt dan tevens besloten voor welke panden een brief verstuurd moet worden. **(actie ■)**
- *SvZ lopende projecten*
Brief Toelichting ■ zal na controle PT verzonden worden. De binnen gekomen reacties worden bijgehouden. Het gaat echter om een vrijblijvend verzoek, dus het zal geen compleet overzicht opleveren.

b. Onderzoek volgens stappenplan

- ■ heeft uitkomst *oranje* (voorlopige conclusie nav onderzoek ■). Er moet een brief verstuurd worden naar gebruikers **(actie ■)**

c. Maatregelen

- ■
■ zal zsm als een apart project worden opgepakt, dit valt onder het programma. Volgende week krijgen we een PM toegewezen, daarna nog Projectopdracht via Projectenberaad. Concept PO zal worden opgesteld door ■, echter inhoudelijk input nodig van ■ **(actie ■)**

4. Organisatie

- Inhuur constructeurs loopt
- Inhuur inventarisatie loopt, nog geen reacties

5. Planning

Geen bijzonderheden

6. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 9 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30

- Brief toelichting verzoek ██████ is verzonden. Herinnering ██████
██████ Roger Mol (**actie** ██████)
- Er is geen Nieuwsbrief VB, afwachten, geen actie.
- Check concept Q&A maken (**actie** ██████), uiterlijk 1 dec 2017
definitief maken (**actie** ██████)
- Aandachtspunt bij communicatie DUO: hier loopt ook onderzoek mbt
aardbevingen. Let op dat deze communicatie niet door elkaar loopt.

3. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- *SvZ bestaande projecten*
 - de huidige inventarisatie 'gebouwen met breedplaatvloeren' (ook
wel bekend als 'de lijst ██████' wordt deze week afgerond,
uitgezonderd Defensie gebouwen (**actie** ██████)
 - Defensie PW start deze week. ██████ zal aangeven welke
gebouwen met voorrang bekeken moet worden. (**actie** ██████)
 - Resultaten uit PW Rijk: ongeveer 100 objecten die voldoen aan
de gegeven zoektermen. ██████ zal dan besluiten of onderzoek
nodig is.
 - Er komt een aparte inventarisatie huurpanden, met bijbehorende
communicatie. Dit wordt opgestart als er extra ondersteuning is
aangetrokken.
- *SvZ lopende projecten*
Projecten die onder de aandacht komen doorsturen naar ██████
(**actie** ██████)

b. Onderzoek volgens stappenplan

- Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147:
 - Uiterlijk donderdag 16 nov definitieve conclusie RVB (**actie**
██████)
 - Adviesbureau Hageman ontvangt uiterlijk vrijdag 17 nov de
rapportage. Uiterlijk donderdag 23 nov leveren zij second opinion.
(**actie** ██████)

c. Maatregelen

Geen bijzonderheden

4. Organisatie

- Inhuur:
 - Inhuur constructeurs loopt
 - Inhuur inventarisatie loopt, nog geen kandidaten
 - Inhuur PM en PA loopt

- Mappenstructuur wordt aangemaakt door [REDACTED]
- Projectnummer programma is bekend, wordt rondgemaild

[REDACTED]
[REDACTED]

5. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 16 november 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK
Aan de leden van
Programmateam

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT6, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
16 november 2017

Kenmerk
PT6

Vergaderdatum en-tijd 16 november 2017 09:00

Aanwezig
Dirk Degryse (DD) - Programmamanager

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig
[REDACTED] - Vastgoedinformatie

1. Opening

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering. [REDACTED]
[REDACTED]

2. Communicatie

Bijeenkomst SPC's

- Bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december, 15u-17u, in grote zaal Kivi Niria. Uitnodiging is verstuurd door [REDACTED]
[REDACTED]
- Programmateam zal aanwezig zijn. Er zullen nog een aantal inhoudelijk betrokkenen aansluiten. Vanuit de SPC's worden er ongeveer 30 personen verwacht.
[REDACTED] maakt een opzet voor de presentatie, met daarin oa het uitlegbare stappenplan (actie [REDACTED])
- Dirk heeft Adviesbureau Hageman gevraagd om een toelichting te geven op de oorzaak van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven Airport en de gevolgen voor onze voorraad. Als zij niet kunnen, dan zal [REDACTED] dit doen.
- Er zal kort van tevoren een intern document SvZ worden gemaakt zodat iedereen dezelfde informatie kan communiceren.

- Binnen 1 week na de bijeenkomst zal de presentatie en de antwoorden op gestelde vragen aan de genodigden worden toegestuurd.

Brieven

Geen bijzonderheden

3. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- *SvZ bestaande projecten*
 - Inventarisatie 'Gebouwen met breedplaatvloeren': prioriteiten zijn deze week afgewerkt. Enkele objecten geen VGI aanwezig.
 - 'De lijst van [REDACTED] wordt bijgehouden door [REDACTED]. Het bronbestand wordt niet in de projectmap geplaatst, maar blijft enkel in beheer van [REDACTED]. Hij zorgt ervoor dat het programmateam op de hoogte is van de actuele inhoud.
 - Het tabblad "Overzicht stuurgroep BPV" in 'de lijst van [REDACTED]' kan worden verwijderd. **(actie [REDACTED])**
- *SvZ lopende projecten*
Geen bijzonderheden

b. Onderzoek volgens stappenplan

- Deelprojecten algemeen:
 - Per bouwwerk, dat niet als 'groen' (zonder risico) is aangemerkt, zal een project geïnitieerd worden, welke valt onder het programma.
 - Er zal een mini-PID worden opgesteld, welke in de lijn afgestemd zal worden.
 - Deze projecten starten met het doorlopen van het stappenplan BZK door een al dan niet externe constructeur (afhankelijk van wie de hoofdconstructeur was).
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Streven is een doorlooptijd van 1 maand
- Turfmarkt 147:
Rapportage van Zonneveld is getoetst door [REDACTED], dringend verzoek uitstaan aan Zonneveld om de bevindingen op zo kort mogelijke termijn te verwerken. Volgende week volgt definitief rapport.

■

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c. *Maatregelen*
Geen bijzonderheden

4. **Organisatie**

- Inhuur:
 - Inhuur constructeurs loopt, 2 geschikte kandidaten
 - Inhuur inventarisatie loopt, inmiddels paar cv's binnen
 - Inhuur PM en PA loopt (deadline inzending 15 nov)

5. **Rondvraag en sluiting**

Geen bijzonderheden

Let op, gewijzigde tijd en locatie

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 23 november 2017 om 16.00 uur, KV7 C.191

[REDACTED]

[REDACTED]

Brieven

Informereren intern betrokkenen:

- Assetmanagers worden geïnformeerd via relatiemanagement.
- Collega's die gebouwen hebben aangedragen zullen ook geïnformeerd worden, op een later moment als de extra PM is gestart.

3. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- *SvZ bestaande projecten*
 - nieuwe mappenstructuur: de gevonden gebouw informatie blijft bij VGI, de inventarisatielijst tbv programma wordt verplaatst naar de programma-map. **(actie [REDACTED])**
 - Defensie heeft ProjectWise inmiddels op orde, het wachten is tot alle informatie in de inventarisatielijst staat. Vervolgens kan [REDACTED] de stuurgroep-lijst updaten. **(actie [REDACTED])**
 - Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). Duidelijke scheiding afstemmen met [REDACTED]
 - Panden zonder zoekhits moeten ook gecheckt worden **(actie [REDACTED])**

- *SvZ lopende projecten*
Geen bijzonderheden

b. Onderzoek volgens stappenplan

- Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147:
Het definitieve rapport moet uiterlijk vrijdag 24 nov verstuurd worden naar Adviesbureau Hageman tbv second opinion. **(actie [REDACTED])**
Volgende week donderdag 30 nov opstellen concept nieuwsbericht mbt second opinion **(actie [REDACTED])**

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- DUO:
- nogmaals het advies om zorgvuldig te communiceren ivm aardbeving problematiek. De verantwoordelijkheid ligt bij PPS. Na de memo over DUO ligt de besluitvorming bij Roger.

c. *Maatregelen*
Geen bijzonderheden

■ [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED] I [REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Rondvraag en sluiting

- Het programma Breedplaatvloeren zal besproken worden in het Veiligheidsoverleg. [REDACTED] geeft aan dat dit overleg ook bedoeld is als actief orgaan om blokkades te slechten.
- Wees terughoudend met het delen van informatie. Zeker niet vanuit onszelf, een partij moet erom vragen. Na de eerste definitieve rapportage zal de beslissing bij Roger worden gelegd met wie dit gedeeld kan worden (**actie** [REDACTED])

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 23 november 2017 om 9.00 uur, KV7 C1.91

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:
Het definitieve rapport moet uiterlijk vrijdag 1 dec verstuurd worden naar Adviesbureau Hageman tbv second opinion. (**actie** [redacted])

- 2. Turfmarkt 147:
Het oordeel van Zonneveld verschilt met dat van Jan, ter afweging naar stuurgroep

- [redacted] stelt voor [redacted] concept bericht voor coördinatieteam BZK op (**actie** [redacted])

- 4. Rechtbank Zwolle:
Risicoanalyse van [redacted] laat lang op zich wachten (**actie** [redacted])

- █ [redacted]
[redacted]

- █ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- █ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- █ [redacted]
[redacted]
[redacted]

- █ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- █ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

█ [REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- SvZ bestaande projecten
 - de inventarisatielijst tbv programma is verplaatst naar de programma-map. Bij het afsluiten van het programma moet de uitwisselmap geleegd worden. Dit besluit zal worden toegevoegd aan de besluitenlijst. **(actie █)**
 - de defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen missen nog. Uiterlijk over 2 weken, 14 december, de lijst compleet maken **(actie █ - aanhouden)**
Vervolgens kan █ de stuurgroep-lijst updaten. **(actie █ aanhouden)**
 - Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). █
█
█
█
█

- SvZ lopende projecten
Geen bijzonderheden

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8 + 2. Turfmarkt 147:
Voor beide panden komt een herstelplan. Hoe gaan we dit precies uitvoeren? We gaan hierover in gesprek met █ **(actie █)**
- 4. Rechtbank Zwolle:
Risicoanalyse van Arcadis gepland voor vrijdag 8 december.

█ [REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

Structuur in aanpak:

Er is vanuit het programmateam behoefte aan meer structuur in de aanpak van de verschillende panden. Op het moment loopt alles parallel op. De focus moet op de lijst van [REDACTED] liggen. [REDACTED] geeft de volgende prioriteit van panden aan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

c. Maatregelen

Geen bijzonderheden

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

- Het PID is goedgekeurd door het Projectenberaad. Het programma is overgezet naar T&P. [REDACTED] stelt mini-PID op voor de deelprojecten, afstemmen met [REDACTED] Wegens ziekte [REDACTED] nog niet gebeurd. (actie [REDACTED] - aanhouden)

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 21 december 2017 om 9.00 uur, KV7 H1.30

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:
- Projectnummer is aangemaakt. Betrokken constructeur is constructiebureau Bogaards. Zij zijn benaderd met de vraag of ze tijd hebben om het onderzoek uit te voeren, deze week bericht hierover. (actie LT)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Structuur in aanpak:

- De inventarisatie zal per gemeente worden opgepakt. Daar zullen niet alleen de panden op de lijst maar ook andere panden bekeken worden waar nog geen informatie van bekend is. De focus moet wel op de lijst van [Redacted] liggen. **(actie [Redacted])**
- Er zal een overzicht gemaakt worden met daarin de stand van zaken mbt inventarisatie, onderzoek en opdrachtverstrekking **(actie [Redacted])**

Maatregelen

Geen bijzonderheden

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- *Filenet:*

Omdat het een langlopend programma is het wenselijk om Filenet te gaan gebruiken. Als de nieuwe PA is gestart, kan dit worden opgepakt.

- *Programma-organisatie:*

Er zal een programma-PID worden opgesteld voor alle projecten tezamen. Het budget voor de onderzoeken in deze projecten is aangevraagd.

(actie █)

6. Rondvraag en sluiting

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Vanaf volgend jaar zal het PT-overleg tweewekelijks plaatsvinden.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 11 december 2017 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK
Aan de leden van
Programmateam

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT11, [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
15 januari 2018

Kenmerk
PT11

Vergaderdatum en-tijd 11 januari 2018 10:00

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Afwezig

[Redacted] - Communicatie
[Redacted] - Adviseur constructie

1. Opening

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering. [Redacted]
[Redacted] zal hem vervangen. [Redacted] is
gisteren begonnen als projectleider en sluit ook aan.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

SPC's

- De voortgangsberichten per SPC's zullen elk kwartaal door [Redacted] verstuurd worden.

Brieven

- Format voor blauwe brief is opgesteld. Echter, deze zal vaak ook specifiek per pand verschillen, met name naar de gemeenten toe.
- Voor de advies memo's van de constructeurs is ook een format opgesteld.

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- SvZ bestaande projecten
 - Gemeenten:
 - Er is contact geweest met de gemeente [REDACTED]. Het digitale archief wordt verstuurd. De mogelijkheden mbt het papieren archief wordt nog uitgezocht. **(actie [REDACTED])**
 - De andere gemeenten worden vandaag benaderd. **(actie [REDACTED])**
 - De focus bij deze bezoeken wordt bepaald door [REDACTED]. Als er tijd over is, dan worden ook andere RVB-panden gecheckt.
 - Er is een overleg ingepland met SPC [REDACTED] ivm semi-statisch archief.

[REDACTED]

- De defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen missen nog. De lijst moet daarom opnieuw uitgedraaid worden **(actie [REDACTED] - aanhouden)**. Vervolgens kan [REDACTED] de stuurgroep-lijst updaten. **(actie [REDACTED] aanhouden)**
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). [REDACTED]

[REDACTED]

- SvZ lopende projecten
Geen bijzonderheden
- Breedplaatvloeren in relatie tot te verkopen objecten
De lijst van [REDACTED] zal vergeleken worden met de lijst met te verkopen objecten **(actie [REDACTED])**

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:
Er is overleg met [REDACTED] geweest. Gehele vervolg traject wordt door [REDACTED] uitgevoerd, dit wordt dus geen intern project. [REDACTED] blijft wel nauw betrokken en zal de uitkomsten blijven toetsen.
- 2. Turfmarkt 147:
Wordt opgepakt door [REDACTED]. Er zal een bijeenkomst worden gepland met [REDACTED]. Het heeft de voorkeur om met [REDACTED] door te gaan. **(actie [REDACTED])**

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle:
De inspectie zal 18 jan worden uitgevoerd, de rapportage wordt 19 jan aangeboden. Vervolgens toetsing door [REDACTED]

De aanvullende opdracht van [REDACTED] is mondeling aangevraagd en kan daarom nog niet verleend worden, dat zal volgens de standaard werkwijze van inkoopadministratie moeten verlopen. Raming is hiervoor benodigd. (**actie [REDACTED]**)

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:
- Betrokken constructeur is constructiebureau [REDACTED] Zij hebben pas eind februari tijd om het onderzoek uit te voeren. Voorkeur ligt wel bij [REDACTED] anders dezelfde constructeur als voor [REDACTED] uitnodigen. (**actie [REDACTED] aanhouden**)

█ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]

| [REDACTED]
[REDACTED]

Structuur in aanpak:

- De inventarisatie zal per gemeente worden opgepakt. Daar zullen niet alleen de panden op de lijst maar ook andere panden bekeken worden waar nog geen informatie van bekend is. Jan zal aangeven welke panden prioriteit hebben (**actie** ■■■)
- Er zal een overzicht gemaakt worden met daarin de stand van zaken mbt inventarisatie, onderzoek en opdrachtverstrekking (**actie** ■■■)

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. Vervolgens afstemmen met ■■■ alvorens het, samen met een memo, voor te leggen aan de stuurgroep. (**actie** ■■■)

Maatregelen

Geen bijzonderheden

- ■■■
■■■
 - ■■■
■■■
 - ■■■
■■■
 - ■■■
■■■
- - ■■■
■■■
■■■
 - ■■■
■■■

- Programma-organisatie:

Er zal een mededeling op het programma-PID worden opgesteld voor alle projecten tezamen. Hiermee wordt budget en capaciteit geregeld. Het budget voor de onderzoeken in deze projecten is inmiddels toegekend.

(**actie** ■■■ **aanhouden**)

6. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 25 januari 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
Aan de leden van
Programmateam

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT12, 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
30 januari 2018

Kenmerk
PT12

Vergaderdatum en-tijd 25 januari 2018 10:00

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Afwezig

[Redacted]

1. **Opening**
 [Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering. [Redacted] zal alleen nog op verzoek aansluiten.
2. **Verslag vorige vergadering incl. actiepunten**
 Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.
3. **Communicatie**
 Brieven
 - Opzet brief aan gebouweigenaar van huurpanden is klaar. Alleen de namen en adressen moeten nog worden toegevoegd. Zodra er extra PA capaciteit is kunnen deze brieven verstuurd worden.
 - Er zijn 2 verschillende brieven verstuurd over hetzelfde gebouw onder een andere gebouwnaam [Redacted]
4. **Voortgang onderzoek**
 - a. *Inventarisatie:*
 - *SvZ bestaande projecten*
 - Gemeenten:
 - Er is contact geweest met de gemeente Lelystad. Het digitale archief wordt verstuurd. Er is een aanzet tot afspraak voor het bezoeken van het papieren archief. (actie [Redacted] - aanhouden)
 - De andere gemeenten worden vandaag benaderd. Er is een aanzet tot afspraak (actie [Redacted] - aanhouden)

- Gemeente Almere doet zelf de inventarisatie.
- De bezoeken aan de gemeente zullen goed voorbereid worden om de tijd efficiënt te benutten.
 - Bij problemen met de gemeenten neemt [REDACTED] contact met hen op. Gegevens contactpersoon aan hem doorgeven.
 - Kosten voor het inkijken van het archief kunnen via een factuur aan het RVB betaald worden.
- Het team VGI heeft problemen met toegang tot PW Rijk. Probleem is gemeld, ligt bij leidinggevende van [REDACTED] Doorsturen naar [REDACTED] dan pakt hij dit op (**actie [REDACTED]**)
- De defensie dumplijst is bijna compleet, alleen de adressen missen nog. De lijst moet daarom opnieuw uitgedraaid worden (**actie [REDACTED] - aanhouden**)
Vervolgens kan [REDACTED] de stuurgroep-lijst updaten. (**actie [REDACTED] - aanhouden**)
- Er wordt nu enkel zoekwerk uitgevoerd tbv programma. Later worden de objecten na de inventarisatie juist gelabeld en gesorteerd tbv ProjectWise (VGI). Duidelijke scheiding afstemmen met [REDACTED] nogmaals onder aandacht brengen (**actie [REDACTED] - aanhouden**)

- *SvZ lopende projecten*
Geen bijzonderheden

- *Breedplaatvloeren in relatie tot te verkopen objecten*
De lijst van [REDACTED] is vergeleken met de lijst met te verkopen objecten, geen bijzonderheden.

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:
 - Wachten op verdere uitkomsten onderzoek BAM.
 - Projectnummer wordt aangemaakt.

- 2. Turfmarkt 147:
 - Er is contact geweest met Zonneveld
 - 2 feb: 1^e concept rapport
 - 16 feb: definitief rapport
 - [REDACTED] heeft aangegeven dat hij met spoed naar de gebruikers zichtbaar wil maken dat er actie wordt ondernomen.
 - Vanmiddag overleg met inkoop mbt verstrekken opdracht (**actie [REDACTED]**)
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle:
Rapportage is ontvangen. Toetsing door [REDACTED] (**actie [REDACTED]**)

De aanvullende opdracht van Arcadis is mondeling aangevraagd en kan daarom nog niet verleend worden, dat zal volgens de standaard werkwijze van inkoopadministratie moeten verlopen. Raming is hiervoor benodigd. **(actie [REDACTED] / aanhouden)**

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 8. Schepenen 7 Lelystad + [REDACTED]
[REDACTED]
In afwachting van bezoek aan gemeente Lelystad **(actie [REDACTED] aanhouden)**
- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:
Voor offerte aanvraag is opdrachtomschrijving en raming benodigd **(actie [REDACTED])**
- 10. RCE Smallepad Amersfoort:
Voor offerte aanvraag is opdrachtomschrijving en raming benodigd **(actie [REDACTED])**
- 11. Volkel:
Offerte aanvraag zal deze week verstuurd worden. **(actie [REDACTED])**
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. Vervolgens afstemmen met [REDACTED] [REDACTED] alvorens het, samen met een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. **(actie [REDACTED] - aanhouden)**

Maatregelen
Geen bijzonderheden

5. Organisatie

- Inhuur:

- Problemen met inloggen in ProjectWise [REDACTED]
Probleem is gemeld, ligt bij leidinggevende van [REDACTED] Doorsturen naar [REDACTED] dan pakt hij dit op **(actie [REDACTED])**
- Hoogstwaarschijnlijk start per 5 feb nieuwe PA. Afstemmen met [REDACTED] aan welke ervaren PA hij/zij gekoppeld wordt **(actie [REDACTED])**

- Toegang projectmappen:

Problemen met toegang projectmappen aangeven bij [REDACTED]

- Programma-organisatie:

Er zal een mededeling op het programma-PID worden opgesteld voor alle projecten tezamen. Hiermee wordt budget en capaciteit geregeld. Het budget voor de onderzoeken in deze projecten is inmiddels toegekend. **(actie [REDACTED] - aanhouden)**

6. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 8 februari 2018 om 10.00 uur, KV7 C4.71



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT13, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
8 februari 2018

Kenmerk
PT13

Vergaderdatum en-tijd 8 februari 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, C4.71

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering. [REDACTED] verwelkomt ook de nieuwe PA voor het programma, [REDACTED] is vandaag niet aanwezig door de oplevering van een ander project.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Brieven

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:
 - Er moet meer vaart gezet worden achter de bezoeken aan gemeenten. Dit duurt veel te lang.
 - Bezoek Haarlem is niet doorgedaan door uitval van medewerkers door ziekte. Nieuwe afspraak wordt ingepland.
 - Lelystad zal het digitale archief aanleveren. Een deel is digitaal en een deel fysiek archief. Ze zijn bezig om te kijken hoe ze de informatie kunnen ontsluiten. Afspraak volgt ([REDACTED])
 - Bij problemen met de gemeenten of als het nodig is om meer druk uit te oefenen neemt [REDACTED] contact met hen op. Gegevens contactpersoon aan hem doorgeven.

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

- [REDACTED] is met BAM in overleg om tot een eenduidig en definitieve rapportage te komen waarin vastligt op welke plekken direct maatregelen genomen moeten worden.
- Besluit is aan stuurgroep of de oranje en rode gebieden samen aangepakt worden. Dit o.a. op basis van kostenramingen,

- 2. Turfmarkt 147:

- 2 feb: 1^e concept rapport Roger Mol mag dit delen met de medezeggenschapsraad onder voorwaarde dat beide partijen akkoord zijn. Dit valt onder artikel 20 van de WOR en betreft met name geheimhouding en het niet-verspreiden.
- 16 feb: definitief rapport
- Aanstaande maandag 12 feb zal er overleg plaatsvinden met [REDACTED] Objectmanager, over hoe invulling te geven aan (het borgen van) de handhaving van de belastingbeperkingen beschreven in de memo 'Handhaven belastingen op breedplaatvloeren'.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:
Er is geen opdracht verstrekt. Opdrachtbeschrijving moet nog opgesteld worden. ([REDACTED])

- 11. Volkel:
Offerte van Nebest is door [REDACTED] gecheckt en moet nog goedgekeurd worden door [REDACTED]. Dan kan de opdracht verstrekt worden.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting. Vervolgens afstemmen met [REDACTED] alvorens het, samen met een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. ([REDACTED])

Intern processchema

[REDACTED]

Maatregelen

De ontwikkeling van herstelmaatregelen kost tijd. Het testen van deze maatregelen zal veel (voorbereidings)tijd gaan vergen.

[REDACTED]

- Toegang projectmappen:

Lijst is gedistribueerd met projectnummers en -mappen. Problemen met toegang projectmappen zal nogmaals worden aangekaart ([REDACTED])

6. Rondvraag en sluiting

- Leuk artikel van Simon Wijte van Adviesbureau Hageman waarin RVB en het programma redelijk goed naar voren kwamen.

[REDACTED]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 22 februari 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

██████████
████████████████████

verslag

PT14, ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
22 februari 2018

Kenmerk
PT14

Vergaderdatum en-tijd 22 februari 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.30

Aanwezig

████████████████████
██████████████████
██████████████████
██████████████████
██████████████████
██████████████████
██████████████████

1. Opening

██████ heet allen welkom en opent de vergadering. Iedereen is aanwezig.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Lopende projecten

- De communicatie rondom Turfmarkt en Zwolle wordt verschillend aangepakt. ██████ en ██████ zijn actief bezig om dat goed te stroomlijnen.
- Als de scope van het programma in twijfel getrokken wordt moet er contact worden opgenomen met ██████

Brieven

██████████
██
██
██
██

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Opdrachtbeschrijving moet nog opgesteld worden. (**actie JB/LT**)

[REDACTED]

- 11. Volkel:

Opdracht is uitgestuurd. In afwachting van Nebest.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Het Stroomschema (concept) roept nog veel vragen op. Het zal verder uitgewerkt moeten worden en worden voorzien van een toelichting.

Vervolgens afstemmen met [REDACTED] alvorens het, samen met een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. (**actie [REDACTED] aanhouden**)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 8 maart 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT15, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
8 februari 2018

Kenmerk
PT15

Vergaderdatum en-tijd 8 februari 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.30

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. Opening

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering. Iedereen is aanwezig.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Brieven

- Huurpanden:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- DD stelt dat alle SPC's weer op de hoogte gesteld moeten worden over voortgang van programma. Zelfde informatie van November kan weer hergebruikt worden.
- Lijst indicatie wanneer de gegevens zijn verzameld en resultaten van onderzoek bekend ([REDACTED])

- Een mail sturen overheveling van mandaat naar [REDACTED] aan teamleden (actie [REDACTED])
- [REDACTED] en [REDACTED] zullen ingezet worden voor alle defensiependen en contact blijven onderhouden met Resource management (actie [REDACTED])
- Vervoer regelen om gemeenten te bezoeken (actie [REDACTED])
- Voor praktische zaken kan DD altijd benaderd worden.
- Kosten en baten teamleden opzetten (actie [REDACTED]).
- Gemeente Haarlem heeft al documenten doorgestuurd. (actie [REDACTED] aanhouden)
- Gemeente Lelystad is afgehandeld. Komende dagen volgt een memo. Week 11 zullen memo's gereed zijn (actie [REDACTED]).
- Middelburg - Week 11 zullen memo's gereed zijn (actie [REDACTED])

- Inlogproblemen opgelost.
- Kosten die gemaakt worden mbt tijdschrijven daar moeten afspraken over gemaakt worden. (actie [REDACTED])

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport.

- 2. Turfmarkt 147:

Inspecties in uitvoering.

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet geformaliseerd worden.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:
Offerte in afwachting (actie JB/LT).

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Opdracht is uitgestuurd. Opdracht wordt waarschijnlijk 19 april uitgevoerd.

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Het Stroomschema (concept) begint te werken. Het zal verder uitgewerkt moeten worden. Vervolgens afstemmen met [Redacted] alvorens het, samen met een memo, zsm voor te leggen aan de stuurgroep. ([Redacted] - **aanhouden**)

Ervaringen Turfmarkt opnemen in een lijst met aandachtspunten voor volgende gebouwen (**actie LZ**)

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 22 maart 2018 om 09.00 uur, KV7 C4.71



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
██████████
██████████

verslag

PT16, ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
26 maart 2018

Kenmerk
PT16

Vergaderdatum en-tijd 22 maart 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.30

Aanwezig

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

Afwezig

██████████

1. Opening en mededelingen

██████ heet allen welkom en opent de vergadering. ██████ en ██████ zijn nog niet aanwezig. ██████ sluit het eerste half uur aan.

██████ vertelt dat team ██████ tevreden is over de aanpak van het programma BPV.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Brieven

- Huurpanden:

██
██
██
██

Vragen Turfmarkt

- Vragen over de Turfmarkt 147 komen bij Joost terecht, elke dag 1 á 2 vragen.

- Generieke vragen doorsturen naar Dirk voor het Q&A op Rijksportaal.

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- Planningsoverzicht van bezoek aan gemeenten is beschikbaar
- Rol [redacted] als coördinator uitvoering begint te werken. De communicatie met [redacted] gaat echter nog steeds niet goed. Als dit niet meer werkbaar blijkt, dan aangeven bij [redacted].
- [redacted] en [redacted] en [redacted] zullen ingezet worden voor alle defensiepanden, allereerst voor vliegbasis [redacted] (ook info Luchtmachttoeren [redacted] ligt daar). Afstemmen met resource manager. Belangrijk is dat zij dezelfde methodiek gebruiken (actie [redacted])
- Vervoer regelen om gemeenten te bezoeken. [redacted] heeft dit nagevraagd bij ECOP, doorsturen naar Dirk. Ook navragen bij werkgever [redacted]
- Voor praktische zaken kan DD altijd benaderd worden.
- Kosten en baten teamleden opzetten. Lijst wie, wat doet en waarom. (actie [redacted])
- Gemeente Haarlem: conclusies worden bekeken. (actie [redacted])
- Gemeente Lelystad: informatie is binnen, wordt beoordeeld. Van [redacted] Lelystad is alleen het oude deel beoordeeld, nieuwe deel nog niet. (actie [redacted])
- Gemeente Middelburg - op 1 memo na afgehandeld (actie [redacted])

- Verkoop panden: [redacted] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkoop panden. Afstemming met [redacted] gewenst! (actie [redacted])

[redacted] en [redacted] sluiten aan.

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- 4. Rechtbank Zwolle

Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet geformaliseerd worden.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

In gesprek met Boogaards over wijze van opdrachtverlening (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Start 9 april met werkzaamheden.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben. Verwacht wordt dat het(actie [REDACTED] aanhouden)

Ervaringen Turfmarkt kunnen aangevuld worden. Het stuk zal opgeslagen worden (actie [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 5 april 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT17, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
16 april 2018

Kenmerk
PT17

Vergaderdatum en-tijd 5 maart 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.30

Aanwezig

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Brieven

- Huurpanden:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Vragen Turfmarkt

- Vragen over de Turfmarkt 147 komen bij [REDACTED] terecht en het zijn er een paar per week.
 - o Vraag van [REDACTED] is doorgeschoven naar Dirk en of die beantwoord is. [REDACTED] heeft dat opgepakt. (actie [REDACTED] - aanhouden)

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- Projectleiders moeten benaderd worden om meer informatie te krijgen.
- Objectmanagers moeten weten waar die informatie over de objecten staat. Dat is hun taak. Situatie kan via [redacted] aangekaart worden (actie [redacted]).
- Gemeente Lelystad heeft twee nieuwe gebouwen waar geen informatie beschikbaar is (actie [redacted]).
- Volkel heeft ook geen informatie beschikbaar.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] zullen ingezet worden voor alle defensiepanden. Onduidelijkheid over taken (actie [redacted])

- Gemeente Haarlem: rapport opsturen (actie [redacted])
 - Rijkspand in Eindhoven : rapport opsturen (actie [redacted])
 - Gemeente Middelburg - 3 memo's klaar en allen [redacted] nog niet. (actie [redacted])
 - Zwijndrecht bezocht maar gebouwformulier is nog niet in bezit (actie [redacted])
- [redacted] gegevens zijn niet compleet (actie [redacted])

- Verkooppannen: [redacted] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkooppannen (actie [redacted] aanhouden).

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport.

- 2. Turfmarkt 147:

Inspecties in uitvoering.

[redacted]
[redacted]

- 4. Rechtbank Zwolle

Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet geformaliseerd worden.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

In gesprek met Boogaards over wijze van opdrachtverlening (**actie LT**).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Maandag 9 april start inspecties. Uitvoering verloopt niet volgens planning door missende tekeningen.

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben.

Verwacht wordt dat het (**actie [REDACTED] - aanhouden**).

5. Organisatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 19 april 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30

4. **Voortgang onderzoek**

a. *Inventarisatie:*

- Gemeenten:

- [REDACTED] heeft terugkoppeling gehad van [REDACTED] was geschokt. Voortaan direct bij [REDACTED] aangeven als objectmanagers niet meewerken.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] zullen ingezet worden voor alle defensiependen. Onduidelijkheid over taken (actie [REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Verkooppenden: [REDACTED] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkooppenden (actie [REDACTED] aanhouden).

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport.

- 2. Turfmarkt 147:

Inspecties zullen eind van de week afgerond zijn. Rapport zal gereed zijn eind april.

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet geformaliseerd worden. Opdrachten voor scanwerkzaamheden is nog in afwachting van ander bedrijf.

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
aanhouden)

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Opdrachtverstrekking Boogaards is in uitvoering (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Maandag 9 april start inspecties. Uitvoering verloopt niet volgens planning door missende tekeningen.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben.
Verwacht wordt dat het (actie [REDACTED] **aanhouden**).

5. Organisatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

VERTROUWELIJK

Datum
16 april 2018

Donderdag 3 mei 2018 om 11.30 uur, KV7 H1.30

VERTROUWELIJK

Pagina 4 van 4



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT19, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
14 mei 2018

Kenmerk
PT19

Vergaderdatum en-tijd 3 mei 2018 11:30

Vergaderplaats KV7, CB4.48

Aanwezig

Samra Djuheric (SD) – Projectassistente

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]
[REDACTED]

1. **Opening en mededelingen**
[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. **Verslag vorige vergadering incl. actiepunten**
Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. **Communicatie**
 Brieven
 - Huurpanden:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

4. **Voortgang onderzoek**
 - a. *Inventarisatie:*
 - Gemeenten:

- Lelystad: [REDACTED] is beoordeeld. Memo is klaar en wordt geclassificeerd als groen. Die moet nog verstuurd worden (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Telefonisch contact opnemen met Nebest (actie [REDACTED]).
- "Schaduwarchief" van oud DWD projecten is aangekaart bij de stuurgroep.

[REDACTED]
afstemmen wat verwachtingen zijn in [REDACTED] (actie [REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Verkooppannen: [REDACTED] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkooppannen (actie [REDACTED] aanhouden).

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport.

- 2. Turfmarkt 147:

Conceptadvies zal worden besproken met Psg.

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Inspecties in uitvoering. In afwachting van rapport en moet geformaliseerd worden. Opdrachten voor scanwerkzaamheden is nog in afwachting van ander bedrijf.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Opdrachtverstrekking Boogaards is in uitvoering (actie [REDACTED] Eind mei zullen de inspecties beginnen.

[Redacted text block]

- 11. Volkel:

Jan zal gekoppeld worden aan Nebest (**actie** [Redacted])

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Bijna afgerond Gemeente Den Haag wil document ook graag hebben.
Verwacht wordt dat het (**actie** [Redacted] - **aanhouden**).

5. Organisatie

[Redacted text block]

[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 17 mei 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30

- Gemiddeld kunnen er drie gemeentes per maand bezocht worden. Als men 60 gemeentes moet gaan bezoeken dan is de verwachting dat men een jaar verder is voordat alle gemeentes überhaupt bezocht zijn.
- De focus ligt op de shortlist maar er worden ook andere gemeentes bezocht om het te kunnen combineren met een ander onderzoek. Toegang tot bepaalde gemeentes is lastig
- Als er obstakels voorkomen bij het opvragen van informatie bij gemeente dan kan [REDACTED] ingezet worden om die obstakel op te heffen. Tot nu toe is van VGI geen verzoek voor hulp van [REDACTED] voorgekomen.
- Er kunnen niet meer dan 3 gemeentes per maand bezocht worden. De medewerkers kunnen de druk niet meer aan.
- Richting de gebruiker is de wachttijd niet te verantwoorden.
- Afspraak is gemaakt dat als er obstakels voorkomen dat [REDACTED] ingezet zal worden, zonodig via de wethouder. Mocht het [REDACTED] niet lukken dan kan het proces verder via [REDACTED] doorgezet worden.
- [REDACTED] heeft een rechtstreekse lijn met [REDACTED] en is verantwoordelijk gesteld om de groep aan te sturen. Obstakels kunnen Via [REDACTED] aan [REDACTED] doorgezet worden.
- Er zullen van VGI regelmatig voortgangsrapportages aangeleverd worden.
- Informatie over verloop van proces had geen prioriteit gehad maar is nu beter om door te communiceren naar programmateam.
- VGI krijgt steeds nieuwe lijsten aangeleverd die constant bijgewerkt moeten worden. Die werkwijze is niet efficiënt.
- Er is een lijst aanwezig die gebruikt wordt om de stuurgroep te informeren (lijst [REDACTED] maar die lijst wordt niet door VGI gebruikt want op die lijst kan men niet real time aflezen wat de voortgang is.
- Er is afgesproken dat de verzoeken voor prioriteitswisseling moeten via [REDACTED] door gecommuniceerd worden aan de projectgroep.
- De lijst van [REDACTED] en Lijst van [REDACTED] zullen behouden worden. Die lijsten zullen door [REDACTED] en [REDACTED] regelmatig bijgewerkt worden.
- Er zal een planning gemaakt worden voor het bezoeken van de gemeente. In twee weken is die klaar. Volgende programmaoverleg zal die gepresenteerd worden.
- [REDACTED] heeft contact gehad met [REDACTED] heeft extra informatie gekregen om mee verder te werken.
- Schaduwarchief is besproken in de stuurgroep.

- ██████████ zal het beste ingezet worden om de missende informatie van schaduwarchieven. De tussenstations, voordat de documenten bij het definitieve rijksarchief komen, zullen ook geraadpleegd worden.
- Er is acceptatie aanwezig dat het moeilijk is om informatie te verkrijgen maar aan de andere kant is de vraag waar de informatie blijft.
- Er is veel tijd kwijt geraakt door de steeds veranderende werkwijze en focus op het verkrijgen van de informatie.
- Het aanhouden van het verkrijgen van informatie is intern gezet terwijl het extern uitgezet moet gaan worden. Het is een leerproces.
Houding voor verkrijgen van informatie: doorzetten en aanhouden. Als er geen medewerking is moet er meteen opgeschakeld worden via ██████ in de lijn. Als een terriër op zitten.
- Er komt een grote werkdruk aan.
- Stuurgroep verwacht binnenkort een presentatie over aanpak herstelwerkzaamheden.

5. Organisatie

Niet ter sprake gekomen.

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 4 juni 2018 om 10.00 uur, KV7.



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
██████████
██████████

verslag

PT21, ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
13 juni 2018

Kenmerk
PT21

Vergaderdatum en-tijd 4 juni 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, CB3.48

Aanwezig

██
██
██
██
██
██
██
██
██

Afwezig

1. Opening en mededelingen

██████ heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van de vorige keer is anders ingestoken waardoor de openstaande acties niet werden besproken. De afspraken die werden gemaakt gedurende het overleg zijn vastgelegd in het verslag.

3. Communicatie

Afspraken team

- Er zou een projectleider ingesteld worden om het proces bij vastgoedinformatie te stroomlijnen. Dat zou ██████ worden maar ██████ is aangetrokken voor een andere opdracht. Dit moet uitgezocht worden.
- Vastgoedinformatie heeft nog steeds sturing nodig om het zoeken te stroomlijnen.
- De focus moet liggen op de ██████ gebouwen in het programma. De rest van de informatie die nodig is kan in stap twee gedaan worden. Voor nu is het belangrijk om te kijken welke informatie is nodig van welke gebouwen en wat is er daarvoor nodig om die informatie te verkrijgen.

Brieven

- Huurpanden:

- [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

4. **Voortgang onderzoek**

a. *Inventarisatie:*

- Gemeenten:

- Lijst van [redacted] moet bijgewerkt worden om een totaalijst te krijgen (**actie** [redacted])

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

hebben contact gehad met [redacted] met pensioen. [redacted] heeft contact gehad met Bouwkundige van de regio. Lijsten zullen worden aangeleverd worden (**actie aanhouden** [redacted])

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- Verkoop panden: [redacted] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkoop panden (**actie aanhouden** [redacted])

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Eind mei definitief rapport. Met BAM contact opnemen (**actie** [redacted])

- 2. Turfmarkt 147:

Alle rapporten doorgenomen door [redacted] zullen opmerkingen op rapporten doornemen en verdere acties op uitvoeren (**actie aanhouden** [redacted])

Financiële afhandeling en projectopdracht is taak [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Is gepresenteerd. Presentatie doorsturen naar LT (actie [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 14 juni 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT22, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
14 juni 2018

Kenmerk
PT22

Vergaderdatum en-tijd 14 mei 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.30

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Afspraken team

- Er heeft gesprek plaatsgevonden tussen [REDACTED] over de scope van het programma BPV. De sidekick van het programma is ook om meer informatie te vergaren over de gebouwen waar BPV zit. [REDACTED] gaat contact met [REDACTED] op nemen om plan van aanpak te maken.
- Inzet [REDACTED] mag ingezet worden op bepaalde gebieden zoals het [REDACTED]

Brieven

- Huurpanden:

[REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- Er moet gekeken worden welke toetsingen gedaan worden en een planning maken.

- Lijst van [REDACTED] moet bijgewerkt worden om een totaalijst te krijgen (**actie** [REDACTED])

[REDACTED] hebben contact gehad met [REDACTED] met pensioen. [REDACTED] heeft contact gehad met Bouwkundige van de regio. Lijsten zullen worden aangeleverd worden (**actie aanhouden** [REDACTED])

- Verkooppannen: [REDACTED] heeft voor zijn sectie opdrachten uitstaan voor onderzoek verkooppannen (**actie aanhouder** [REDACTED])

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Eind juni definitief rapport.

- 2. Turfmarkt 147:

Toetsing loopt. Volgende week wordt gekeken wat de oorzaak is waarom de tekeningen te ruim zijn (**actie AH**).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Memo wordt in de stuurgroep besproken.

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Definitief rapport wordt volgende week verwacht (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]

- 11. Volkel:

Medio juni wordt definitief rapport verwacht (actie [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar gemeente Den Haag (actie aanhouden [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 2 Juli 2018 om 10.00 uur, KV7 C4.71



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
██████████
██████████

verslag

PT22, ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
5 juli 2018

Kenmerk
PT23

Vergaderdatum en-tijd 2 juli 2018 10:00
Vergaderplaats KV7,C4.71

Aanwezig

██
██
██
██
██
██
██

Afwezig

██
██

1. Opening en mededelingen

██████ heet allen welkom en opent de vergadering. Er is deze keer geen agenda opgesteld.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag is niet rondgestuurd en zal niet besproken worden.

3. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- ██████████ heeft het onderzoek bij gemeenten on hold gezet, omdat hij van mening is dat deze werkzaamheden niet onder VGI vallen. ██████ heeft voorgesteld om de betreffende medewerkers dan onder het programma te laten vallen. ██████████

- team VGI zal zich enkel nog bezig houden met de ██████ objecten op de lijst van ██████

- Lopende afspraken bij gemeenten zullen wel nog worden afgehandeld.

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

definitief rapport ter toetsing bij Jan (actie JK).

- 2. Turfmarkt 147:

- toetsing loopt (actie [REDACTED])
- er krijgen meer ruimtes het advies 'beperkt gebruik' door een fout zonneveld/Heijmans
- voor het advies dakterras is [REDACTED] in afwachting van berekeningen Zonneveld, volgt deze week (actie [REDACTED])
- TNO fourth opinion:
 - er is gevraagd om extra informatie (actie [REDACTED]).
 - Er zal een overleg plaatsvinden met RVB/TNO/Zonneveld (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

- Brief is verstuurd
- Pilot sonar: startbijeenkomst staat gepland. Er zullen [REDACTED] gebieden getoetst worden

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Toetsing loopt (actie [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Deze week wordt definitief rapport verwacht (actie [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar gemeente Den Haag (**actie aanhouden**)

5. Organisatie

[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 16 Juli 2018 om 13.00 uur, KV7 S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

██████████
████████████████████

verslag

PT24, ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
25 juli 2018

Kenmerk
PT24

Vergaderdatum en-tijd 16 juli 2018 13:00

Vergaderplaats KV7,S4.55

Aanwezig

██
██
██
Dirk Degryse (DD) - Programmamanager
██
██
██

Afwezig

██

1. Opening en mededelingen

██████ heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Organisatie

a. Huurpanden

██
██

4. Voortgang onderzoek

a. *Inventarisatie:*

- Gemeenten:

- Geen nieuws over inzet constructeurs en VGI

- Van de lijst van Dirk moeten nog informatie gezocht worden voor ██████
panden:

-Rotterdam – geen terugkoppeling gehad van de gemeente (actie

██████
██
██

[Redacted text block]

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Definitief rapport ter toetsing bij [Redacted] (**actie [Redacted]**).

- 2. Turfmarkt 147:

Ligt ter beoordeling bij stuurgroep.

[Redacted text block]

- 4. Rechtbank Zwolle

Pilot begint 25 juli. BK zou beschikbaar moeten zijn voor taak.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Toetsing loopt (**actie [Redacted]**)

[Redacted text block]

- 11. Volkel:

Er zit wat delaminatie in (**actie [Redacted]**). Er is meer informatie nodig.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Er wordt nog gezocht naar meer informatie over aanbouw. AV-er van de betreffende verbouw is benaderd (**actie [REDACTED] aanhouden**).

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar gemeente Den Haag (**actie aanhouden [REDACTED]**)

5. Organisatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 26 Juli 2018 om 10.00 uur, KV7 H1.30



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT25, [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
26 juli 2018

Kenmerk
PT25

Vergaderdatum en-tijd 26 juli 2018 10:00

Vergaderplaats KV7,S4.55

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Organisatie

a. Huurpanden

[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. *Inventarisatie:*

- Gemeenten:

- Inzet VGI zal memo opgesteld worden en in stuurgroep besproken worden (**actie** [REDACTED]). Doorsturen Plan van aanpak van [REDACTED]

(**actie** [REDACTED])

- Van de lijst van [REDACTED] moeten nog informatie gezocht worden voor [REDACTED] panden:

- Rotterdam – bezig met memo (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Afspraak met BAM (**actie** [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Intern advies ligt klaar voor stuurgroep (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Doorgeschoven naar 24 augustus ivm VOG's medewerkers (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Opmerkingen zijn naar Bogaards gestuurd. Vervaging van AH is JK (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]

- 11. Volkel:

Memo delaminatie opstellen (**actie** [REDACTED]) Voor volgende stuurgroep wordt deze het liefst meegenomen.

[REDACTED]

[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)
Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar gemeente Den Haag (**actie aanhouden** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

6. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 9 augustus 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam ██████ Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
██████████
██████████

verslag

PT26 ██████ Programma Breedplaatvloeren

Datum
23 augustus 2018

Kenmerk
PT26

Vergaderdatum en-tijd 23 augustus 2018 10:00
Vergaderplaats KV7,S4.55

Aanwezig

██
██
██
██
██
██
██

Afwezig

██
██

1. Opening en mededelingen

██████ heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Voor de Turfmarkt zijn alleen stuken in de voorbereiding met afdeling communicatie.

4. Voortgang onderzoek

a. Inventarisatie:

- Gemeenten:

- ██████████ er is contact met gemeente ████████ – actie ██████. Er zijn nog ██████ panden die in ██████ open staan.

- Opzoeken organogram gemeente ██████████ – actie ██████

██
██
██
██

- Huurpanden:

[REDACTED]
[REDACTED]

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Eind september definitief rapport (**actie** [REDACTED]).

- 2. Turfmarkt 147:

Zit in afrondende fase (**actie** [REDACTED]). TNO en BZK stappenplan hervormen (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Morgen zal de pilot beginnen (**aanhouden actie** [REDACTED]). Formeel vastlegging met gemeente en rechtbank (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

AH heeft reactie gestuurd aan Boogaards. In afwachting van reactie. (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

[REDACTED] en [REDACTED] zullen naar Volkel gaan en vooraf bespreken (**actie** [REDACTED] en [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept)

Concept memo 'Algemeen programma BPV aanpak' communiceren naar gemeente Den Haag (**actie aanhouden** [REDACTED])

5. **Herstelmaatregelen**

- Voortouw ligt bij ABT
- Er is inhuur nodig om JB te vervangen om herstelmaatregelen te reguleren.

6. Organisatie

[Redacted content]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 10 september 2018 om 10.00 uur, KV7 S3.15



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT27 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
10 september 2018

Kenmerk
PT27

Vergaderdatum en-tijd 10 september 2018 10:00

Vergaderplaats KV7,S3.15

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]
[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

Voor de Turfmarkt zijn alleen stuken in de voorbereiding met afdeling communicatie.

4. Voortgang onderzoek

- Huurpanden:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

b. *Onderzoek volgens stappenplan*
- 1. Rijnstraat 8:

6. Organisatie

[Redacted content]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 20 september 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Afwachting van rapport BAM (**actie** [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Brief voor Gemeente Den Haag ligt ter ondertekening bij Roger (**actie** [REDACTED]).

Laatste check ruimtes (**actie** [REDACTED]).

Opzet [REDACTED] proefbelasting wordt meegenomen met stukken stuurgroep (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Pilots zijn afgerond. Er zijn aanvullende vragen ingediend (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Rapport moet aangepast worden. Verwachting is deze week binnen te hebben (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

Projectopdracht wordt uitgewerkt (**actie** [REDACTED]). Tekeningen moeten opgezocht worden (**actie** [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) ligt momenteel bij stuurgroep. (**actie** [REDACTED]).

5. Herstelmaatregelen

- Betrokkenheid is vergroot en om die reden een bijeenkomst voor alle betrokkenen. Coördinatieteam van alle projectmanagers (**actie** [REDACTED]).

- Voor bijeenkomst SPC's zal Hageman betrokken worden (**actie** [REDACTED])
- Uitnodiging voor bijeenkomst SPC's zal uitgestuurd worden (**actie** [REDACTED])
- JK is bij Simon Wijte geweest om een vervolg te geven aan invulling van het vervolg BZK Stappenplan.

6. Organisatie

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 4 oktober 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55

worden (actie [REDACTED])

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Afwachting van rapport BAM (actie [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Brief voor Gemeente Den Haag ligt ter ondertekening bij Roger (actie [REDACTED])

[REDACTED] Laatste check ruimtes (actie [REDACTED])

Opzet [REDACTED] proefbelasting wordt meegenomen met stukken stuurgroep (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Pilots zijn afgerond. In afwachting van rapporten van [REDACTED] (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Rapport moet aangepast worden. Verwachting is deze week binnen te hebben (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

[REDACTED] heeft een doos met stukken gevonden en zal samen met [REDACTED] door [REDACTED] te laten inscannen (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Stroomschema risicocategorie "rood" gebouw (concept) ligt momenteel bij stuurgroep. (actie [REDACTED])

5. Herstelmaatregelen

-

6. Organisatie

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 18 oktober 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT30 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
18 oktober 2018

Kenmerk
PT30

Vergaderdatum en-tijd 18 oktober 2018 10:00

Vergaderplaats KV7,S3.21

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]
[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- SPC bijeenkomst: programma is gemaakt en gecommuniceerd aan sectie [REDACTED]. Zaal is gereserveerd. Kostenplaats is bekend. Uitnodiging is verstuurd naar externen, nog niet intern. Aanwezigheid Hageman is nog niet zeker, LTO belt na. Bij afwijzing plan B: presentatie TNO of zelfs plan C: presentatie PBPV (actie [REDACTED]).

- Juridische klachtenbrieven: gegevens voor de aankomende aannemers zijn opgezocht. Rechtbank [REDACTED] en Belastingdienst [REDACTED] zijn de eerstvolgende waar brieven voor uitgestuurd zullen worden. Concept brieven staan klaar en moeten naar [REDACTED] gestuurd worden (actie [REDACTED]).

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Afwachting van rapport BAM, inspectie begin nov. (actie [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Naar verwachting zijn eind okt. alle maatregelen doorgevoerd. Borging van controle op naleving maatregelen? (actie [REDACTED])
Memo opstellen over nadere onderzoek (actie [REDACTED]) en check bij [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Pilots zijn afgerond. Evaluatie rapporten 8 nov. (actie [REDACTED]).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Rapport ontvangen en beoordeeld. Advies wordt opgesteld (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 11. Volkel:

PSU organiseren t.b.v. herstel (actie [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Afwachting van rapport BAM, inspectie begin nov. (actie [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Naar verwachting zijn eind okt. alle maatregelen doorgevoerd. Borging van controle op naleving maatregelen? (actie [REDACTED])
Memo opstellen over nadere onderzoek (actie [REDACTED]) en check bij Annemarie.

[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Pilots zijn afgerond. Evaluatie rapporten 8 nov. PSU ingepland (actie [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Rapport ontvangen en beoordeeld. Advies is opgesteld en wordt gereviewd (actie [REDACTED])

[REDACTED]

- 11. Volkel:

PSU ingepland op 7 nov a.s. (actie [REDACTED])

[REDACTED]



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT32 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
15 november 2018

Kenmerk
PT32

Vergaderdatum en-tijd 15 november 2018 10:00

Vergaderplaats KV7, S4.55

Aanwezig

[REDACTED]

Dirk Degryse (DD) - Programmamanager

[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

Dirk heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

[REDACTED]

- SPC bijeenkomst: Bijeenkomst is gisteren geweest. Op algemeen verzoek is aan [REDACTED] gevraagd of zij een communicatie tekst aan de SPC wil aanleveren. In april/mei zal nog een SPC bijeenkomst georganiseerd worden; als stappenplan 2.0 klaar is, meer informatie rondom herstelmethodiek beschikbaar is en als de onderzoeken helemaal afgerond zijn.

- Juridische klachtenbrieven: gegevens voor de aankomende aannemers zijn opgezocht. De brief voor rechtbank [REDACTED] is in de maak. Belastingdienst [REDACTED] is de eerstvolgende waar een brief voor uitgestuurd zal worden (actie [REDACTED])

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Voorlopig laatste inspectie heeft plaats gevonden op 3 november. Eind november verwachting rapport BAM [REDACTED]

- 2. Turfmarkt 147:

Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte.

[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Er wordt nagedacht over aanbestedingsprocedure. Volgende stuurgroep is doel om een voorstel klaar te hebben.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



5. Herstelmaatregelen

- [redacted] loopt tegen de limiet aan van het onderzoek naar mogelijkheden, de markt is nog niet zover dat er definitieve concrete maatregelen gepresenteerd kunnen worden. Actievere houding aannemen als programma? Zie 'proeftuin' proefbelastingen Schepenen 7.
- Volgende stuurgroep zullen [redacted] en [redacted] de proeftuin presenteren.

6. Organisatie

- Inzet VGI: De samenwerking tussen het programma en VGI verloopt goed.

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 29 november 2018 om 10.00 uur, KV7 S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT33 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
4 december 2018

Kenmerk
PT33

Vergaderdatum en-tijd 29 november 2018 10:00
Vergaderplaats KV7, S3.21

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

[REDACTED]

- Juridische klachtenbrieven: De brief voor rechtbank [REDACTED] is opgestuurd. Belastingdienst [REDACTED] is de eerstvolgende waar een brief voor uitgestuurd zal worden (**actie** [REDACTED]).

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

In afwachting van rapport BAM (actie [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte.

[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Voorstel is in stuurgroep geweest.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Herstelmaatregelen

-

6. Organisatie

-

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 12 december 2018 om 10.00 uur, S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT34 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
20 december 2018

Kenmerk
PT34

Vergaderdatum en-tijd 13 december 2018 10:00
Vergaderplaats KV7, C4.71

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- I [REDACTED]
- Juridische klachtenbrieven: informatie voor [REDACTED] is gevonden. Informatie voor [REDACTED] heeft momenteel geen haast. [REDACTED] hebben haast (**actie** [REDACTED])

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

In afwachting van rapport BAM eind januari (**actie** [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte.

[Redacted]

- 4. Rechtbank Zwolle

Voorstel is in stuurgroep geweest.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

Advies zal naar stuurgroep gestuurd worden.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

5. Herstelmaatregelen

-

6. Organisatie

-

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 10 januari 2019 om 10.00 uur, S4.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT35 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
10 januari 2019

Kenmerk
PT35

Vergaderdatum en-tijd 10 januari 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, KV4.71

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- SPC: [REDACTED] heeft update geschreven voor SPC's die voor zowel intern als extern gebruik is. Bericht zal door [REDACTED] nog bekeken worden (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a.. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

In afwachting van rapport BAM eind januari(actie [REDACTED])

- 2. Turfmarkt 147:

Wachten op projectmanager. Alle belanghebbenden zijn op de hoogte.

[REDACTED]

- 4. Rechtbank Zwolle

Vraag binnengekomen bij [REDACTED]

[REDACTED]

- 6. Hoge Raad:

Gaat in de stuurgroep van 17 januari 2019. Gebouw is grotendeels oranje (actie [REDACTED])

[REDACTED]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

In afwachting op projectmanager.

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Herstelmaatregelen

- Rapport proeftuin is binnen en zal door [REDACTED] bekeken worden (actie [REDACTED]).

- Marktconsultatie: Vragen zijn binnen gekomen bij [REDACTED] (actie [REDACTED]).

6. Organisatie

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

[REDACTED]

VERTROUWELIJK

Datum
10 januari 2019

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 24 januari 2019 om 10.00 uur, S4.55

VERTROUWELIJK

Pagina 3 van 3



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

verslag

PT36 [REDACTED] Programma Breedplaatvloeren

Datum
24 januari 2019

Kenmerk
PT36

Vergaderdatum en-tijd 10 januari 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

[REDACTED] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- SPC: Update is gepubliceerd. Er is feedback terug gekomen dat de kop van het bericht wekt verwachtingen. De kop is te optimistisch. Er wordt uitgezocht of de vertaalde versie van het bericht naar [REDACTED] en [REDACTED] is gestuurd (**actie** [REDACTED]). Er zal in maart een bericht aan de [REDACTED] gestuurd worden om ze te informeren over stappenplan 2.0, marktconsultatie, etc.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. *Onderzoek volgens stappenplan*

- 1. Rijnstraat 8:

Rapport is nu binnen.

- 4. Rechtbank Zwolle

Vraag binnengekomen bij BK. Vragen naar sneeuwval (**actie** [redacted]).
In afwachting op antwoord van Trebbe (**actie** [redacted]).

[redacted]

[redacted]

- 9. Van Braam Houckgeestkazerne:

In afwachting op projectmanager.

[redacted]

5. Herstelmaatregelen

- In het stappenplan 2.0 is nog steeds discussie. Er is nog geen duidelijkheid wanneer en wat er bekend kan worden gemaakt. RVB kan in maart een bericht worden gemaakt in afstemming en goedkeuring van BZK aan de SPC.

-Volgens stappenplan 2.0 zullen andere maatstaven worden gebruikt om het risico van blauw, oranje en rood. Er zullen waarschijnlijk opnieuw bureauonderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het team kan nu al informatie opzoeken als er meer duidelijkheid is over stappenplan dat er al informatie (legplannen, etc) beschikbaar is.

6. Organisatie

-

7. Rondvraag en sluiting

[redacted]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 7 februari 2019 om 10.00 uur, H1.31

[Redacted content]

7. Rondvraag en sluiting
-Geen vragen.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 21 februari 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT38 [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
21 februari 2019

Kenmerk
PT38

Vergaderdatum en-tijd 21 februari 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- Op verzoek van stuurgroep is er een update BPV. Nieuwe rekenmodel (programmateam zal het Stappenplan 2.0 blijven noemen) wordt april verwacht.

4. Voortgang onderzoek

a. Generiek voortgang

- [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]
 - [Redacted]

[REDACTED]

- [REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting
-Geen toevoegingen.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 7 Maart 2019 om 10.00 uur, S3.21.



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT39 [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
7 maart 2019

Kenmerk
PT39

Vergaderdatum en-tijd 7 maart 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, S3.21

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- Voor Rijnstraat 8 is [Redacted] aanspreekpunt voor vragen maar [Redacted] is beter aanspreekpunt voor dit gebouw.

4. Voortgang onderzoek

a. Generiek voortgang

- [REDACTED]
- [REDACTED]

b. Huurpanden
Geen actiepunten.

c. Onderzoek volgens stappenplan

- 1. Rijnstraat 8:

Voor Rijnstraat 8 is [REDACTED] aanspreekpunt voor vragen maar [REDACTED] is beter aanspreekpunt voor dit gebouw.

- 2. Turfmarkt

De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of weekend. [REDACTED] neemt contact op met Arcadis ([REDACTED])

[REDACTED]

-7. Volkel, Vliegbasis

Bij Volkel is in gebouw 1050 zit de scheidswand wat los van de gevel. Er zijn een aantal vragen binnengekomen maar vloer en plafond zijn in orde. Constructeur [REDACTED] is op locatie geweest en er is antwoord gegeven.

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport is nog niet binnen ([REDACTED])

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen [REDACTED]

[Redacted text block]

5. Organisatie

a) [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

7. Rondvraag en sluiting

-Geen toevoegingen.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 21 Maart 2019 om 15.00 uur, C4.71.



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT40 [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
21 maart 2019

Kenmerk
PT40

Vergaderdatum en-tijd 21 maart 2019 14:00

Vergaderplaats KV7, C4.71

[Redacted]

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- Veel rumoer rondom Rijnstraat 8. Niet alleen rondom BPV maar ook andere zaken die spelen.

[Redacted]

[Redacted]

4. Voortgang onderzoek*a. Generiek voortgang*

- [REDACTED]
- Per project wordt een PID aangemaakt met verzoek financiering.
- Financiering voor huidige BPV programma loopt ook nog.

b.

[REDACTED]

*c. Onderzoek volgens stappenplan***- 1. Rijnstraat 8:**

Op 30 maart zal TNO kloppen. Er si een team communicatie voor de Rijnstraat die ook BPV zullen meenemen.

- 2. Turfmarkt

Een deur kon niet meer sluiten door verschuiving. [REDACTED] en [REDACTED] hebben situatie geïnspecteerd (geklopt). Er is niets mis met de vloer, is dus niet gelinkt aan breedplaatvloeren.

[REDACTED]

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport is nog niet binnen. In het weekend is nog geklopt. Verwachting eind maart dat de rapport binnen is [REDACTED]

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen [REDACTED]

[Redacted text block]

5. Organisatie

- a) [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]

7. Rondvraag en sluiting

[Redacted text block]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:
Donderdag 4 april 2019 om 10.00 uur, H1.31.



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT41 [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
4 april 2019

Kenmerk
PT41

Vergaderdatum en-tijd 4 april 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- [Redacted]
- [Redacted]
- Er zijn drie bijeenkomsten geweest bij de Rijnstraat om werknemers te informeren. Weinig opkomst. Er waren veel zelfde gestelde vragen.
- [Redacted]

4. Voortgang onderzoek

- a. [Redacted]
- [Redacted]

c. *Onderzoek volgens stappenplan*

- [Redacted]

- 1. Rijnstraat 8:

Voor de Rijnstraat 8 is de brief naar de gemeente ondertekend. Zal vandaag uit gestuurd worden.

- 2. Turfmarkt

De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of weekend. [Redacted] neemt contact op met Arcadis [Redacted]

[Redacted]

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport is nog niet binnen (**actie JK**).

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Aanvullend onderzoek rapport is nog niet binnen (**actie BK**).

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

█ [REDACTED]
█ [REDACTED]
█ [REDACTED]
█ [REDACTED]
█ [REDACTED]
█ [REDACTED]
█ [REDACTED]

5. Organisatie

a) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

-Geen toevoegingen.

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 18 April 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT42 [Redacted] Programma Breedplaatvloeren

Datum
18 april 2019

Kenmerk
PT42

Vergaderdatum en-tijd 4 april 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag van zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
- De bijeenkomst op de Rijnstraat is zeer positief ontvangen.
- [Redacted]
[Redacted]
- [Redacted]
[Redacted]

4. Voortgang onderzoek

a. Afstemming voortgangsrapportage

- [REDACTED]

b. [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

c. [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- 1. Rijnstraat 8:

Voor de Rijnstraat 8 is de brief naar de gemeente ondertekend. Zal vandaag uit gestuurd worden.

- 2. Turfmarkt

De deur die geïnspecteerd moet worden en dat zal in de avonduren of weekend.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport wordt beoordeeld. Memo is na vakantie gereed (**actie AH en JK**).

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Rapport wordt beoordeeld. Memo is na vakantie gereed (**actie AH en JK**).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

I I

5. **Organisatie**

a) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. **Rondvraag en sluiting**

[REDACTED]
[REDACTED]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 2 Mei 2019 om 10.00 uur, H1.31

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Rapport wordt beoordeeld. Memo is volgende week (19) gereed, vóór de volgende stuurgroep ([REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

d. Invulling stappenplan Doorlopen stappenplan 2.0

Dit agendapunt noemen we vanaf nu 'Doorlopen stappenplan 2.0'.

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED] heeft alle adviesbureaus voor de rode en oranje panden benaderd. Alleen ABT (RCE) heeft nog niet gereageerd. De overige bureaus hebben allen interesse en capaciteit voor de aanvullende opdracht stappenplan 2.0.
 - Opdrachtverstrekking Arcadis voor Europol afstemmen met PM [REDACTED]
 - Voor de PPS panden (Rijnstraat, [REDACTED]) zal na publicatie stappenplan 2.0 aan BAM gevraagd naar de aanpak hiervan.

5. Organisatie

- a) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] te nemen en de toekomstige behoefte op te nemen. (**actie BK**).

- b) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

-

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 16 Mei 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT44 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
16 mei 2019

Kenmerk
PT44

Vergaderdatum en-tijd 16 mei 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

1. **Opening en mededelingen**

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. **Verslag vorige vergadering incl. actiepunten**

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. **Communicatie**

- [Redacted]
- [Redacted] geeft aan dat er momenteel veel ruis is rondom het proeftuin:
 - o Er zal een algemeen artikel vanuit het RVB over de proeftuin komen. [Redacted]

+ [Redacted]

| [Redacted]

- [REDACTED]
- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld moeten en mogen worden in Tweede Kamer [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. [REDACTED]

b. *Onderzoek volgens stappenplan*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 8. Schepenen 7 Lelystad
Rapport wordt beoordeeld. Memo is volgende week (19) gereed, vóór de volgende stuurgroep [REDACTED]

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed
Memo is gereed voor de volgende stuurgroep.

- 21. Slot Loevestein
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

- | [Redacted]
- | [Redacted]
- | [Redacted]
- | [Redacted]
- | [Redacted]

5. Organisatie

- a) [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

7. Rondvraag en sluiting

-Volgende PT-overleg is 30 mei en die gaat niet door. Deze verplaatsen

[Redacted]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT45 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
3 juni 2019

Kenmerk
PT45

Vergaderdatum en-tijd 3 juni 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, C1.37

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- [Redacted]
- | [Redacted]
- | [Redacted]
- | [Redacted]

- [REDACTED]
- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld moeten en mogen worden in Tweede Kamer [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

a. Huurpanden

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0

[REDACTED]

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed ([REDACTED])

- 10. Rijksdienst voor Culturele Erfgoed

Advies is nog niet ontvangen van een constructeur collega. [REDACTED] zal een memo maken maar is afhankelijk van de informatie van het aantal werkplekken. [REDACTED] zal contact opnemen met objectmanager ([REDACTED])

[REDACTED]

c. [REDACTED]/Proeftuin

- Aanvraag voor extra bouwkundige bleek niet nodig te zijn. Verzoek moet ingetrokken worden ([REDACTED])

[Redacted text block]

5. Organisatie

[Redacted text block]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmteam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT46 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
20 juni 2019

Kenmerk
PT46

Vergaderdatum en-tijd 20 juni 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Het verslag zal gedurende het overleg besproken worden.

3. Communicatie

- [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
- [Redacted]
[Redacted]
- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld moeten en mogen worden in Tweede Kamer (**actie** [Redacted])
- [Redacted]
[Redacted]

4. Voortgang onderzoek

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0

[REDACTED]
[REDACTED]

- Algemene inventarisatie:

- Stappenplan 1 is bijna afgerond.
- Voor stappenplan 2.0 en proeftuin zijn de budgetten opgevoerd. We hebben 2,5 mil. Ter beschikking gesteld.
- Stappenplan 2.0 focussen op rood, oranje en blauw.
- Inventarisatie oudere panden voor 1998 (lijst van [REDACTED] kan begonnen worden in Q3.
- Offertes zijn nog niet aangevraagd.
- [REDACTED] heeft alle adviesbureaus voor de rode en oranje panden benaderd (**actie** [REDACTED])
- [REDACTED]
[REDACTED]
- Voor de PPS panden (Rijnstraat, [REDACTED]) zal na publicatie stappenplan 2.0 aan BAM gevraagd naar de aanpak hiervan.
- Er zijn gegevens nodig van de tralieliggers. Waarschijnlijk moeten de producenten gebeld worden. [REDACTED] zal contact opnemen met producent om te bepalen hoeveel tijd het kost om de informatie te verkrijgen (**actie** [REDACTED])
-

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]

5. Organisatie

■ [REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Maandag 1 juli 2019 om 10.00 uur, S2.55



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT47 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
1 juli 2019

Kenmerk
PT47

Vergaderdatum en-tijd 1 juli 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, S2.55

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Voor de vakantie van de PA is geen verslag en agenda gedeeld.

3. Communicatie

- De minister heeft aan de kamer medegedeeld dat alle gebouwen aan de bouwbesluiten moeten voldoen. Tweede kamer brief zal binnenkort uitgestuurd worden.
- In het RCE gebouw zitten meerdere gebruikers die niet op de hoogte waren gesteld over informatie voor medewerkers. De RVB communicatie adviseur heeft het opgepakt en er is een bericht uitgestuurd.
- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in september (**actie** [Redacted]). Er kan dan ook een update gegeven worden over de proeftuin.

- De volgende stuurgroep is 4 juli en er za een update gegeven worden voortgang stappenplan 1.0 en 2.0.
- Checken welke rapporten over de Rijnstraat (TNO of meer) gedeeld moeten en mogen worden in Tweede Kamer (**actie** [redacted])

4. Voortgang onderzoek

[redacted]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0

- Alle memo's zijn binnen. Er zijn nog 62 panden die nog bekeken moeten worden.

- Algemene inventarisatie:

- o [redacted]
- o Voor volgende stuurgroep een inschatting en tijdspad voor 19 panden maken (**actie** [redacted])
- o [redacted]
- o De [redacted] PPS gebouwen dienen de contractmanagers gecontacteerd worden (**actie** [redacted])
- o Volgende week donderdag een startbijeenkomst organiseren met de partijen.
- o [redacted]
- o Stappenplan 2.0 worden nu alle opdrachten uitgestuurd.
- o [redacted] zijn nu nog bezig met afronding stappenplan 1.0.
- o [redacted] moeten beslissen over voortgang en financiering programma BPV.

- 8. Schepenen 7 Lelystad

Rapport wordt beoordeeld. Memo is voor volgende stuurgroep gereed (**actie** [redacted])

[redacted]

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

- [REDACTED] is in september op vakantie en een week op cursus. [REDACTED] dient als achtervang.
- De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook uitgenodigd worden voor een proeftuin.
- Voor de tralieliggers moet er contact opgenomen moeten worden met bubbledeck (actie [REDACTED])
- Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (actie [REDACTED])

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 11 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmteam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT48 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
11 juli 2019

Kenmerk
PT48

Vergaderdatum en-tijd 11 juli 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted list of attendees]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

Mededelingen:

- volgende keer dat er een kamerbrief eruit moet dan moet communicatie eerder betrokken worden.

- [Redacted]

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Geen opmerkingen.

3. Communicatie

- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in september (**actie** [Redacted]). Er kan dan ook een update gegeven worden over de proeftuin. Geen 18 september want dan vindt er een grote breedplaatvloeren seminar plaats.
- Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van de kamer brief.

4. Voortgang onderzoek

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2.0

[REDACTED]

- Algemene inventarisatie:

- Voor volgende stuurgroep een inschatting en tijdsplan voor 18 panden maken (**actie** [REDACTED])
- Hoe gaan we om met verschillende engineeringsprijzen van partijen om? Met partijen om de tafel zitten en vragen waar de rijzen vandaan komen (**actie** [REDACTED])
- Tijdsplan proeftuin naar [REDACTED] sturen (**actie** [REDACTED])
- [REDACTED]
- Het 3 PPS gebouwen overleg is ingepland (**actie** [REDACTED])
- [REDACTED]
- Memo voor stappenplan 2.0 is al bij de stuurgroep geweest en moet ook gedeeld worden met alle partijen.

5. Organisatie

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

- [REDACTED] is in september op vakantie en een week op cursus. [REDACTED] dient als achtervang.
 - De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook uitgenodigd worden voor een proeftuin overleg (**actie** [REDACTED])
 - Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (**actie** [REDACTED])
-

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 25 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmamateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT49 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
25 juli 2019

Kenmerk
PT49

Vergaderdatum en-tijd 25 juli 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

Mededelingen:

- volgende keer dat er een kamerbrief eruit moet dan moet communicatie eerder betrokken worden.
- [Redacted]

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Geen opmerkingen.

3. Communicatie

- Er zal in juli een SPC bijeenkomst worden georganiseerd in september (**actie** [Redacted]). Er kan dan ook een update gegeven worden over de proeftuin. Geen 18 september want dan vindt er een grote breedplaatvloeren seminar plaats.
- Er zijn wat opmerkingen binnengekomen van de kamer brief.

d) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

- [REDACTED] is in september op vakantie en een week op cursus. [REDACTED] dient als achtervang.
- De uitgenodigde van maandelijks coördinatieoverleg dienen ook uitgenodigd worden voor een proeftuin overleg (**actie projectmanagers**).
- Er zal nogmaals een BPV etentje georganiseerd worden (**actie** [REDACTED])

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 25 juli 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT50 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
12 augustus 2019

Kenmerk
PT50

Vergaderdatum en-tijd 12 augustus 2019 13:00
Vergaderplaats KV7, KV4.103

Aanwezig

[Redacted list of attendees]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag is niet rondgestuurd.

3. Communicatie

- [Redacted communication content]

- Voor het seminar van VNConstructeurs is inmiddels ook het verzoek binnen gekomen om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Eerder is al in de stuurgroep besloten dat dit akkoord is, mits het puur inhoudelijk blijft. Idee was om over de proeftuin te vertellen. ■■■ vraagt zich af hoe we hier nu mee om moeten gaan gezien de ruis rondom de proeftuin momenteel. ■■■ zal dit voorleggen aan de stuurgroep (actie ■■■)
- De SPC bijeenkomst staat gepland voor 3 okt. Het programma wordt besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te gaan met communicatie proeftuin. Ook is nog onduidelijk of de proeftuin op dat moment voldoende heeft opgeleverd om te kunnen delen.
- ■■■
■■■
■■■
- Rechtbank Zwolle heeft nogmaals gevraagd wanneer het bezoek aan de proeftuin zal plaatsvinden. (actie ■■■)

4. Voortgang onderzoek

- ■■■
■■■
■■■
- ■■■
■■■
- ■■■
■■■
■■■
- ■■■
■■■

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

- Oude ramingen wijken af van nieuwe ramingen ivm weglaten delaminatie onderzoek
- Controle of alle offerte-aanvragen inkoop-technisch correct verlopen (actie ■■■)

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten verschillen ■■■ en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van RVB op het rapport. Het is aan de stuurgroep om hierover een besluit te nemen. (actie ■■■)

- 2. Den Haag, Turfmarkt

■■■ adviseert om parallel te schakelen: zowel uitvoeren stappenplan 2 als organisatie herstelproject opstarten. ■■■ vertelt dat dit ook de bedoeling is en al verzocht is aan de ■■■ zit echter momenteel ziek thuis tot eind augustus.

■■■
■■■
■■■

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Algemene inventarisatie:

- o Fase 1 = lijst van [REDACTED]
Fase 2 = opnieuw beoordelen groene panden
Fase 3 = alle panden vóór 1998
- o [REDACTED] en co werkt aan de inventarisatie. [REDACTED] zal hem periodiek om een overzicht vragen.

c. Proeftuin

- In het team heerst het gevoel dat werkzaamheden voor de proeftuin en daarmee het locatiebezoek niet volgens planning (eerste 2 weken van september) zullen worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een concrete planning en inzicht in gemaakte afspraken (**actie** [REDACTED])

- Mocht de planning niet gehaald worden, dan moet dit zorgvuldig gecommuniceerd worden ivm de (media)gevoeligheid die rondom dit onderwerp is ontstaan. (**actie** [REDACTED])

- BAM heeft niet op tijd kunnen starten met de engineering en is momenteel met vakantie. BAM zal daarom niet gelijk met de andere partijen mee kunnen doen met de proeftuin. Volgens [REDACTED] is dit geen probleem omdat de werkzaamheden qua uitvoeringsoverlast vergelijkbaar zijn.

- [REDACTED] waarschuwt dat het toetsen van de uitvoeringsoverlast de nodige voorbereiding behoeft. Welke specialistische partijen kunnen dit toetsen en zijn die beschikbaar? (**actie** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 22 augustus 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT51 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
22 augustus 2019

Kenmerk
PT51

Vergaderdatum en-tijd 22 augustus 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag is niet rondgestuurd.

3. Communicatie

- Nieuwsbericht rondom de proeftuin en seminar zal opgenomen worden met [Redacted]

- [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

- [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Voor het seminar van VNConstructeurs is inmiddels ook het verzoek binnen gekomen om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Eerder is al in de stuurgroep besloten dat dit akkoord is, mits het puur inhoudelijk blijft. Idee was om over de proeftuin te vertellen.
- De SPC bijeenkomst staat gepland voor 3 okt. Het programma wordt besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te gaan met communicatie proeftuin. Ook is nog onduidelijk of de proeftuin op dat moment voldoende heeft opgeleverd om te kunnen delen.
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Rechtbank Zwolle heeft nogmaals gevraagd wanneer het bezoek aan de proeftuin zal plaatsvinden (**actie** [REDACTED])

4. Voortgang onderzoek

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

- Er is overlegd met Inkoop over het verschil tussen ramingen en offertes. Er zijn geen overeenkomsten tussen twee verschillende ICM adviseurs. [REDACTED] zal een mail opstellen met de informatie om iedereen betrokken op de hoogte te stellen (**actie** [REDACTED])

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten verschillen [REDACTED] en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van RVB op het rapport. [REDACTED] is uitgenodigd voor de volgende stuurgroep. Er is meer argumentatie nodig om deze kwestie op te lossen (**actie** [REDACTED])

- 2. Den Haag, Turfmarkt

[REDACTED] adviseert om parallel te schakelen: zowel uitvoeren stappenplan 2 als organisatie herstelproject opstarten. [REDACTED] vertelt dat dit ook de bedoeling is en al verzocht is aan de projectmanager. [REDACTED] zal volgende week met de projectmanager overleggen.

Er is een apart project lopende bij de Turfmarkt. [REDACTED] is als constructeur erbij betrokken. [REDACTED] zal met Zonneveld contact opnemen over stand van zaken (**actie** [REDACTED])

-3. Rechtbank Zwolle

Project loopt vertraging op door nieuwe offerte. Die moet nog beoordeeld worden.

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Offertes zijn naar [REDACTED] gestuurd maar door de vakantie van [REDACTED] en inkoop technische onzekerheden zijn die niet ingeschoten.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

Proces loopt. Gebruiker heeft geen interesse in deelname bezoek proeftuin.

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Stand van zaken is nagevraagd bij ABT (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Algemene inventarisatie:

- o Fase 1 = lijst van ██████
- Fase 2 = opnieuw beoordelen groene panden
- Fase 3 = alle panden vóór 1998
- o ██████ en co werkt aan de inventarisatie. ██████ zal hem periodiek om een overzicht vragen.

c. Proeftuin

- Van ABT heeft de uitwerkingen binnen. Volgende week kan pas overleg worden. Model is niet gebouwd door ABT. De originele offerte is gesplitst en opnieuw ingediend. De planning is afhankelijk van een aantal factoren. De werkzaamheden voor de proeftuin en daarmee het locatiebezoek zullen niet volgens planning (eerste 2 weken van september) uitgevoerd worden. Er is behoefte aan een concrete planning en inzicht in gemaakte afspraken **(actie ██████)**

- Mocht de planning niet gehaald worden, dan moet dit zorgvuldig gecommuniceerd worden ivm de (media)gevoeligheid die rondom dit onderwerp is ontstaan. **(actie ██████)**

- BAM heeft niet op tijd kunnen starten met de engineering en is momenteel met vakantie. BAM zal daarom niet gelijk met de andere partijen mee kunnen doen met de proeftuin. Volgens ██████ is dit geen probleem omdat de werkzaamheden qua uitvoeringsoverlast vergelijkbaar zijn. BAM moet echt wel meegenomen worden.

- ██████ waarschuwt dat het toetsen van de uitvoeringsoverlast de nodige voorbereiding behoeft. Er is nog helemaal niets bekend wat er die dag gaat gebeuren. Volgende week zullen ██████ overleg hebben hoe dit georganiseerd hebben. ██████ is in overleg met partij voor het toetsen van de uitvoeringsoverlast. **(actie ██████)**

5. Organisatie

- ██████
████████████████████

- ████████████████████
██
██
██
██
██
██
██
██
██

- ████████████████████
████████████████████

7. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 5 september 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmteam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT52 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
5 september 2019

Kenmerk
PT52

Vergaderdatum en-tijd 5 september 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

- Voor het budget voor de herstel projecten kan er nu via BZK een voorzieningen aangevraagd worden op basis van calamiteiten. De concrete gevolgen voor deze voorziening moet nog aan de stuurgroep voorgelegd worden m.b.t. de herstelkosten en rest van de kosten van het programma. DT heeft het besluit genomen. Het stuk voorgelegd aan het DT is tot stand gekomen zonder programma BPV te betrekken.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De SPC bijeenkomst op 3 oktober zal niet plaatsvinden door de uitloop van de proeftuin. Er zal een nieuwe datum voorgelegd worden in afstemming met organisator Proeftuin (**actie** [Redacted]). Het programma wordt besproken. Ook hier rijst weer de vraag hoe om te

gaan met de communicatie rondom de proeftuin. Ook is nog onduidelijk of de proeftuin op dat moment voldoende heeft opgeleverd om te kunnen delen.

- Eind van de week moet duidelijk zijn wat wanneer gaat gebeuren in de proeftuin. Er dient een draaiboek te komen voor de bezochtdag van de proeftuin.
- Nieuwsbericht rondom de proeftuin en seminar zal opgenomen worden met [REDACTED]
- Voor het seminar van VN Constructeurs zal [REDACTED] een verhaal houden.

4. Voortgang onderzoek

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

- Er is overlegd met Inkoop over het verschil tussen ramingen en offertes. Er zijn geen overeenkomsten tussen twee verschillende ICM adviseurs. [REDACTED] zal een mail opstellen met de informatie om iedereen betrokken op de hoogte te stellen (**actie** [REDACTED])

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Conceptrapport BAM is afgerond en besproken. Op een aantal punten verschillen [REDACTED] en BAM van mening. Er is daarom geen instemming van RVB op het rapport. [REDACTED] is uitgenodigd voor de volgende stuurgroep. Er is meer argumentatie nodig om deze kwestie op te lossen (**actie** [REDACTED])

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Er is een apart project lopende bij de Turfmarkt. Jan is als constructeur erbij betrokken. [REDACTED] zal met Zonneveld contact opnemen over stand van zaken (**actie** [REDACTED]) De projectmanager is [REDACTED] Opdracht aan Zonneveld is verstrekt.

-3. Rechtbank Zwolle

DE bestelaanvraag is ingeschoten voor de opdracht aan Arcadis (**actie** [REDACTED])

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

[REDACTED] moeten de opdracht nogmaals bespreken door inkoop technische problemen.

- [REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

Proces loopt.

c. Proeftuin

- De doorloop van de uitvoering van de proeftuin zijn een paar dagen. Om die reden dienen de dagen strak gepland te worden, zeker ivm bezoek van klanten. Week 38 worden de resultaten verwachten. De resultaten dienen ook door het team beoordeeld te worden. Week 39 dient het pakket gereed te zijn om de opdrachten naar de uitvoerders te sturen. Alleen één partij heeft een wachttijd van een week nodig. Medio 15 oktober kan het uitgevoerd worden.
- BAM is nog onzekere factor.
- Het programmateam dient rekening te houden met dat de versterkingsmethodes ook daadwerkelijk getoetst moeten worden.
- IVM brandveiligheid moet het voldoen aan de vereisten. Projectleider wordt verzocht dit proactief door te communiceren (**actie** [REDACTED])
- Er is al contact opgenomen met het bureau dat onderzoek zal doen mbt geluid en trilling. Opdracht zal naar [REDACTED] gestuurd worden zodra het kan (**actie** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 19 september 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT53 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
19 september 2019

Kenmerk
PT53

Vergaderdatum en-tijd 19 september 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]
[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

- [Redacted] gaat weg om zich meer te richten op eigen bedrijf. De werkzaamheden moeten verdeeld worden. [Redacted] zal de huurpanden oppakken met [Redacted] zal de proeftuin oppakken.
- [Redacted] moet uitgenodigd worden voor programmateam van 3 oktober (**actie** [Redacted])
- [Redacted]
- [Redacted] is gevraagd om een overzichtslijst aan te leveren met stand van zaken van huurpanden, stappenplan 2.0 en proeftuin.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De SPC bijeenkomst op 3 oktober zal niet plaatsvinden door de uitloop van de proeftuin. Datum moet nu bepaald worden, verwachting is medio november.

4. Voortgang onderzoek

[Redacted text block]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Wachten op definitieve versie. Stuurgroep besproken we kunnen niet hard maken van de kopnaden en we kunnen zelf wel financieren mochten

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Week 38 wordt iets verstuurd aan [Redacted]. Opdracht aan Zonneveld is verstrekt.

-3. Rechtbank Zwolle

Medio oktober wordt rapport verstuurd.

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Opdracht is gegeven.

[Redacted text block]

-7. Vliegbasis Volkel

Proces loopt. Programmteam dient aandacht te besteden aan wie contact houdt met projectleider (**actie** [Redacted])

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Opdracht is gegeven.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- 11. Schepenen 7 te Lelystad

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Algemene inventarisatie:

- o Fase 1 = lijst van [REDACTED]
- o Fase 2 = opnieuw beoordelen groene panden
- o Fase 3 = alle panden vóór 1998
- o [REDACTED] en co werkt aan de inventarisatie. [REDACTED] zal hem periodiek om een overzicht vragen.

c. Proeftuin

- door de huidige projectleider [REDACTED] wordt een draaiboek gemaakt voor de dag voor bezoekers en onderzoeksbureau voor geluid en overlast onderzoek.
- Het is de bedoeling dat Maandag 28 oktober de voorbereidingen door de partijen gedaan worden.
- Dinsdag 29 oktober kan het onderzoeksteam hun metingen gaan doen en het overgoot deel van de werkzaamheden kunnen op deze dag uitgevoerd worden.
- Woensdagochtend kan de kijkdag voor SPC's plaatsvinden. De partijen ronden hun werkzaamheden af terwijl de bezoekers de werkzaamheden bekijken en het resultaat zien. Woensdagmiddag kunnen de partijen hun de tijd gebruiken om de locatie af te ruimen.
- Er is al contact opgenomen met het bureau dat onderzoek zal doen mbt geluid en trilling. Opdracht zal naar [REDACTED] gestuurd worden zodra het kan (**actie** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



7. Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 3 oktober 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT54 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
3 oktober 2019

Kenmerk
PT54

Vergaderdatum en-tijd 3 oktober 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

[Redacted]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

- [Redacted] zal ivm met vertraging trein later aanschuiven.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De proeftuin wordt steeds meer aandacht maar de capaciteit is een issue. Er is capaciteit nodig voor de proeftuin.
- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het programma kennis van nu breedplaatvloeren aan bod komen. Er dient contact opgenomen te worden met [Redacted]
- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden.

4. **Voortgang onderzoek**

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

RVB gaat niet in discussie omtrent de kopnaden. Er dient uitgezocht te worden wat de impact is (**actie** [REDACTED]). Afspraak met contactmanagers zal verplaatst worden.

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Er dient een afspraak met Zonneveld gemaakt te worden om het rapport te bespreken (**actie** [REDACTED]). Er zal een project opgestart worden voor het Cyber security center maar als er versterkt moet worden zal dit een issue worden (**actie** [REDACTED]).

-3. Rechtbank Zwolle

Medio oktober wordt rapport opgestuurd. Er is nog geen concept rapport ontvangen (**actie** [REDACTED]).

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Opdracht is ontvangen. Capaciteit is een issue. Eerst zal Doorn (eind november) opgepakt worden daarna Arnhem en als laatste Gilze Rijen (eind december).

[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

[REDACTED] zal het programmamteam voortaan op de hoogte houden over de voortgang van project. [REDACTED] zal [REDACTED] hiervan op de hoogte brengen (**actie** [REDACTED]).

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Opdracht is gegeven.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c. Proeftuin

- Het pand was niet hygiënisch.
- Er is een draaiboek aanwezig.
- Er zijn geen uitnodigingen gestuurd (**actie** [REDACTED] Concept uitnodiging dient aangemaakt te worden. Deelnemerslijst delen (**actie** [REDACTED])
- Schoonmaak is geregeld.
- [REDACTED] dienen ook een uitnodiging te ontvangen.
- Toegang tot het pand en veiligheidskleding is ook een onderzoek van de organisatie.
- Iemand van het [REDACTED] is nodig (**actie** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 17 oktober 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT55 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
17 oktober 2019

Kenmerk
PT55

Vergaderdatum en-tijd 17 oktober 2019 10:00
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

- [Redacted] zal ivm met vertraging trein later aanschuiven.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De proeftuin wordt steeds meer aandacht maar de capaciteit is een issue. Er is capaciteit nodig voor de proeftuin.
- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het programma kennis van nu breedplaatvloeren aan bod komen. Er dient contact opgenomen te worden met Loek ([Redacted])
- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden.

4. Voortgang onderzoek

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Het tweede conceptrapport van BAM dient bekeken te worden (**actie** [REDACTED]). Afspraak met contactmanagers zal verplaatst worden.

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Er dient een afspraak met Zonneveld gemaakt te worden om het rapport te bespreken (**actie** [REDACTED]). Er zal een project opgestart worden voor het Cyber security center maar als er versterkt moet worden zal dit een issue worden (**actie** [REDACTED]). [REDACTED] blijft betrokken bij (NSSC). Er dient een advies geschreven te worden rondom project (**actie** [REDACTED]). Second opinion uitgevraagd bij TNO, eerst complete rapportage van zonneveld dient getoetst te worden door RVB, dan rapportage + advies RVB aanbieden aan TNO. Onderzoek vloeren 4 + 5 is enkel advies in het kader van project NSSC uitgevoerd.

-3. Rechtbank Zwolle

Medio oktober wordt rapport opgestuurd. Er is nog geen concept rapport ontvangen (**actie** [REDACTED]).

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Opdracht is ontvangen. Capaciteit is een issue. Eerst zal Doorn (eind november) opgepakt worden daarna Arnhem en als laatst Gilze Rijen (eind december).

[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

[REDACTED] zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de voortgang van project.

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Opdracht is gegeven.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c. Proeftuin

- Het is veel werk, race tegen de klok. Er wordt hard gewerkt door team.
- Overnachting kan via leidinggevende aangevraagd worden ([REDACTED])

Knelpunten:

- Aansprakelijkheid: BAM zegt niet aansprakelijk te zijn voor aanboren leidingen (betonkernactivering).
- Opdrachten zijn door [REDACTED] mondeling verstrekt en niet volgens procedure ICM. Dit dient met ICM verder opgepakt te worden (**actie** [REDACTED]).
- [REDACTED] heeft gisteren BAM gesproken, bij een eerder project stond er een installateur klaar voor als er iets mis gaat (beheersmaatregel).
- [REDACTED] neemt contact op met Objectmanager of er iemand is die daar kennis van heeft en aanwezig kan zijn tijdens werkzaamheden.
- Ontruimingsplan: [REDACTED] kan via via achterhalen wie vanuit het COA daar gezeten. Die partij heeft mogelijk een ontruimingsplan.
- [REDACTED] kan geen contact krijgen met [REDACTED] neemt contact op
- [REDACTED] vervangt [REDACTED] tijdens vakantie voor enkele onderwerpen.
- Risicodossier: is er iemand met een lijst bezig? (**actie** [REDACTED])
- [REDACTED] doet welkomstwoord, dan [REDACTED] de huishoudelijke mededelingen, [REDACTED] en [REDACTED] korte inhoudelijke impressie
- nader hand bericht toesturen naar aanwezigen met ruimte voor pand-specifieke vragen: spc bijeenkomst en in herstel-projectteam
- foto's ter beschikking stellen aan pers (**actie** [REDACTED])
- aannemers: staat iedereen paraat? [REDACTED] rapporten aan het beoordelen, iedereen is (net) op tijd klaar
- [REDACTED] zegt dat in dezelfde week onderzoek zijn gepland mbt brandveiligheid. Contact opnemen met [REDACTED]
- Het pand was niet hygiënisch.
- Er is geen draaiboek aanwezig.

- Er zijn geen uitnodigingen gestuurd (**actie** [redacted] Concept uitnodiging dient aangemaakt te worden. Deelnemerslijst delen (**actie** [redacted])
- Schoonmaak is geregeld.
- [redacted] dienen ook een uitnodiging te ontvangen.
- Toegang tot het pand en veiligheidskleding is ook een onderzoek van de organisatie.
- Iemand van het [redacted] is nodig (**actie** [redacted])

5. Organisatie

[redacted]

[redacted]

[redacted]

7. Rondvraag en sluiting

- [redacted]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 31 oktober 2019 om 14.00 uur, s1.10



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT56 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
31 oktober 2019

Kenmerk
PT56

Vergaderdatum en-tijd 31 oktober 2019 14:00
Vergaderplaats KV7, S1.10

Aanwezig

[Redacted list of attendees]

Niet aanwezig

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De proeftuin evaluatie is op de agenda. Schade is ontstaan tijdens de proeftuin, dit dient opgepakt te worden (**actie** [Redacted]).
- Woensdagavond 9 oktober om 21.10 uur zal op NPO op het programma kennis van nu breedplaatvloeren Turfmarkt aan bod gekomen. Er zal een bijeenkomst 28 november plaatsvinden op de Turfmarkt maar het is niet gecommuniceerd (**actie** [Redacted]).
- De SPC bijeenkomst dient een datum gepland te worden.

4. **Voortgang onderzoek**

[Redacted text block]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Het tweede conceptrapport van BAM is bekeken. Na afronding van RVB en Bam advies kan het gepresenteerd worden aan de Rijnstraat gebruikers.

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Rapporten zijn binnen en kunnen nu beoordeeld worden (**actie** [Redacted]). Er zal een project opgestart worden voor het Cyber security center maar als er versterkt moet worden zal dit een issue worden (**actie** [Redacted]). [Redacted] blijft betrokken bij (NSSC). Er dient een advies geschreven te worden rondom project (**actie** [Redacted]).

-3. Rechtbank Zwolle

Rapport is binnen en dient beoordeeld te worden (**actie** [Redacted]).

[Redacted text block]

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind november dient het rapport aangeleverd worden.

[Redacted text block]

-7. Vliegbasis Volkel

AH zal het programmteam voortaan op de hoogte houden over de voortgang van project.

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Verwachting is dat RVB het rapport in november ontvangt.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c. Proeftuin

- Het is veel werk, race tegen de klok. Er wordt heel hard gewerkt door het team.
- Eerste reacties zijn erg positief. We kunnen spreken van een succesvolle bijeenkomst.
- Schoonmaak was niet geregeld door [REDACTED]
- [REDACTED] zal de evaluatie van de proeftuin oppakken.
- Nazorgtraject dat alle partijen de tekeningen van het gebouw te ontvangen.
- Aan de objectmanager vragen om de tekeningen ook digitaal in ons systeem te zetten (**actie** [REDACTED])
- Resultaten technische controle - volgende week start en de week erna met elke partij bespreken.

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

- [REDACTED]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 14 november 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van

Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT57 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
14 november 2019

Kenmerk
PT57

Vergaderdatum en-tijd 14 november 2019 10:00

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering. Voorstelronde voor de nieuwe medewerker van BPV.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De SPC bijeenkomst is gepland op 5 december. Relatiemanagement vraagt zich af of de bijeenkomst nu echt wel nodig zijn. Programmateam neigt ernaar om de bijeenkomst naar volgend jaar door te schuiven door de drukte en aankomende feestdagen.
- [Redacted]
- LinkedIn was er een bericht geplaatst over Proeftuin en een persoon heeft een bericht geplaatst. [Redacted] hebben een antwoord bedacht en op LinkedIn gezet.

- De foto van de proeftuin op rijksportaal is weggehaald die een onveilige situatie schetste.
- De bijeenkomst van de Turfmarkt is op 28 november. Verder afhandeling wordt door [REDACTED]).
- Er komt wellicht een WOB verzoek aan. Dit is ter kennisgeving.

28 november alternatief

4. Voortgang onderzoek

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Het aangepaste conceptrapport van BAM ligt ter beoordeling (actie [REDACTED])

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Rapporten zijn binnen en kunnen nu beoordeeld worden (actie [REDACTED])

-3. Rechtbank Zwolle

Rapport is binnen en dient beoordeeld te worden (actie [REDACTED])

[REDACTED]

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind november dient het rapport aangeleverd worden (actie [REDACTED])

[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

[REDACTED] zal het programmateam voortaan op de hoogte houden over de voortgang van project.

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Er is contact geweest met ABT. Rapportage is bijna gereed. Zodra ABT opdracht voor meerwerk ontvangen zullen zij het rapport opsturen.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c. Proeftuin

- Eind oktober heeft de proeftuin plaatsgevonden.
- [REDACTED] zal dit project oppakken.
- De objectmanager kan de taken niet oppakken.
- [REDACTED] kunnen [REDACTED] van informatie voorzien.
- Technische controles dienen nog steeds beoordeeld te worden (**actie** [REDACTED] en [REDACTED])
- [REDACTED] heeft aangeboden dat een andere persoon de evaluatie moet uitvoeren. De deelnemende partijen kunnen voor een deel van de evaluatie aansluiten.
- Qua communicatie bijna geen negatieve artikelen naar voren gekomen.
- [REDACTED] heeft de vraag gesteld of er een eindrapport zal worden gemaakt. De stuurgroep zou ook graag de bevindingen willen ontvangen. Er zal een technische rapportage gemaakt worden voor intern gebruik en voor de deelnemende partijen. Er zal een memo voor de stuurgroep gemaakt worden.
- De opdracht voor AV consulting BV is nog niet ontvangen (**actie** [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 28 november 2019 om 10.00 uur, H1.31



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

verslag

PT58 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
2 december 2019

Kenmerk
PT58

Vergaderdatum en-tijd 2 december 2019 15:15

Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

[Redacted] vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- De SPC bijeenkomst wordt gepland in januari 2020. [Redacted] neemt de organisatie op zich, samen met relatiemanagement. **(actie [Redacted])**
- De bijeenkomst van de Turfmarkt op 28 november is goed verlopen en werd gewaardeerd door de aanwezigen.
- Er ligt een WOB verzoek. Eerste acties zijn inventarisatie van het aantal stukken en zienswijze vragen bij betrokken partijen. **(actie [Redacted])**

- In december verschijnt er een artikel over de breedplaatvloeren in de Kortom.

4. Voortgang onderzoek

[REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Het aangepaste conceptrapport van BAM is beoordeeld. De laatste aanpassingen liggen bij BAM. De kopnaden worden nu ook berekend.

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Deze week komt de volgende batch resultaten binnen ter beoordeling. **(actie [REDACTED])** Er zullen geen tussentijdse resultaten worden gedeeld met de gebruiker. Jan is betrokken bij een ander lopend project op de Turfmarkt met hoge prioriteit. Hiervoor zal hij wel rekening houden met de eerste resultaten, zonder deze verder te delen.

-3. Rechtbank Zwolle

Rapport is beoordeeld en besproken met Arcadis.

[REDACTED]

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Gebouw kan hopelijk groen worden. Eind december wordt het rapport verwacht **(actie [REDACTED])**

[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

Per hersteld gebouw zal er een memo worden opgesteld. **(actie [REDACTED])**

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Rapportage is gereed. Zodra ABT opdracht voor meerwerk ontvangen zullen zij het rapport opsturen. Opdracht ligt nog bij inkoop. **(actie [REDACTED])**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

c. Proeftuin

- [REDACTED] heeft het project inmiddels opgepakt.
- er wordt een expert ingeschakeld voor herstel betonkernactivering. (actie [REDACTED])
- Er komt in januari een terugkomdag met de aannemers. (actie [REDACTED])
- Ook komt er een interne evaluatie. (actie [REDACTED])
- VN Constructeurs werkt aan een objectief document betreffende de herstelmethoden. Uitvoeringsinput vanuit de proeftuin zou hier waardevol kunnen zijn.
- in het technisch eindrapport zal ook een risico opsomming worden opgenomen. actie [REDACTED]
- Technische controles dienen nog steeds beoordeeld te worden (actie [REDACTED])

5. Organisatie

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 12 november 2019 om 15.00 uur



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT58 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
2 december 2019

Kenmerk
PT58

Vergaderdatum en-tijd 2 december 2019 15:15
Vergaderplaats KV7, H1.31

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

[Redacted] vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- Er ligt een WOB verzoek. Voor kerst: zienswijze, verzamelen: en interne stukken, fin. Later ext en mails

[Redacted]

4. Voortgang onderzoek

- a. [Redacted]

■ [REDACTED]

b. Onderzoek volgens stappenplan 2

De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat

Het aangepaste conceptrapport van BAM is beoordeeld. De laatste aanpassingen liggen bij BAM. (**Actie** ■)

- 2. Den Haag, Turfmarkt

Zonneveld ligt op schema, ■ heeft wel al wat opmerkingen (**actie** ■)
TNO overleg, overeenstemming en planning
■ neemt verloop opdracht stappenplan 2 over

-3. Rechtbank Zwolle

Rapport is beoordeeld en besproken met Arcadis. (**Actie** ■)

[REDACTED]
[REDACTED]

-5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn

Eind december wordt het rapport verwacht (**actie** ■)

[REDACTED]
[REDACTED]

-7. Vliegbasis Volkel

3^e pand (gebouw 1000)? Contact ■ (**actie** ■)

-8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort

Rapportage is gereed. Zodra ABT opdracht voor meerwerk ontvangen zullen zij het rapport opsturen. Opdracht ligt nog bij inkoop, BA goedgekeurd. (**actie** ■)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-11. Schepenen 7

actie ■

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]



VERTROUWELIJK

Aan de leden van
Programmamateam 15909 Programma Breedplaatvloeren

Rijksvastgoedbedrijf
Transacties en Projecten
Projecten 1

Korte Voorhout 7
Postbus 16169
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted]

verslag

PT60 15909 Programma Breedplaatvloeren

Datum
9 januari 2020

Kenmerk
PT60

Vergaderdatum en-tijd 9 januari 2020 10:00

Vergaderplaats KV7, H3.15

Aanwezig

[Redacted]

Niet aanwezig

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

[Redacted] heet allen welkom en opent de vergadering.

[Redacted] vraagt hoe we qua prioritering om gaan met panden onder afkeurniveau.

Hierover is nog geen beslissing over genomen. Dit zal worden voorgelegd aan de stuurgroep.

2. Verslag vorige vergadering incl. actiepunten

Verslag zal gedurende de vergadering besproken worden.

3. Communicatie

- Een positief artikel is gepubliceerd. Interboor Midslan heeft ook een filmpje gezet op LinkedIN.
- SPC bijeenkomst zal [Redacted] en [Redacted] opgepakt worden (**actie** [Redacted])
- Er ligt een WOB verzoek. De zienswijze is uitgestuurd. Tot nu toe zijn 50 stukken behandeld voor de 1^{ste} Batch. De 2^{de} Batch is de proeftuin en 3^{de} Batch zijn alle e-mails van alle andere panden.

[REDACTED]
[REDACTED]

4. Voortgang onderzoek

- a. [REDACTED]
- [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

b. *Onderzoek volgens stappenplan 2*
De lijst zal doorgenomen worden tijdens het overleg.

- 1. Den Haag, Rijnstraat
Laatste rapport is incl. Kopraden. Wachten op definitief rapport (**Actie** [REDACTED])

- 2. Den Haag, Turfmarkt
Maart 2020 Zonneveld ligt op schema, [REDACTED] heeft wel al wat opmerkingen (**actie** [REDACTED])
TNO overleg, overeenstemming en planning
[REDACTED] neemt verloop opdracht stappenplan 2 over

- 3. Rechtbank Zwolle
Projectmanager heeft een afspraak gemaakt. De technische manager die ingezet zal worden dient het nog intern af te stemmen.

[REDACTED]
[REDACTED]

- 5. Van Braam Houckgeestkazerne, Mariniersweg 7 te Doorn
Er is een betonkernactivering geraakt tijdens werkzaamheden. Het is opgepakt en [REDACTED] is hierbij betrokken (**actie** [REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 7. Vliegbasis Volkel
3^e pand (gebouw 1000)? Contact [REDACTED] (**actie** [REDACTED])

- 8. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Smallepad 3-5 te Amersfoort
Opdracht ABT meerwerk is eruit. Factuur kan goedgekeurd worden.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-11. Schepenen 7
actie [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
-

Eind Q1 resultaten, als het vastloopt direct naar [REDACTED]

c. Proeftuin

- Offerte van kostenadviseur en andere kosten dienen nu echt opgepakt te worden.
- [REDACTED] op locatie geweest, overleg met structon
- Herstel betonkernactivering: offerte volgt
- Makelaar overleg: geen herstel, wel offerte etc aanbieden aan potentiële kopers
- Schadeherstel na vakantie [REDACTED] Kosten: check [REDACTED] en inkoop
- 23 jan: een terugkomdag met de aannemers. (**actie** [REDACTED])
- Eindrapportage voor 19 dec lukt niet, [REDACTED] memo lukt wel
- Eindrapportage voor volgende SG 23 jan

d. herstel

ICM:

- tijd voor aantonen nieuwe methoden? Issue in tender
 - vraagspec ([REDACTED] en [REDACTED])
 - patent? Interboor en bolanker van kreeft. ICM: niet zo voorschrijven dat alleen gepatenteerde methode een optie
 - Rechtbank Zwolle is het eerste project dat opgestart zal worden op basis van de methodes van de proeftuin. Informatie is nodig.
 - Capaciteit dient via projectenberaad aangevraagd te worden.
- Maandelijks coördinatieoverleg verloopt goed en nuttig.

5. Organisatie

a) Inzet team VGI

[redacted] kan mogelijk ingezet worden op het WOB verzoek team, per direct.

■ [redacted]
[redacted]

■ [redacted]

■ [redacted] [redacted]
[redacted]

7. Rondvraag en sluiting

[redacted]

Het volgende PT-overleg zal plaatsvinden op:

Donderdag 23 januari 2019 om 10.00 uur