

**Brandpreventieve voorzieningen n.a.v brandveiligheidskans in unitbouw
Stand van zaken op 8 februari 2007**

Plaats inrichting	Stap 1: Brandveiligheidskans uitgevoerd	Stap 2: Aanvullend onderzoek uitgevoerd	Stap 3: Overleg met gemeente/brandweer	Stap 4: Urgente maatregelen getroffen	Stap 5: Eindbrandveiligheidskans uitgevoerd	Korte stand van zaken
1a Doetinchem	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
2 Ter Peel	ja	ja	ja	ja	ja	
3 Zwolle	ja	ja	ja	loopt	volgt	Gedeeltelijk ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
4 Lelystad	ja	ja	ja	ja	ja	Wordt nog afweging gemaakt afstoten of handhaven i.v.m. tijdelijke vergunning
5a Veenhuizen, Esserheem	ja	ja	ja	ja	volgt	Wordt nog afweging gemaakt afstoten of handhaven i.v.m. tijdelijke vergunning
5b Veenhuizen, Bankenbosch	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
6 Balkbrug, FPC Veldzicht	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
9 Almelo, locatie Niendure	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - geen sprinkler noodzakelijk
10 Overloon, locatie Maashegge	ja	ja	ja	loopt	volgt	Gedeeltelijk ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
11 Heerhugowaard, locatie Zuyderbos	ja	ja	ja	loopt	volgt	Gedeeltelijk ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
12 Amsterdam, Grenshospitium	ja	ja	ja	loopt	volgt	Geheel ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
13 Zeeland, paviljoens TBS	ja	ja	ja	ja	ja	
14 Vught, unit 7	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
15 Rotterdam, Noordsingel	ja	ja	ja	loopt	volgt	Geheel ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
16 Tilburg, units T,U en X	ja	ja	ja	loopt	volgt	Geheel ontruimd - wordt nog sprinkler aangebracht
17 Heerhugowaard, locatie Noorderzand	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - geen sprinkler noodzakelijk
18a Zeist, unit 3 en 4	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
18b Zeist, gebouw 52	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
19 Rotterdam, UC Rotterdam Airport	ja	ja	ja	ja	volgt	Urgente maatregelen getroffen - wordt nog sprinkler aangebracht
20 Schiphol, detentiecentrum Schiphol Oost	ja	ja	ja	ja	ja	Deel is inmiddels weer in gebruik genomen - in ontruimde deel wordt nog sprinkler aangebracht
23 Rotterdam, Reno (boot)	ja	ja	ja	ja	ja	
24 Rotterdam, Bibby Stockholm (boot)	ja	ja	ja	ja	ja	
Gesloten zijn:						
1b Doetinchem, POI carre	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7 Den Haag, Scheveningen (VN gebouw)	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8 Nieuwegein, logeercapaciteit	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
21 Veenhuizen, locatie De Rolpaal	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
22 Breda, tijdelijk kantoor	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nadere specificatie bij de stappen:

- ja Stap is genomen
- loopt Stap wordt nu uitgevoerd
- volgt Stap moet nog worden genomen

De eindbrandveiligingskans (stap 5) volgen na uitvoering van de maatregelen en zijn gepland tot ultimo december 2006

Urgente maatregelen zijn o.a.:

- Het afdichten van leidingdoorvoeren door brandwerende wanden
- Het afdichten van leidingdoorvoeren naar de schachten
- Het afdichten van naden bij (sub)brandcompartimenten

Besloten is om in bijna alle unitbouw sprinkler aan te brengen. Voor de voorbereiding (uitwerken plan en vergunningen) en uitvoering geldt een termijn van ongeveer 6 maanden. Daar waar gehele of gedeeltelijke ontruiming aan de orde is kan de celcapaciteit na het aanbrengen van de sprinkler weer in gebruik worden genomen.

