

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

### **Planning bouwtechnische maatregelen brandveiligheid in justitiële inrichtingen**

Datum  
Kenmerk  
2008016219/PBV

Geachte voorzitter,

Conform de toezegging op 29 mei jongstleden aan de heer Teeven bied ik u de planning aan voor het realiseren van de bouwtechnische maatregelen brandveiligheid in de justitiële inrichtingen. De planning is conform de melding in de voortgangsrapportage van 12 februari 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007, 2008, 24.587, nr. 258), de beleidsreactie op het onderzoek van de rijksinspecties van 19 mei 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007, 2008, 24.587, nr. 280) en mijn uitspraken hierover tijdens het AO van 29 mei jongstleden.

De huidige aanpak kent drie fasen.

#### Fase 0:

In deze fase zijn – of worden voor eind augustus 2008 - op basis van de brandscans de bouwtechnische maatregelen genomen bij diverse inrichtingen.

Deze technische maatregelen behelzen de snel en makkelijk uitvoerbare maatregelen welke aanzienlijk bijdragen aan risicovermindering. Deze kunnen zowel tijdelijk als permanent van aard zijn, daar niet alle makkelijk uitvoerbare technische voorzieningen duurzame oplossingen betreffen. Voorbeelden van bouwtechnische maatregelen zijn het plaatsen van bij brand opschuimende roosters in luchtbehandelingskanalen en het aanbrengen van een wurgmanchet in de afvoer van een toiletput van een cel naar een schacht.

Door middel van dit pakket van maatregelen kan de inrichting op verantwoorde wijze in bedrijf blijven. Kenmerkend voor deze fase is dat deze tijdelijk is, gezien het vooruitzicht van de uitvoering van fase 1 en 2. Voorts zijn de bestaande knelpunten en risico's bekend en beheersbaar en is de organisatie in staat adequaat te reageren.

#### Fase 1:

Tot eind 2009 krijgt de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om de 'basiscelveiligheid' te maximaliseren in alle cellen voorrang. Op 31 december 2008 is dit voor 50% gereed, op 31 december is dit voor 100% gereed.



Deze fase richt zich op de 'basisveiligheid', omdat de meeste branden in een inrichting plaatsvinden in de cel en de grootste kwetsbaarheid zich ook in de cel voordoet. Dit betekent dat in deze fase eerst alle cellen op minimaal het niveau bestaande bouw van het Bouwbesluit 2003 worden gebracht. De maatregelen die uit efficiency-overwegingen gelijk op het nieuwbouwniveau kunnen worden gebracht, worden uitgevoerd als dit niet, in onevenredige mate, ten koste gaat van de snelheid van deze fase. In deze fase wordt de brandwerendheid van de cellen op orde gebracht door waar nodig ingrepen aan bijvoorbeeld celdeuren en plafonds en het afwerken van doorvoeren door muren.

#### Fase 2:

Tot medio 2011 worden alle andere maatregelen genomen opdat alle ruimten binnen een justitiële inrichting voldoen aan de bouwkundige eisen.

Het streefniveau is daarbij het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit 2003, voor die onderdelen van de inrichting die, in termen van het Bouwbesluit, de 'gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen' hebben. De onderdelen van de inrichting waar geen dwangverblijf plaatsvindt worden uitgevoerd op het niveau van bestaande bouw. In deze fase worden alle overige werkzaamheden binnen de gehele inrichting uitgevoerd, zoals waar nodig ingrepen aan deuren en plafonds en het afwerken van doorvoeren door muren.

Door deze gefaseerde aanpak worden op de snelst mogelijke wijze de risico's binnen alle inrichtingen gereduceerd.

Voor alle duidelijkheid; zolang de vereiste bouwtechnische maatregelen, gericht op het gewenste brandveiligheidsniveau, niet zijn gerealiseerd, blijven de compenserende maatregelen gehandhaafd.

Hoogachtend,  
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie

drs. Ella Vogelaar