

Eerste jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Transitie Greenports
Peildatum:	15 september 2008

Terugblik bestuurlijke afspraken; mijlpalen t/m 15 september 2008		
--	--	--

Mijlpaal conform Randstad Urgent afspraken 29-10-07	Datum conform Randstad Urgent afspraken okt 07	Uitgevoerd ja/nee + datum
1. MR-besluit greenport versnellingsprojecten in het kader van Nota Ruimte Budget	uiterlijk december 2007	16 november 2007 op 27 juni 2008 positief besluit over resterend project Primaviera.
2. Plannen voor de integrale gebiedsontwikkelingsprojecten (voor de projecten Poelzone en herstructurering en recreatieve ontsluiting Oostland) zijn uitgewerkt en in februari 2008 regionaal bestuurlijk geaccordeerd	februari 2008	per 29 februari 2008 gereed
3. Projectplan voor de integrale herstructurering Duin- en Bollenstreek uitgewerkt en uiterlijk februari 2008 regionaal bestuurlijk geaccordeerd.	februari 2008	per 1 juli 2008 is door de gemeentelijke bestuurders een Memorandum of understanding ondertekend over ontwikkelde plan. Het plan zal binnenkort worden aangeboden aan het ministerie.

Resultaten

1. Het kabinet heeft een toekenningsbesluit per project genomen; totaal €30,1 mln. voor herstructurering Boomawatering en 4B-waterproject in Waalblok (gem. Westland), Overbuurtsepolder (gem. Lansingerland) Kloosterschuur-Trappenberg en agro-bedrijventerrein Delfweg (Duin- en Bollenstreek), Oostelijke Rondweg fase 1 (gem. Boskoop) en PrimAviera (greenport Aalsmeer, gemeente Haarlemmermeer). De middelen zijn aan de begroting van LNV toegevoegd. LNV stelt de middelen via ILG beschikbaar; projectcontracten worden onder gewijzigde bestuursovereenkomsten met de provincies geplaatst. Deze projectcontracten zijn opgesteld en worden op 4 november ondertekend. Een eerste projectonderdeel in Lansingerland is vooruitlopend daarop reeds gerealiseerd.
2. Het Nota Ruimte project Mooi en Vitaal Delfland omvat de deelprojecten Poelzone en Oostland-Groenzone. De regionaal uitgewerkte deelprojecten zijn in hun samenhang (Koepelnotitie 'Groen en Glas = Goed') op 10 april besproken met Minister Verburg; het dossier is vervolgens door LNV aangeboden aan het projectbureau Nota Ruimte t.b.v. MKBA-traject. De MKBA is later van start gegaan. De afronding daarvan, beoordeling door de planbureaus en besluitvorming over doorgaan naar de Uitwerkingsfase Nota Ruimte projecten zal daardoor niet in december 2008 maar eind januari 2009 plaatsvinden.

Het projectplan integrale herstructurering Duin- en Bollenstreek – bestaande uit een Ruimtelijk Streefbeeld, een Uitvoeringsagenda en een Samenwerkingsovereenkomst Greenport Ontwikkelingsmaatschappij - is op 1 juli 2008 door de gemeentelijke besturen geaccordeerd met de ondertekening van een Memorandum of understanding. Het ruimtelijk streefbeeld wordt nu opgewerkt tot een regionale structuurvisie conform de nieuwe WRO, die door alle gemeenteraden zal worden vastgesteld.. Het plan zal binnenkort worden aangeboden aan LNV. Ten behoeve van dit projectplan stelt de regio zelf een MKBA op. Deze MKBA zal eind 2008 gereed zijn. Het plan voor de greenport Duin- en Bollenstreek is inmiddels integraal ingevoegd in de MIRT-verkenning Holland-Rijnland, waardoor ook een optimale afstemming plaatsvindt met aanpalende projecten (Valkenburg in de As Leiden-Katwijk en de infrastructuur in de regio Holland-Rijnland).

Is het project conform de gemaakte afspraken uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?

Onderdelen van het project waren vertraagd. Het project ligt inmiddels weer op schema. Oorzaken van de vertraging waren:

1. Voor het opstellen van een goede business case Primaviera – onderdeel van versnellingsproject Herstructurering Greenports - was meer tijd nodig.

Deze tijd is genomen en heeft uiteindelijk tot toekenning van €6 mln. uit de Nota ruimte gelden geleid.

3. De integrale gebiedsontwikkeling Duin- en Bollenstreek kwam vertraagd tot stand. De regio werkte vooral aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (vorm); de ontwikkeling van het integrale plan (inhoud) stokte. Het ontbreken van bestuurlijk commitment tussen de vele betrokken besturen, verhinderde de voortgang. Het kostte tijd om de gevoelde urgentie en het perspectief dat men was gaan zien door het benoemen van de greenport in de Nota Ruimte, om te zetten in energie en bestuurlijke kracht. Het integrale gebiedsontwikkelingsplan is met voortvarendheid ontwikkeld. Per 1 juli – 4 maanden na oorspronkelijke planning – stelden de regionale bestuurders zich zonder voorbehoud achter het plan.

Wat heeft u gedaan om voortgang te bevorderen?

1. Er is vanuit LNV overleg geëntameerd over de opzet van de business case en keuzes die binnen het project gemaakt moesten worden. De gemeente Haarlemmermeer en samenwerkingspartner SGN hebben vervolgens een goed onderbouwde business case Primaviera opgesteld. Aan de hand van die business case is onderhandeld over de rijksbijdrage ten behoeve van de gehele herstructurering van bestaand Rijsenhout. Uiteindelijk kon daardoor een positief MR-besluit genomen worden voor het totale project waarin nieuw glastuinbouwgebied ontwikkeld wordt gekoppeld aan de herstructurering van het belendende bestaande verouderde gebied.

3. Interventies vanuit het bestuurlijke duo Verburg – Van der Tak en door ambassadeur mw. Verkoelen hebben energie in het project Integrale gebiedsontwikkeling Duin- en Bollenstreek gebracht. Het integrale gebiedsontwikkelingsplan is daarna met voortvarendheid ontwikkeld. Per 1 juli – vier maanden na de oorspronkelijke planning – stelden de regionale bestuurders zich zonder voorbehoud achter het plan.

Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?
<p>De meerwaarde zit in heldere afspraken die ondertekend zijn door de trekkers en die vervolgens ook met de andere betrokken bestuurders gemaakt konden worden.</p> <p>De meerwaarde zit in de inzet van een enthousiasmerende ambassadeur.</p> <p>De meerwaarde zit in korte lijnen tussen de duo-partners, waardoor er goed geschakeld kan worden tussen rijk en regio.</p> <p>Randstad Urgent draagt bij aan het behoud en versterking van het tuinbouwcluster in de internationaal opererende greenports.</p> <p>Randstad Urgent heeft de integraliteit van de gebiedsplannen voor Westland-Oostland en de Duin- en Bollenstreek bevorderd. Zo zijn bijvoorbeeld de opgaven voor de greenport (behoud / versterken economie) en die voor groen en blauw in het Oostland beter geïntegreerd dan in de oorspronkelijk nog meer sectoraal ingezette plannen.</p>
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project gemerkt (publiciteit, participatie)?
<p>Er zijn persberichten verschenen naar aanleiding van besluiten.</p> <p>Projecten, waar ook bedrijven bij betrokken zijn, kunnen uitgevoerd worden door bijdragen van het rijk. Eén deelproject (wegaanleg in Lansingerland) is al gerealiseerd.</p> <p>Er is input geleverd aan de RU communicatie-uitingen.</p>

Vooruitblik bestuurlijke afspraken; mijlpalen ná 15 september 2008		
Mijlpaal conform Randstad Urgent afspraken 29-10-07	Datum conform Randstad Urgent afspraken okt. '07	Op schema? Ja/nee
Het kabinet besluit op basis van voortgaande afwegingen ten aanzien van de besteding van het Nota Ruimtebudget, om het project Integrale herstructurering van de Duin- en Bollenstreek wel of niet toe te laten tot de verkenningsfase nota ruimteprojecten.	nog nader te bezien	n.v.t.
December 2008 de gemeenten verankeren de versnellingsprojecten in bestemmingsplannen	december 2008	ja
December 2008 interdepartementaal besluit over welke projecten ¹ op basis van de planbureau beoordeling van de MKBA doorgaan naar de uitwerkingsfase van het Nota Ruimtebudget.	december 2008	enige vertraging, nu voorzien eind januari 2009
Eind 2008 besluiten de gemeenten, provincies waterschappen en tuinbouwsector in de Randstad tot een pakket aan stimulerende maatregelen per greenport om een duurzaamheidslag te maken op het gebied van energie- infrastructuur en water- infrastructuur.	december 2008	wordt goed aan gewerkt
Okt. 2009 definitief besluit kabinet over toekennen van Nota Ruimte middelen aan de integrale gebiedsontwikkelingen	oktober 2009	ja

¹ van het Nota Ruimte project Mooi en Vitaal Delfland

<p>December 2010: alle besluiten over planologische procedures zijn doorlopen, zodat in 2011 gestart kan worden met de uitvoering van de projecten.</p>	<p>december 2009</p>	<p>ja</p>
<p>Te verwachte resultaten</p>		
<p>Besluit of verkenningsproject Mooi en Vitaal Delfland door gaat naar businesscase fase voor Nota Ruimte projecten. Besluit(en) over een stimulerende maatregelenpakket energie- en water efficiency. Indien er budgettaire ruimte blijkt: besluit of de integrale herstructurering D&B streek verkenningsproject conform de Nota Ruimtebudget procedure wordt. Besluit over toekenning van een rijksbijdrage aan het Nota Ruimte project Mooi en Vitaal Delfland.</p>		
<p>Relevante ontwikkelingen voor het project</p>		
<p>Kansen: Met de projecten kan de transitie van de greenports – herstructurering van verouderde mono-functionele productiegebieden naar duurzaam ingerichte multifunctionele gebieden ingepast in hun omgeving – op cruciale plekken gerealiseerd worden. Met het maatregelenpakket kunnen de greenports laten zien welke energie en water efficiency te behalen valt met concrete maatregelen.</p> <p>Risico's: Vertraging uitvoering van de versnellingsprojecten doordat het lang duurt voordat de formele overeenkomsten gereed zijn. Voor de verduurzaming, herstructurering en economische vitaliteit van de greenports is het oplossen van de WKK problematiek (netwerkcapaciteit voor elektriciteitslevering) nodig. Door de hoge gasprijzen kan het investeringsvolume van de glastuinbouwsector voor korte of langere tijd kleiner zijn; de snelheid waarmee het tuinbouwbedrijfsleven de herstructurering kan volgen wordt daardoor minder.</p> <p>(Nadere toelichting: de levering van elektriciteit aan het landelijke net opgewekt door WKK's stuit op capaciteitsproblemen met name in Westland. Hiervoor wordt een oplossing gezocht in uitbreiding van de netcapaciteit en in een systeem van congestiemanagement. Een landelijk systeem van congestiemanagement is pas in de 2e helft van 2010 beschikbaar. Voor Westland wordt gewerkt aan een sneller invoerbaar alternatief wat eind 2008 operationeel is. De hoge gasprijzen zorgen ervoor dat de kosten voor tuinbouwondernemers veel sterker stijgen dan de groei in de opbrengsten. Hierdoor kan er geen kapitaal weg worden gezet voor investeringen in een toenemende onafhankelijkheid van fossiele brandstof en water efficiency.)</p>		
<p>Wat gaat u (extra) doen om de voortgang van het project te bespoedigen?</p>		
<p>Het Randstad Urgent duo en de ambassadeur hebben al een pro-actieve instelling en houden goed de vinger aan de pols bij de afspraken.</p>		