

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk

RWS-2017/37367
Envelop 2017/252

Datum 2 oktober 2017
Betreft 32^e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Bijlage(n)

1

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de 32^e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. De voortgang verloopt nog steeds goed. Alles is erop gericht om de hoogwaterdoelstelling Grensmaas eind 2017 te bereiken.

Met de in 2016 behaalde hoogwaterdoelstelling en natuurdoelstelling voor Zandmaas en de in 2017 te behalen hoogwaterdoelstelling voor Grensmaas nadert het programma Zandmaas en Grensmaas zijn afronding. Op uw verzoek is de eindevaluatie van het programma, samen met de eindevaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier, in gang gezet. Dit met het oog op beëindiging van de grootprojectstatus van het project Zandmaas en Grensmaas. De uitkomsten van de eindevaluatie zullen u bij de 33^e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas worden aangeboden.

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 31^e Voortgangsrapportage

Voortgang Zandmaas

De Zandmaasprojecten zijn gereed. In de verslagperiode is gewerkt aan het overdragen van de Zandmaasprojecten aan de eindbeheerders.

Voortgang Grensmaas

Er is dit half jaar opnieuw goede voortgang geboekt. Zo is de nieuwe werkhaven in Trierveld in gebruik genomen en zijn de productieactiviteiten omvangrijk. Hier wordt grind gewassen en gesorteerd van de werklocaties Trierveld/Koeweide en Visserweert. Vervolgens worden zand en grind op schepen geladen voor vervoer naar afnemers in het hele land. Tot 2025 zullen zo'n 30.000 scheepsladingen vanuit de werkhaven worden vervoerd.

Tegelijk is de ontmanteling en afwerking van de oude werklocatie Itteren in volle gang. Nu diverse locaties zijn opgeleverd, wordt de inspanning gericht op de overdracht van de locaties aan de eindbeheerder. Alle werkzaamheden liggen op schema voor het behalen van de hoogwaterdoelstelling voor de Grensmaas in 2017.

Voortgang Prioritaire kademaatregelen

Alle kademaatregelen die voor het bereiken van de hoogwaterdoelstelling voor Grensmaas in 2017 nodig zijn, zijn in uitvoering. De overige prioritaire kademaatregelen zijn in voorbereiding en liggen op schema voor het behalen van de einddatum van 2020.

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Ons kenmerk
RWS-2017/37367
Envelop 2017/252

Risico's

In de verslagperiode is het risicoprofiel onveranderd.

Financiën

De prognose eindstand van Zandmaas is met € 1,9 miljoen gestegen tot € 388,6 miljoen en ligt op peildatum 30 juni 2017 € 8,3 miljoen onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode met € 0,1 miljoen gedaald tot € 142,2 miljoen en ligt ook hier met 8,5 miljoen onder het beschikbaar budget.

Scope

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld.

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel Nederland.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen