



De Minister

Brief van Huisarts van  
o. aansprakelijkheid  
- Beeld  
- Schilder

nota

Stand van zaken Catshuis

Datum

27 AUG. 2004

Kenmerk

AM/2004061776

Afschrift aan auteur, archief en aan

Paraaf auteur

Paraaf

**Doel van de nota**

U te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het herstel van het Catshuis, zoals u heeft gevraagd.

**Samenvatting**

Veiligheid van binnenvallen

In de periode na de brand op 15 mei 2004 zijn de volgende acties ondernomen:

- De Staat heeft via de Landsadvocaat het schildersbedrijf De Goede Schilders BV volledig aansprakelijk gesteld. De advocaat van het bedrijf heeft elke aansprakelijkheid afgewezen.
- Het strafrechtelijk onderzoek en onderzoek van de Arbeidsinspectie lopen nog. Er zijn nog geen resultaten bekend, maar deze worden wel ieder moment verwacht.
- De aanbestedingstrategie voor de herbouw is bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van het besluit van de Minister President / Minister van Algemene Zaken inzake de geheimhouding van diensten, leveringen en werken t.b.v. het Catshuis (gepubliceerd 8 juli 2004 in de Staatscourant. Stc 2004, 128). De herbouw zal bij prijsovereenstemming uitgevoerd worden door dezelfde uitvoerende partijen als bij de oorspronkelijke bouw.
- Na de vrijgave van het pand is in juli de ontmanteling van het Catshuis ter voorbereiding op de herbouw gestart. De ontmanteling is gereed in oktober 2004.
- Er heeft een evaluatie tussen Rgd, AZ, brandweer en KMAR plaats gevonden over de brandveiligheid in relatie tot de beveiliging. De brandweer Haaglanden concludeert dat zij direct na herbouw een gebruiksvergunning kan/zal verstrekken voor het gebruik van

Paraaf (p)SG

De p.v. Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst



het Catshuis als woning met ontvangsten tot (incidenteel) 100 personen. Het Catshuis voldeed aan de wettelijke eisen en er waren meer maatregelen getroffen dan wettelijk voorgeschreven. De werkgroep Beveiliging (Rgd, AZ) heeft voor de herbouw toch een aantal verbeteringen toegevoegd om de brandveiligheid en de beveiliging van het Catshuis nog beter te kunnen waarborgen.

- Het functioneel programma van eisen is door AZ geactualiseerd naar aanleiding van de ervaringen met de diverse gebruikssituaties in met name de openbare ruimten op de begane grond, de opkamer en de ambtenarenkamer in de periode december 2003 – mei 2004 (zie bijlage concept FpvE). Het nieuwe FpvE gaat uit van het meest gangbare gebruik van deze ruimten; de wekelijkse Ministerraad zal bijvoorbeeld slechts bij uitzondering in de Tuinzaal plaatsvinden. AZ hanteert het uitgangspunt dat het Catshuis waar mogelijk in de verschijningsvorm van voor de brand wordt herbouwd. Aandachtspunten zijn wel de Tuinzaal, die een warmere uitstraling zou moeten krijgen en de wandkleden die strakker verwerkt zouden moeten worden. AZ heeft de wens uitgesproken dat er een aantal 17<sup>e</sup> eeuwse accenten in de ruimten worden aangebracht.
- De architectonische visie, die ten grondslag lag aan het ontwerp is nogmaals beschouwd en onderschreven door de Rijksbouwmeester. Voor onder meer de Tuinzaal doet de architect een aantal aanvullende voorstellen. In oktober 2004 zal een aangepast ontwerp voor de tafel in de Tuinzaal beoordeeld kunnen worden. Een aantal technische oplossingen in het ontwerp zijn n.a.v. het gebruik herzien zoals de materiaalkeuze en aanpassing van de detaillering (o.a. wijziging soort houten vloeren, badkamervloeren, geluidisolatie van verdiepingsvloeren). Architect [REDACTED] kan u, indien gewenst, een nadere toelichting geven.
- In november 2004 wordt u een volledig kostenoverzicht ter besluitvorming voorgelegd, waarbij onderscheid gemaakt wordt in kosten die het gevolg zijn van de herstelwerkzaamheden en zaken die een aanvulling op het FpvE zijn (o.a. warme keuken, wachtruimte chauffeurs, extra beveiligingsvoorzieningen, tuinpaviljoen)
- De globale planning voor herbouw is als volgt bepaald:

Ontmanteling gereed	Oktober 2004
Proefopstelling voor de tafel in de tuinzaal	Oktober 2004
Kostenraming herbouw en aanvullingen	November 2004
Opdrachtverstrekking herbouw	November 2004
Wederoplevering Catshuis	Maart 2006

#### **Politieke relevantie**

**Groot.** De Rijksgebouwendienst bespreekt alle activiteiten rond het herstel van Catshuis met het Ministerie van Algemene Zaken. De SG van Algemene Zaken is op de hoogte van de huidige stand van zaken.

#### **Beslispunten**

- Wenst u een nadere toelichting van architect [REDACTED] op de ontwerpvisie en aanpassingen aan het ontwerp? Vervolgens kan dan worden gezien of het wenselijk c.q. noodzakelijk is dat u contact opneemt met de MP.