

<b>Tweede jaarrapportage Randstad Urgent</b>	
Naam project:	Schaalsprong Almere
Peildatum:	<b>13 oktober 2009</b>

<b>Terugblik bestuurlijke afspraken</b>		
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009		

Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Mijlpalen 27 oktober 2008 t/m september 2009-09-28  Het RU project Schaalsprong Almere 2030 ontwikkelt zich conform de afspraak in het UPR contract.		
Integraal Afspraken Kader (IAK) Almere 2030	31 december 2009	nee

Resultaten
------------

De concept structuurvisie Almere 2.0 is 26 juni 2009 gereed gekomen en aangeboden aan de ministers Cramer en Eurlings. De concept structuurvisie betreft de (regionale) ruimtelijke inbedding van de verstedelijkingsvraag met haar opgaven op het gebied van woningbouw, infra-, groen-blauw structuur en de sociaal- maatschappelijke- en economische ontwikkeling.

Met Almere 2.0 is expliciet gekozen voor het ontwikkelen van een duurzame stad die fysiek, economisch en sociaal is verankerd in de omgeving. Met de uitwerking van de Almere Principles - zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst - kan Almere de nationale proeftuin op het gebied van duurzaamheid worden. Het DuurzaamheidsLab, dat de gemeente Almere in maart 2009 heeft opgericht, zal praktisch aan de slag gaan met ode operationalisering van de Almere Principles.

De concept structuurvisie Almere 2.0 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de regionale partners: Provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, en de gemeenten Amsterdam, Lelystad, Zeewolde en het Waterschap via het regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg. De regio staat unaniem achter de concept structuurvisie. Tevens is de concept structuurvisie tot stand gekomen in nauwe samenspraak met maatschappelijke partners uit Almere via de dialoog in 'de week van de Schaalsprong'.

Over de concept structuurvisie Almere 2.0 is advies uitgebracht door het CRA en het RVOB. Bureau CEBEON heeft in opdracht van rijk en gemeente gerapporteerd over de structurele financiële problematiek van de gemeente.

De concept uitvoeringsstrategie is eind september gereed gekomen. De concept uitvoeringsstrategie betreft de organisatorische vormgeving van de uitvoering van de Schaalsprong en is in samenspraak met de RVOB, Deloitte en Almere tot stand gekomen.

Er is besloten om de rijksbesluitvorming over de Schaalsprong Almere binnen het kader van de RAAM-brief (Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer) te plaatsen. In dat kader is onder meer een MKBA uitgevoerd over de gezamenlijke RAAM-projecten.

Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?
Het project wordt conform de planning uitgevoerd.
Wat heeft u gedaan om de voortgang te bevorderen?
<p>De ambassadeur van de Schaalsprong Almere, de heer W. Meijer, heeft het DUO tussentijds gewezen op de planning en geadviseerd over de finale besluitvorming die eind 2009 moet plaatsvinden.</p> <p>Gezien de samenhang met andere Randstad Urgent-projecten in de regio is besloten om de rijksbesluitvorming over de Schaalsprong Almere binnen het kader van de RAAM-brief te plaatsen.</p>
Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?
<p>De afspraken zoals beschreven in het UPR-contract Schaalsprong Almere 2030 bieden adequate handvatten voor samenwerking.</p> <p>De regelmatige overleggen van de DUO partners bieden mogelijkheden voor betrokken partijen 'bij te sturen' op inhoud en elkaar 'scherpt te houden' op planning van en draagvlak voor het project.</p> <p>De inzet van de ambassadeur geeft beide partijen de mogelijkheid gebruik te maken van een 'extern' oor en oog voor hun afzonderlijke en gezamenlijke bijdragen aan het project. De ambassadeur heeft zich het afgelopen jaar in het bijzonder ingezet op het gebied van de economische ontwikkeling van Almere.</p>
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bij de totstandkoming van concept structuurvisie Almere 2.0 zijn maatschappelijke partners betrokken via de dialoog in de 'week van de Schaalsprong'.</li> <li>▪ De concept structuurvisie Almere 2.0 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de regionale partners: Provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, en de gemeenten Amsterdam, Lelystad, Zeewolde en het Waterschap via het regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg. De regio staat unaniem achter de concept structuurvisie Almere 2.0.</li> <li>▪ Lokale maatschappelijke organisaties hebben zich onderleiding van de ambassadeur van de Schaalsprong georganiseerd. In gezamenlijkheid is het Stadsmanifest 2.0 opgesteld waarin 6 uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stad zijn beschreven. Dit Stadsmanifest 2.0 is op 1 oktober 2009 aangeboden aan minister Cramer.</li> <li>▪ De buurgemeenten (uit provincie Utrecht en Noord-Holland) rond het IJmeer-Markermeer zijn twee maal geïnformeerd over de concept structuurvisie Almere 2.0 door Almere en haar regionale bestuurlijke partners (provincies Utrecht en Noord-Holland en gemeente Amsterdam)</li> <li>▪ De concept structuurvisie Almere 2.0 is gepresenteerd en aangeboden aan de DUO minister Schaalsprong Almere 2030 en de Randstad Urgent programmaminister.</li> <li>▪ De concept structuurvisie Almere 2.0 is gepresenteerd aan lokale en nationale maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de bevolking van Almere.</li> <li>▪ De raden en staten van de regio (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) zijn geïnformeerd door de regionale bestuurlijke DUO-partners van de RAAM projecten gezamenlijk.</li> </ul>

- Rond de structuurvisie zijn regelmatig persberichten uitgegaan, interviews gegeven en worden debatten georganiseerd en exposities gemaakt.
- De pers is actief geïnformeerd middels een perstrip voor hoofdredacteurs.
- De structuurvisie is breed verspreid onder lokale en nationale maatschappelijke organisaties, het lokale en nationale bedrijfsleven, regionale partners en vakgenoten.
- De concept uitvoeringsstrategie is gemaakt in samenwerking met RVOB, Deloitte en Almere
- In RAAM-verband is een maatschappelijk platform opgericht, voorgezeten door de Randstad Urgent ambassadeur de heer G. van Woerkom. Het platform heeft over de te nemen besluiten geadviseerd.
- Er zijn informatieavonden georganiseerd over RAAM.

<b>Vooruitblik bestuurlijke afspraken</b>		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Op schema Ja/nee
Ondertekening van het Integraal Afsprakenkader Almere 2030	31 december 2009	Ja
<b>Te verwachte resultaten</b>		
<p>Na de besluitvorming over de RAAM-brief kan het Integraal Afsprakenkader Almere 2030 worden afgesloten. Daarna kan de uitvoering van de Schaalsprong plaatsvinden.</p> <p>Voor de eerste fase van de uitvoering van de Schaalsprong zullen nog meer gedetailleerde uitvoeringsafspraken worden gemaakt. Daarnaast zal het vervolgproces van de besluitvorming over de langetermijnontwikkeling worden ingericht. Hiervoor zal de rijksstructuurvisie Amsterdam, Almere, Markermeer/IJmeer het kader bieden.</p>		
<b>Relevante ontwikkelingen voor het project</b>		
<p>De opgaven voor het gebied Amsterdam-Almere zijn zeer complex. Er is een sterke samenhang tussen de projecten Schaalsprong Almere, TMIJ, OV SAAL en Schiphol-Lelystad en AGU. Dit schept enerzijds kansen: het ene project heeft meerwaarde voor het andere project. Anderzijds zal een knelpunt in één van de projecten ook in het andere project doorwerken.</p> <p>De beoogde integrale aanpak van de vijf projecten biedt niet alleen de kans om voor het gebied zelf een kwalitatieve schaalsprong te realiseren. Het zal ook zijn effect hebben op de Noordvleugel van de Randstad: enerzijds doordat met de projecten nieuwe hoogwaardige milieus worden toegevoegd, anderzijds doordat waardevolle gebieden elders in de Noordvleugel kunnen worden gespaard.</p> <p>De haalbaarheid van de verstedelijkingsopties van Almere is nog niet verzekerd, gezien de omvang van de noodzakelijke investeringen.</p>		
<b>Wat gaat u (extra) doen om de voortgang van het project te bespoedigen?</b>		
Overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau.		