

**4e Rapportage Comité van Toezicht
Investeringsbudget Landelijk gebied**

**Periode 2007 -2010
Stand van zaken ILG per 31 december 2010**

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Voorwoord | 1 |
| Samenvatting | 2 |
| 1 Beoordeling prestaties | 4 |
| 1.1 Taak CvT ILG | 4 |
| 1.2 Voorgestelde werkwijze | 7 |
| 2 Stand ILG per 1 januari 2011 | 8 |
| 2.1 Totaalbeeld bestedingen | 8 |
| 2.2 Uitputting Groenfonds | 11 |
| 2.3 Algemene bevindingen CvT ILG bij de voortgangsrapportages | 12 |
| 3 Prestaties en bestedingen per operationeel doel | 15 |
| 3.1 Natuur | 16 |
| 3.1.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS) | 16 |
| 3.1.2 Natuur buiten EHS | 18 |
| 3.2 Landbouw | 19 |
| 3.3 Recreatie | 20 |
| 3.4 Landschap..... | 21 |
| 3.5 Bodem, Water, Aandachtsgebieden en Vitaliteit | 22 |
| 4 Grondpositie | 23 |
| 4.1 Algemeen | 23 |
| 4.2 Overzicht grondvoorraad | 24 |
| 4.3 Werkwijze grondbeweging | 28 |
| Bijlage 1: Samenvattend overzicht belangrijkste bevindingen CvT ILG | 31 |
| Bijlage 2: Algemeen kader ILG | 33 |
| Bijlage 3: Chronologie | 36 |
| Bijlage 4: Criteria voor prestatiebeoordeling | 39 |
| Bijlage 5: Verschillen ILG Voortgangsrapportage 2010 | 41 |
| Annex Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie | 43 |

Voorwoord

Voor u ligt de 4e rapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk gebied (CvT ILG). De staatssecretaris van EL&I heeft het CvT ILG verzocht nog in december 2011 een rapportage uit te brengen over de stand van zaken van het ILG op basis van de ingediende voortgangsrapportages over 2010. Met deze rapportage voldoet het CvT ILG aan dit verzoek.

Op 6 oktober 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een samenvatting van de provinciale voortgangsrapportages over 2010 aangeboden aan de Tweede kamer.

W. Veldman (voorzitter)
W. van den Arend
H. Mulder
W. Wijntjes
I. Oomes (secretaris)

Samenvatting

In deze rapportage treft u een overzicht aan van de gerealiseerde prestaties in het kader van het Investeringsbudget landelijk Gebied (ILG) door de provincies tot en met 2010 (hoofdstuk 2 en 3). In het kader van het voorbereiden van de toetsing of prestaties daadwerkelijk zijn geleverd, heeft het CvT ILG de grondpositie in kaart gebracht (hoofdstuk 4). Inzicht in deze positie is van fundamenteel belang voor de uiteindelijke beoordeling van de geleverde prestaties. Daarnaast is deze grondpositie belangrijk voor de zogenaamde “grond voor grond” benadering en om de feitelijke stand van het grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen.

In de annex bij dit rapport is een overzicht opgenomen van de in totaal en per provincie bereikte resultaten met het ILG ten opzichte van de afspraken in de bestuursovereenkomsten. In de annex zijn tevens samenvattende overzichten van de ingediende voortgangsrapportages opgenomen van de ILG prestaties en bestedingen ten laste van de rijksbijdrage, in totaal en voor de provincies afzonderlijk. In de verstrekte overzichten is geen informatie opgenomen over de ingebrachte eigen middelen door provincies en derden. Deze informatie is over het jaar 2010 niet direct voorhanden, omdat de provincies niet verplicht waren deze op te geven. De gegevens omtrent bestedingen zijn feitelijke kasuitgaven, waarop accountantscontrole is toegepast.

De voorlopige bevindingen van het CvT ILG zijn in bijlage 1 kort samengevat met verwijzingen naar de vindplaatsen in de rapportage.

Het in deze rapportage verstrekte cijfermateriaal is gebaseerd op de provinciale opgaven en heeft nog een voorlopig karakter. Er zal nog een aantal correcties moeten plaatsvinden. Ook kan het onderzoek naar de opgegeven prestaties en bijbehorende bestedingen door het CvT ILG nog tot aanpassingen leiden. Daarbij zijn de opgegeven bestedingen ten laste van het rijksbudget gebaseerd op werkelijke uitgaven en niet op de afgesproken normkosten. De in de provinciale voortgangsrapportages opgenomen informatie over verplichtingen en onderhanden werken zullen nog moeten worden onderzocht. In een naar verwachting in 2012 uit te brengen 5e rapportage zal het CvT ILG de definitieve uitkomsten opnemen.

Ongeacht de uitkomsten van de besluitvorming over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur zal het CvT ILG in 2012 een validatie van de geleverde prestaties uitvoeren over de periode 2007 tot en met 2010. Het doel hiervan is om conform de taakopdracht aan partijen een basis te geven voor de afwikkeling van de rijksbijdrage en de verdeling tussen de provincies van de overschotten uit het huidige ILG. Tegelijkertijd kan daarmee een bijdrage worden geleverd aan een transparante startpositie bij de voorbereiding van de voorgenomen wijziging van de WILG. Een bijzonder aandachtspunt zal de grondproblematiek zijn, mede in verband met de toekomstige financiering van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. In 2012 wordt voor elke provincie afzonderlijk door het CvT ILG een rapportage opgesteld, die na hoor en wederhoor aan de staatssecretaris en de betrokken provincie zal worden aangeboden.

1 Beoordeling prestaties

1.1 Taak CvT ILG

Het CvT ILG is ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 24 september 2009.

De werkzaamheden van het CvT ILG hebben geleid tot 3 rapportages:

1e verslag van 20 juni 2010

In de 1e rapportage heeft het CvT ILG de eerste bevindingen en observaties gerapporteerd over de ijkpunten in de bestuursovereenkomsten en de nulmeting op kaart (NOK), de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties, de ontschotting van budgetten en de regievoering in het ILG. Daarbij is een aantal aanbevelingen opgenomen.

2e verslag 16 november 2010

De 2e rapportage betreft de beoordeling van het CvT ILG van de uitgevoerde Mid Term Review (MTR) van het ILG. Daarin is opgemerkt dat het naar de opvatting van het CvT ILG niet goed mogelijk was om beleidsbeslissingen te nemen op grond van het toen beschikbare cijfermateriaal. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over het totaalbeeld van prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2009, de geconstateerde afwijkingen in het kaartmateriaal en is aandacht gevraagd voor de gegevensdefinities. In dat verband heeft het CvT ILG aanbevolen een landelijke gegevensautoriteit te vormen, zodat kan worden verzekerd dat alle betrokkenen in het kader van beleidsvorming en verantwoording gebruik kunnen maken van dezelfde basisinformatie. Ook is gewezen op tekortkomingen in de verstrekking van accountantsverklaringen. In de 2e rapportage is een overzicht opgenomen van de bijdragen in het ILG van provincies en van derden tot en met 2009.

3e rapportage 24 februari 2011

Een 3e rapportage is in nota vorm aan de staatssecretaris van EL&I uitgebracht in het kader van het kabinetsbesluit te komen tot een nieuw bestuurlijk akkoord tussen rijk en provincies, de voorgenomen bezuiniging van € 600 miljoen en de gewenste herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van deze nota was om aan partijen een

handreiking te geven voor een doelmatige en rechtmatige afrekensystematiek van het ILG. Deze nota is aangemerkt als 3e rapportage.

4e verslag

Het CvT ILG heeft in de loop van september 2011 de beschikking gekregen over de voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke provincies. Volgens de bestuursovereenkomsten is de indieningsdatum 1 april van elk jaar. Op 6 oktober 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een tweetal rapportages aan de Tweede kamer toegezonden. Eén rapportage betreft de verantwoording van de staatssecretaris over de voortgang van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aangemerkt als groot project in het kader van de procedureregeling grote projecten van de Tweede kamer. De tweede rapportage over het ILG is informierend en betreft de stand van zaken van het ILG als geheel. Hoewel deze rapportages deels overlappend zijn, is het kenmerkende verschil dat het rijk verantwoordelijk is voor de EHS en dat de provincies (gedeputeerde staten) vanaf 1 januari 2007 op grond van de WILG verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het ILG als geheel.

In een algemeen overleg met de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd het CvT ILG te verzoeken in december een 4e rapportage uit te brengen. Het CvT ILG voldoet met deze rapportage aan dit verzoek met als aantekening dat slechts beperkte tijd beschikbaar is geweest voor een analyse van de prestaties per provincie. In 2012 zal deze analyse worden voortgezet per provincie.

Door het CvT ILG zijn sinds de 3e rapportage de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Globale beoordeling van de voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke provincies;
- Bespreking van de beoordeling met de provincies, met uitzondering van de provincies Noord Brabant, Groningen en Friesland. Voor deze provincies was het om agendatechnische redenen niet mogelijk nog dit jaar een gesprek met het CvT ILG te hebben. Met de provincies Utrecht en Flevoland vinden later in december nog gesprekken plaats;
- Een eerste analyse van de verwervingstaakstelling in het bijzonder van de aard en omvang van de grondmutaties; doel van deze analyse is mede het vaststellen van de overeenstemming van de opgaven van aan- en verkopen tussen de

verschillende participanten (Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Dienst Landelijk Gebied en provincies (DLG), Staatsbosbeheer (SBB) en particuliere terrein beherende organisaties PNB).

Het is de taak van het CvT ILG om de voortgang van de prestaties van de afzonderlijke provincies te beoordelen. Het CvT ILG is met de planning van zijn werkzaamheden er van uitgegaan dat deze beoordeling in 2014 moest zijn afgerond. Het voorliggende onderhandelingsakkoord tussen rijk en provincies betekent een verkorting van de ILG periode van 7 naar 4 jaar. Het akkoord gaat er van uit dat de afgelopen periode van 4 jaar (2007 tot en met 2010) worden afgerekend volgens de methodiek van daadwerkelijk geleverde prestaties. Vanaf het jaar 2011 gelden mogelijk nieuwe afspraken, waarin het prestatiebeginsel geen rol meer speelt.

In het onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat de uit het ILG resterende rijksbijdrage middelen na aftrek van geaccordeerde bestedingen en per 21 oktober 2010 bestaande verplichtingen volgens een vaste verdeelsleutel onder de provincies wordt verdeeld. Dit betekent dat geen onduidelijkheden mogen bestaan over de bestedingen tot en met het jaar 2010. Overigens zal volgens het CvT deze redenering ook gelden bij afrekening per 31 december 2013. Bij het afrekenen zijn in beginsel, gegeven de WILG en het onderhandelingsakkoord, de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties maatgevend. Het CvT wijst op de mogelijke onzekerheden die in de verantwoording kunnen zitten zoals:

- Er is nog niet vastgesteld of gerapporteerde prestaties daadwerkelijk toerekenbaar zijn aan het ILG en in het bijzonder aan de rijksbijdrage. In het gerapporteerde cijfermateriaal zijn meerdere en verschillende inconsistenties vastgesteld;
- In het kader van de mogelijke afrekening in 2012 is het nodig om informatie te hebben over de bestedingen ten laste van het ILG van de provincies en derden. Deze informatie hoefden provincies niet op te geven in de voortgangsrapportage 2010;
- De accountantsverklaringen geven voor de gehele periode van 2007 tot en met 2010 voor een aantal provincies soms aanzienlijke beperkingen in het oordeel. Dit heeft overigens niet tot actie van het Ministerie van EL&I geleid;
- Op de openstaande verplichtingen per 20 Oktober 2010 is geen accountantscontrole toegepast.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de bevindingen van het CvT ILG met verwijzing naar de

vindplaats in dit verslag. Bijlage 2 bevat een beschrijving van het algemene kader van het huidige ILG. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in het ILG sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomsten in december 2006. In bijlage 4 zijn criteria opgenomen om de prestaties te beoordelen. In bijlage 5 zijn de verschillen aangegeven tussen de gegevens in de voortgangsrapportage ILG zoals verzonden naar de Tweede Kamer en de gegevens zoals ze volgens het CvT ILG moeten zijn.

1.2 Voorgestelde werkwijze

in overleg en afstemming met de afzonderlijke provincies zal het CvT ILG per operationeel doel de daadwerkelijk aan de rijksbijdrage van het ILG toerekenbare prestaties vaststellen.

Het CvT ILG zal de gerealiseerde prestaties kwalitatief beoordelen door te inventariseren op basis van welke kwaliteitscriteria de natuurorganisatie de gronden in beheer heeft genomen.

Aan de provincies zal worden gevraagd per operationeel doel inzicht te geven in gerealiseerde prestaties. Het ILG zal op basis van bijlage 4B bij de bestuursovereenkomsten de afgesproken verificatiewerkzaamheden uitvoeren, waaronder visitatie. Aan de provincies zal worden gevraagd afrekenbare doelen zo spoedig mogelijk aan het CvT ILG voor te leggen.

In 2012 zal het CvT ILG voor elke provincie afzonderlijk een rapportage opstellen waarin per operationeel doel de bevindingen bij de gerapporteerde prestaties worden opgenomen. De bevindingen van het CvT ILG zullen in een formele hoor- en wederhoor procedure met de afzonderlijke provincies worden afgestemd. Bij verschil van inzicht tussen CvT ILG en Provincie zal de opvatting van de provincie integraal worden opgenomen.

De rapportage van het CvT ILG per provincie zal tegelijkertijd ter beschikking worden gesteld aan de staatssecretaris van EL&I en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie. In verband met de voorgenomen 'grond voor grond' benadering (onderhandelingsakkoord) zal het CvT ILG in de provinciale rapportages ingaan op de bereikte grondpositie in het kader van het ILG. Na afronding van de rapportages per provincie zal een afsluitende 5e verslag worden uitgebracht.

2 Stand ILG per 1 januari 2011

Het investeringstijdvak van het ILG loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Dat wil zeggen dat inmiddels 4 van de 7 jaren zijn verstreken. Over de stand van zaken wordt jaarlijks onder regie van EL&I een tweetal rapportages opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer:

- Rapportage over het ILG als geheel;
- Afzonderlijke verantwoordingsrapportage over de EHS in het kader van de procedure grote projecten.

In het najaar van 2010 is een zogenaamde Mid Term Review (MTR) uitgebracht over de prestaties en bestedingen tot en met 2009. Op 6 oktober 2011 is door staatssecretaris Bleker de stand van zaken gerapporteerd over de periode 2007 tot en met 2010.

2.1 Totaalbeeld bestedingen

Van de bestedingen ten laste van het ILG tot en met 2010 kan het volgende overzicht worden gegeven:

Bedragen x € 1.000

| | Bestedingen | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | BO | Realisatie | Onbested |
| | | t/m 2010 | 2011 -2013 |
| | € | € | € |
| Totaal beschikbaar | 4.151.419 | 2.016.448 | 2.134.971 |
| PNB/POP/BBL | -432.699 | -161.014 | -271.685 |
| Totaal via ILG | 3.718.720 | 1.855.434 | 1.863.286 |

NB: in de tabel zijn de bestedingen t/m 2010 opgenomen voor € 2.016 miljoen. In de voortgangsrapportage ILG 2010, die aan de Tweede Kamer is aangeboden d.d. 6 oktober 2011 zijn als totale bestedingen tot en met 2010 opgenomen € 2.014 miljoen. Dit is inclusief de PNB-leningen (particulier natuurbeheer) voor overgedragen gronden die ten gunste van het ILG worden gebracht. Het verschil van € 2 miljoen betreft de uitgaven voor beheer, die voor een te laag bedrag in de rapportage aan de Tweede Kamer is opgenomen. Volgens het CvT ILG zijn de totale bestedingen voor beheer € 419,9. In de voortgangsrapportage ILG 2010 is opgenomen € 417,9 (zie bijlage 5)

De bestedingen betreffen de uitgaven gedaan door DLG, DR en de provincies, die ten laste van de rijksbijdragen zijn gekomen. In deze cijfers zijn geen verplichtingen opgenomen.

Uit het totaal beeld kan worden afgeleid dat ongeveer de helft van het beschikbare budget is besteed. Dat betekent een achterstand op de verwachtingen van ca € 260 miljoen tot en met 2010. Ook de inzet van PNB middelen heeft achterstand. De reden is dat aanzienlijk minder gronden zijn overgedragen aan terreinbeherende organisaties. De bovenstaande cijfers betreffen de opgaven van de provincies. Beoordeling van de onderliggende prestaties door het CvT ILG kunnen er toe leiden dat de aan het ILG toerekenbare bestedingen neerwaarts worden bijgesteld.

Het beeld per operationeel doel op kasbasis is als volgt:

| Onderdeel ILG | BO x € 1.000 | Realisatie x € 1.000 | Restant | |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | x € 1.000 | % |
| EHS | 2.123.778 | 1.305.066 | 818.712 | 38,55% |
| Buiten EHS | 452.895 | 118.901 | 333.994 | 73,75% |
| Landbouw | 184.360 | 113.575 | 70.785 | 38,39% |
| Recreatie | 546.820 | 193.937 | 352.883 | 64,53% |
| Landschap | 126.978 | 97.790 | 29.188 | 22,99% |
| Bodem | 5.250 | 1.277 | 3.973 | 75,68% |
| Water | 129.442 | 13.922 | 115.520 | 89,24% |
| Aandachtsgebieden | 571.896 | 169.016 | 402.880 | 70,45% |
| Vitaliteit | 10.000 | 2.964 | 7.036 | 70,36% |
| Totaal | 4.151.419 | 2.016.448 | 2.134.971 | 51,43% |

Uit het bestedingsoverzicht kan worden afgeleid dat op een aantal onderdelen van het ILG sprake is van substantiële overbesteding. Dit geldt voor EHS, Landbouw en Landschap.

Onderbesteding doet zich voor bij de Natuur buiten de EHS, Recreatie, Bodem, Water, Aandachtsgebieden (reconstructie) en Vitaliteit.

In de annex bij dit rapport zijn zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke provincies overzichten opgenomen van de gerapporteerde cumulatieve prestaties als de uitputting van de rijksbijdrage per onderdeel van het ILG. In het totaaloverzicht zijn niet de bijdragen opgenomen die ten laste zijn gekomen van de provincies en van derden. De gegevens hierover zijn, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomsten, alleen verstrekt tot en met 2009. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk een totaaloverzicht te geven van het ILG.

Het cijfermateriaal is gebaseerd op de opgaven van de afzonderlijke provincies in de voortgangsrapportages over het jaar 2010. De opgaven van de gerealiseerde prestaties zullen nog worden gevalideerd. De validatie kan invloed hebben op de ten laste van het ILG gebrachte bestedingen. Er kan daarom nog niet worden gesproken van betrouwbare cijfers ten behoeve van een eventuele afrekening per 1 januari 2011.

Bij het totaalbeeld heeft het Cvt ILG de volgende constatering:

1. Volgens de voortgangsrapportages is de taakstelling om ruim 20.000 hectare nieuwe natuur te verwerven voor bijna 80% gerealiseerd. In de bestuursovereenkomsten is een budget vastgesteld voor deze verwerving van €600 miljoen. De opgegeven bestedingen bedragen ca €716 miljoen. Daarnaast is nog 2.000 ha aangekocht voor bos- en natuurterreinen. Maximaal mag landelijk € 35 mln. worden besteed aan aankoop hectares voor bos- en natuurterreinen.
2. De inzet van ruilgronden uit het BBL bezit beperkt is geweest. In de afgelopen periode is ongeveer 17% van de beschikbare gronden ingezet.
3. In totaal is in de afgelopen 4 jaar ca. 7.000 hectare overgedragen aan terreinbeheerders.
4. De volledige inrichting van EHS gronden is sterk achtergebleven bij de ambities. Het doel was om de huidige investeringsperiode bijna 66.000 ha nieuwe natuur in te richten. Daarvan is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd.
5. De prestaties in het kader van beheer voor alle onderdelen van het ILG lijken op orde. Het beschikbare budget laat een forse onderscheiding zien. Het afgesproken budget bedraagt bijna € 950 miljoen. De opgegeven bestedingen zijn ca €416 miljoen.
6. De Ecologische verbindingzones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn niet gerealiseerd.
7. De beoogde verbetering van de milieukwaliteit in het kader van de EHS en de Vogel en Habitatrichtlijn is in het geheel niet bereikt. Het totaal beschikbare budget voor Natuur buiten de EHS is € 453 miljoen. Hiervan is tot en met 2010 € 119 miljoen besteed. Daarbij de besteding zeer hoog in relatie tot de gerealiseerde prestaties.
8. Het onderdeel Landbouw laat achterlopende prestaties zien, bij hogere kosten.
9. Recreatie is op alle onderdelen met uitzondering van het beheer achtergebleven bij de afgesproken prestaties. Het beschikbare budget is bijna € 547 miljoen. Hiervan is tot en met 2010€ 194 miljoen besteed.

10. Landschap lijkt vrijwel over hele linie op orde en loopt wat betreft de prestaties voor op de gemaakte afspraken. Op de onderdelen Bodem en Water zijn vrijwel geen prestaties gerealiseerd. Het beschikbare budget is grotendeels nog beschikbaar.
11. Voor de aandachtsgebieden zijn weinig prestaties gerapporteerd. Van het beschikbare budget van € 572 miljoen is nog € 169 miljoen beschikbaar.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het ILG succesvol is geweest op de onderdelen Verwerving (EHS), Beheer (bij alle onderdelen) en Landschap. Voor het grootste deel van het ILG dient er nog het één en ander te worden gedaan om de prestaties (tijdig) te realiseren.

2.2 Uitputting Groenfonds

De bevoorschotting van de provincies in het kader van het ILG verloopt via het Groenfonds. De provincies houden een bankrekening aan, waarop het ministerie van EL&I (voormalig LNV) jaarlijks een evenredig deel van het beschikbare budget als voorschot stort. De provincies zijn vrij deze bedragen op te nemen ten behoeve van het doen van bestedingen ten laste van het ILG. Per 31 december 2010 is het nog opneembare saldo van alle provincies gezamenlijk ruim €240 miljoen.

| Nationaal Groenfonds ILG | bedragen x € 1.000 | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Totaal provincies | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tm. 2010 |
| | | | | | |
| Saldo 1 januari | 0 | 195.580 | 285.986 | 249.977 | |
| Ontvangen voorschotten LNV | 439.201 | 498.177 | 427.940 | 472.265 | 1.837.583 |
| Ontvangen rente -/- kosten | 9.344 | 11.992 | 6.400 | 1.571 | 29.307 |
| Stortingen provincies | 10.720 | 1.714 | 0 | 0 | 12.434 |
| Onttrekkingen ILG | 263.685 | 421.477 | 470.349 | 483.273 | 1.638.784 |
| Saldo 31 december | 195.580 | 285.986 | 249.977 | 240.540 | |

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de provincies tot en met 2010 € 1,86 miljard ILG hebben besteed. De onttrekkingen uit het Groenfonds bedragen € 1,64 miljard, zodat de provincies uit andere middelen ruim €220 miljoen hebben gefinancierd. De in de voortgangsrapportages opgenomen bestedingen komen vrijwel overeen met de verstrekte voorschotten van EL&I.

Vastgesteld moet nog worden hoe de provinciale saldi bij het Groenfonds worden afgewikkeld.

2.3 Algemene bevindingen CvT ILG bij de voortgangsrapportages

1. Goed rentmeesterschap laat zich niet dwingen. Het CvT ILG wijst er op dat de provincies onvoldoende tijd en ruimte hebben gekregen om de afspraken uit de bestuursovereenkomsten na te kunnen komen. Het ruimtelijk beleid vraagt tijd, vanwege het grote aantal belangen van individuele burgers, instellingen en bedrijven, die zich bij de uitvoering manifesteren. Daarin ligt een belangrijke oorzaak van het complexe en omvangrijke karakter van de inrichting van het landelijk gebied. De provincies hebben er op vertrouwd dat deze eerste plan periode zou worden gevolgd door een tweede periode van 2014 tot en met 2020. Processen in het landelijk gebied vragen in de praktijk veel tijd. Daarbij zijn de lopende processen en bereikte resultaten grotendeels een gevolg van in het verleden onder vroegere Landinrichtingswet gestarte projecten. Met de huidige stelselwijziging vereist dit bijzondere zorg van de overheden gezamenlijk.

2. Provincies en rijk hebben de afgelopen ILG periode regelmatig overlegd, maar een passend podium om te laten zien wat er allemaal is gerealiseerd, ontbrak. De aandacht is volledig gelegd op de macroproblematiek van beschikbare middelen. Afstemmingen van het rijk met de afzonderlijke provincies over prestatieproblemen en lokale kostenvragen hebben daardoor geen aandacht gehad. Ook op het niveau van beleidsvelden en operationele doelen is geen passende voorziening geweest om in gezamenlijk overleg tot visievorming en noodzakelijke bijstellingen te komen. Tevens heeft het CTV ILG in gesprekken met provincies moeten constateren dat de gebiedsprocessen na 20/10/20 10 voor een groot deel tot een "standstill" zijn gekomen. Het ILG ziet deze tekorten als een belangrijke verklaring voor het achterblijven van resultaten.

3. Vastgesteld kan worden dat de activiteiten in het kader van het ILG voor het overgrote deel zijn uitgevoerd onder leiding of met ondersteuning door de Dienst Uitvoering Landelijk Gebied (verwerving en inrichting) en de Dienst Regelingen (beheer). Beide organisaties vervulden deze functie ook voor 2007. Vanaf 2007 zijn de provincies de opdrachtgever geworden voor deze diensten. Voor het slagen van het toekomstig gebiedsgerichte beleid zijn deze organisaties van groot belang, omdat in deze organisaties de kennis en informatie is opgeslagen.

4. Met de introductie van de WILG is met ingang van 1 januari 2007 de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het gebiedsgerichte beleid in Nederland al

gedecentraliseerd naar de provincies. De huidige discussie in vervolg op het regeerakkoord betreft daarom in eerste instantie de financieringswijze. Het huidige ILG is een zogenaamde specifieke uitkering in de zin van de Financiële verhoudingswet. Belangrijke kenmerken (in het kader van het ILG) hiervan zijn dat sprake is van een doeluitkering, dat wil zeggen dat de middelen niet aan andere dan de afgesproken doelen mogen worden besteed, dat na een periode van 7 jaar op gecontroleerde wijze moet worden afgerekend en verantwoording moet worden afgelegd over de wijze van besteding binnen de gestelde voorwaarden. De wens is nu de toekomstige middelen (met name voor het beheer) aan de provincies te verstrekken via een algemene uitkering uit het Provinciefonds waaraan geen rekening- en verantwoordingseisen zijn gesteld. Voor de afrekening van de resterende middelen uit het huidige ILG zijn in het onderhandelingsakkoord afspraken gemaakt.

5. Het CvT ILG gaat bij de beoordeling van de voortgang van de prestaties uit van de huidige WILG en bijbehorende regelingen en afspraken. Zolang de wet niet is gewijzigd blijft naar de opvatting van het CvT ILG de WILG leidend. Het Regeerakkoord en het mede daarop gebaseerde onderhandelingsakkoord vormen een belangrijk politiek gegeven, maar veranderen niet de rechten en verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Verwacht wordt dat de gehele parlementaire behandeling van zowel de ontwerp Natuurwet als de beoogde wijziging van de WILG een groot deel van 2012 in beslag zal nemen. Het CvT ILG geeft daarom in overweging duidelijkheid te geven aan alle betrokken partijen, dat de WILG en de bestuursovereenkomsten met de daarin gemaakte afspraken onverminderd van kracht blijven.

6. Artikel 7 lid 3 van de WILG geeft aan dat rijk en provincies in het jaar 2011 overleggen aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget of wijziging van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden in 2011.

7. De keuze destijds voor een programmaperiode van 7 jaar van 2007 tot en met 2013 heeft als bewust gekozen voordeel dat de looptijd overeenkomt met belangrijke parallelle Europese programma's voor de structuurfondsen, zoals het ELFPO, EFRO, ESF en het GLB. ILG gelden zijn de afgelopen jaren mede ingezet om cofinanciering uit de structuurfondsen (in het bijzonder ELFPO) mogelijk te maken. Bij beëindiging van het ILG beleid, vraagt de aanspraak op deze Europese gelden en de rechtmatige besteding hiervan bijzondere aandacht.

8. In een brief van de staatssecretaris aan de natuurbeherende organisaties is meegedeeld dat PNB leningen voorlopig worden opgeschort. Het is niet duidelijk hoe hieraan uitvoering wordt gegeven.

9. In verband met de door het rijk ingeboekte bezuiniging is door de staatssecretaris bij brief aan de provincies meegedeeld dat de afgesproken stortingen in het Groenfonds voor 2012 en 2013 deels worden verschoven naar de jaren 2014 tot en met 2016. Het CvT ILG vraagt aandacht voor de afwikkeling van de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen in het jaar 2011. Het jaar 2011 valt in principe binnen het onderhandelingsakkoord. Echter, de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen zijn gebaseerd op de oude ILG-situatie. De voorschotten zijn in 2011 uitbetaald door het ministerie van EL&I conform de ILG systematiek. Het is dan ook van belang om te bepalen op welke wijze de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen wordt afgehandeld.

10. De voortgangsrapportages van de provincies over 2010 zijn in september 2011 beschikbaar gekomen. Volgens de bestuursovereenkomsten moesten deze rapportages uiterlijk 1 april 2011 worden ingeleverd. Er is daarom nog weinig tijd geweest voor analyse. De vertraging, die door rijk en provincies gezamenlijk is overeengekomen, heeft mede als gevolg dat de voortgangsrapportages geen rol hebben kunnen spelen bij de totstandkoming van het onderhandelingsakkoord.

3 Prestaties en bestedingen per operationeel doel

Het CvT ILG heeft een totaaloverzicht gemaakt van de prestaties en bijdragen. In dit totaaloverzicht zijn de overeengekomen prestaties en bijdragen volgens de Bestuursovereenkomsten opgenomen inclusief de wijzigingen 2007 tot en met 2010. Tevens zijn de gerealiseerde prestaties en bestede bijdragen over de periode 2007 tot en met 2010 volgens de door de accountant gewaarmerkte voortgangsrapportages verwerkt. Hierbij is geen rekening gehouden met het onderhanden werk, omdat in de voortgangsrapportage de status van het onderhanden werk niet is vermeld. Tevens bestaat de indruk dat provincies verschillende interpretaties aan het onderhanden werk geven. Voor het volledige inzicht is het overigens wel van belang om het onderhanden werk mee te nemen.

Het CvT ILG heeft een analyse op dit totaaloverzicht uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verwerving van de grond goed op schema ligt. De inrichting loopt ogenschijnlijk ver achter, maar hierbij dient de onderhanden werkpositie bijgeteld te worden. Echter, de status van het onderhanden werk blijkt niet duidelijk uit de voortgangsrapportages. Ook uit de bestedingen valt niet direct af te leiden hoe ver provincies met het onderhanden werk zijn. Hierdoor is het lastig om een beeld te vormen van de inrichtingssituatie.

Het beheer lijkt goed op schema te liggen. Maar of de hectares, die zijn verantwoord onder beheer voldoen aan de doelstellingen van het ILG, zou nader onderzocht moeten worden.

De ILG prestaties voor landschap zijn bijna gerealiseerd. Alleen het inrichten van het landschap is nog niet klaar, hoewel de toegekende rijksbijdrage al is besteed. Wellicht kunnen de niet benutte gelden voor de reeds gerealiseerde prestaties Veenweidegebied, Overig natuur en Vitaliteit worden gebruikt om de inrichting van het landschap af te maken.

Het merendeel van de andere ILG prestaties eind 2010 is voor minder dan de helft gerealiseerd. De vraag is dan ook of het zinvol is deze prestaties af te maken of hiermee te stoppen. Dit hangt ook samen met de gelden die er reeds door partijen zijn ingestopt en de gelden die nog uitgegeven moeten worden om de prestatie af te maken volgens de ILG doelstellingen. Per prestatie zal wellicht deze keus gemaakt moeten worden. Tevens geeft het CvT ILG in overweging mee om bij deze keuze het nut en de noodzaak van het realiseren van de prestatie mee te wegen.

3.1 Natuur

3.1.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS)

De taakstelling voor natuur is verdeeld in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en natuur buiten EHS.

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 20.734 | 16.158 | 78% | 599.836 | 715.970 | 119% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.080 | 0% |
| ruilgrond | HA | 0 | 7.427 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 2.031 | 0% | 0 | 3.469 | 0% |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 17.546 | 3.054 | 17% | 0 | 0 | 0% |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 7.018 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Inrichting | HA | 65.781 | 14.252 | 22% | 468.230 | 158.632 | 34% |
| Beheer | HA | 328.721 | 283.915 | 86% | 942.452 | 415.982 | 44% |
| Veenweidegebied | HA | 51.000 | 88.010 | 173% | 7.960 | 4.068 | 51% |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | 0% |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 36 | 6 | 17% | 105.300 | 4.865 | 5% |
| Totaal Euro | € | | | | 2.123.778 | 1.305.066 | 61% |

Verwerven nieuwe EHS

De verwerving van de gronden EHS lijkt voor een groot deel klaar te zijn. Er is 78% van de te behalen prestaties gerealiseerd. Echter, in hoeverre de gronden binnen de huidige begrenzings EHS liggen, is nog niet bekend. De overeengekomen rijksbijdrage voor de verwerving van de EHS is (nagenoeg) geheel besteed door de provincies. Er is dus geen ILG-budget meer om de resterende gronden te verwerven. De meeste provincies hebben gepresteerd in lijn met het landelijke beeld. De provincies Friesland, Utrecht en Noord Holland blijven duidelijk achter.

De afgesproken prestatie voor het ruilen van de gronden van het BBL-bezit per 1-1-2007 voor het realiseren van de nieuwe EHS loopt ver achter. Slechts 17% is gerealiseerd. De vraag is of de afgesproken prestatie nieuwe EHS, ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 gestand moet blijven. Deze prestatie

kan ook worden gezien als een middel om het doel, het realiseren van de nieuwe EHS, te bereiken. Het lijkt erop dat de bestaande voorraad ruilgrond per 1-1-2007 niet goed uitruikbaar is, want de provincies hebben andere ruilgronden gekocht. De provincies Friesland, Overijssel en Zeeland presteren ruim boven het landelijk gemiddelde.

De provincies hebben in totaal ca. 7.400 hectare aan nieuwe ruilgrond verworven. Indien de ruilgrond voor de verwerving van de nieuwe EHS wordt opgeteld bij de verworven hectares nieuwe EHS, dan is ruimschoots voldaan aan de prestatie Verwerving nieuwe EHS, zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst.

In het kader van het extra ter beschikking gestelde budget van €35 miljoen voor de aankoop van bos- en natuurterreinen is ruim 2.000 ha verworven. Van het beschikbare budget is bijna € 3,5 miljoen besteed.

De provincies hebben tot en met 2010 7.000 hectare grond overgedragen aan terreinbeheerders. Deze gronden zijn grotendeels ingericht. Hiervoor is geen prestatieafspraken gemaakt. Opgemerkt kan worden dat minder dan een derde van de verkregen gronden is overgedragen, zodat hier sprake is van een achterstand.

Indien de afgesproken prestaties voor verwerven nieuwe EHS en nieuwe EHS ruilen BBL bezit per 1-1-2007, bij elkaar worden geteld en worden afgezet tegen de gerealiseerde prestaties inzake aankopen en ruilen van grond, blijkt dat ca. 75% is gerealiseerd.

Inrichten nieuwe EHS

De prestatie Inrichten nieuwe EHS loopt aanzienlijk achter. Er is 22% van de afgesproken prestaties gerealiseerd. Positieve uitzonderingen zijn Friesland Noord Holland en Flevoland. Volgens de voortgangsrapportages 2010 is ca. 40% onderhanden.

Van de rijksbijdragen is 34% besteed. Dit zijn zowel bestedingen voor de gerealiseerde inrichting als voor de inrichting die nog onderhanden is. Het is onduidelijk in hoeverre het onderhandenwerk klaar is. Dat blijkt ook niet uit de bestede middelen. Hiervoor zal nader onderzoek moeten worden verricht.

In de bestuursovereenkomsten is afgesproken dat bijna 66.000 ha grond in het kader van de EHS zou moeten zijn ingericht tot en met 2013. Hiervan is volgens de opgaven ruim 14.00 gerealiseerd.

De achterstand bedraagt daarom ca 52.000 ha.

Beheer EHS

De prestaties bij Beheer EHS zijn een momentopname en kunnen niet worden gerelateerd aan de bestedingen. De prestaties zijn hectares waarvoor meerjarige contracten zijn afgesloten. De gerealiseerde bestedingen gaan over de afgelopen vierjaar. Nader onderzoek is nodig om te zien of de prestaties zijn gerealiseerd en in hoeverre het de overeengekomen bijdrage is benut. De opgegeven prestaties beheer zijn voor alle provincies boven de gemaakte afspraken. Daarentegen zijn de bestedingen over de afgelopen 4 jaren aanzienlijk lager dan verwacht.

Veenweidegebieden

De afgesproken prestatie voor de Veenweidegebieden is ruimschoots gehaald. Dit geldt voor alle betrokken provincies (Zuid Holland, Noord Holland en Limburg). De overeengekomen rijksbijdrage is voor 51% gebruikt. Deze prestatie zou nader beoordeeld en definitief afgerekend kunnen worden.

EVZ's en knelpunten EHS

De ecologische verbindingzones (EVZ's) zijn nauwelijks gerealiseerd. Voor het realiseren van de EVZ's is destijds ook geen rijksbudget toegekend.

Van de 36 knelpunten EHS zijn volgens opgave slechts 6 gerealiseerd. Van het beschikbare budget van ca € 105 miljoen is ca. €4 miljoen besteed.

3.1.2 Natuur buiten EHS

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--------------------------|----------|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| | | Bedragen x € 1.000 | | | | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | Cum. Tm 2010 | | Cum. Tm 2010 | | | |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| EHS/VHR | HA | 98.230 | 1.223 | 1% | 255.480 | 60.197 | 24% |
| EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| (aantal) | AANT | 126 | 74 | 59% | 30.761 | 15.846 | 52% |
| Soortenbescherming | AANT | 84 | 43 | 51% | 17.224 | 5.525 | 32% |
| Westerschelde | HA | 600 | 535 | 89% | 138.050 | 33.501 | 24% |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 59.958 | 58.216 | 97% | 0 | 0 | 0% |
| Overig natuur | AANT | 39 | 41 | 105% | 11.380 | 3.832 | 34% |
| Totaal Euro | € | | | | 452.895 | 118.901 | 26% |

Milieukwaliteit EHS/VHR

Van de afgesproken prestatie milieukwaliteit EHS/VHR is nagenoeg niets gerealiseerd. Daarentegen is ca. 24% van het beschikbare budget van ca. €255 miljoen, te weten ca. €60 miljoen besteed. Alleen de provincies Gelderland en Zeeland laten prestaties zien.

Nationale parken en soortenbescherming

De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen behoorlijk op schema. Ook de besteding van de rijksmiddelen ligt in de lijn met de realisatie van de prestaties.

Westerschelde

Het gaat hierbij om realisatie van de projecten Westerduinen, buitendijkse projecten, waaronder Perkpolder, uitbreiding van het Zwin en voorbereiding De verwerving van gronden voor de Westerschelde is voor 89% gerealiseerd, waarbij 24% van de overeengekomen rijksbijdrage is besteed.

Natuurbeheer buiten EHS

De prestaties voor natuurbeheer buiten EHS zijn nagenoeg gerealiseerd. Alleen de provincie Gelderland blijft achter. Om deze prestatie eventueel definitief afte kunnen rekenen, is nader inzicht in de beheersystematiek nodig.

Overig natuur

Bij overig natuur is het afgesproken prestatieniveau als geheel gerealiseerd en is 34% van de rijksbijdragen benut. De provincies Groningen, Zuid Holland en Noord Holland zijn daarbij achtergebleven. Deze prestatie kan definitief worden afgerekend. Er resteert nog ca. € 7 mln. aan niet bestede rijksbijdragen waarvan mogelijk een deel voor andere ILG-doelen kan worden ingezet.

3.2 Landbouw

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---------------------|----------|--------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | | Bedragen x € 1.000 | | | | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | Cum. Tm 2010 | | | Cum. Tm 2010 | | |
| | | PE | PE | % | € | € | % |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 143.369 | 68.655 | 48% | 100.310 | 84.346 | 84% |
| Overig landbouw | HA | 800 | 215 | 27% | 74.090 | 26.967 | 36% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 42 | 21 | 50% | 9.960 | 2.262 | 23% |
| Totaal Euro | € | | | | 184.360 | 113.575 | 62% |

De prestatie voor de inrichting van de landbouw en de prestatie voor duurzaam ondernemen lopen licht achter zowel in totaal als bij vrijwel alle provincies. Bij inrichting hebben de provincies Groningen en Gelderland meer gepresteerd dan overeengekomen. Tevens is ca. 34% in onderhanden. Voor het inrichten van de landbouw is reeds 84% van het budget besteed. Dit is inclusief de besteding van de onderhandenwerk hectares. In hoeverre het restant van het budget voldoende is om de inrichting volledig te realiseren, is nog niet bekend.

Bij de prestatie duurzaam ondernemen is slechts 1/4 van het budget gebruikt om de helft van de prestatie realiseren. Wellicht kan het niet benutte budget worden ingezet voor de inrichting.

De prestatie voor overig landbouw loopt achter. Er is slechts 27% gerealiseerd, waarbij 36% van het budget is benut.

3.3 Recreatie

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 3.754 | 1.607 | 43% | 316.040 | 141.960 | 45% |
| Ruilen Rods | HA | 3.577 | 1.163 | 33% | 0 | 0 | 0% |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 1.015 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 103 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | 0% |
| Inrichten | HA | 2.064 | 434 | 21% | 38.410 | 7.913 | 21% |
| groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 4.210 | 1.036 | 25% | 99.440 | 24.130 | 24% |
| groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 468 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 133.713 | 158.861 | 119% | 0 | 0 | 0% |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | 0% | 27.800 | 9.988 | 36% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 144 | 84 | 58% | 39.230 | 9.946 | 25% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 2.677 | 1.721 | 64% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 546.820 | 193.937 | 35% |

De prestaties voor de verwerving en inrichting van de recreatie om de stad lopen achter. De bestedingen lopen redelijk in lijn met de gerealiseerde prestaties. Alleen de provincie Gelderland heeft de verwervingsdoelstelling gehaald. De inrichtingsdoelstelling is met alleen in Noord Holland

gerealiseerd. Voor het Groene hart zijn geen prestaties gerapporteerd.

De prestatie beheer is volledig gerealiseerd.

De prestaties landelijke routenetwerken liggen goed op schema (ca. 60%), terwijl de besteding van het rijksbudget ca. 1/4 bedraagt.

3.4 Landschap

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--------------------|----------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| | | | | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | | | Cum. Tm 2010 | |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 2.946 | 1.706 | 58% | 40.660 | 39.928 | 98% |
| Inrichten | KM | 2.403 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 7.909 | 10.610 | 134% | 0 | 0 | 0% |
| Overig landschap | HA | 0 | 512 | 100% | 86.318 | 57.862 | 67% |
| Overig landschap | AANT | 12 | 69 | 575% | | | |
| Overig landschap | OPP | 16 | 3 | 19% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 126.978 | 97.790 | 77% |

De inrichting landschap voor de hectares ligt behoorlijk op schema. Echter, de toegekende rijksbijdrage is al volledig besteed. Om de resterende 40% van de prestatie te realiseren, zullen de provincies eigen middelen of middelen van derden moeten gebruiken.

De prestaties beheer landschap en overig landschap inzake de hectares en aantallen zijn volledig gerealiseerd. Deze prestaties kunnen definitief afgerekend worden.

3.5 Bodem, Water, Aandachtsgebieden en Vitaliteit

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|
| | | Bedragen x € 1.000 | | | | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 49 | 17 | 35% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.250 | 1.277 | 24% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 83 | 28 | 34% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.442 | 13.922 | 11% |
| 7 Aandachtsgebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 57.931 | 8.006 | 14% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1.336 | 587 | 44% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 284 | 109.900 | 38697% | | | |
| Totaal km | KM | 336 | 55 | 16% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 571.896 | 169.016 | 30% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 34 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.000 | 2.964 | 30% |

Bij Bodem is 35% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 24% zijn. Bij

Water is 34% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 11% zijn.

Ten behoeve van de Aandachtsgebieden is ca. € 170 miljoen besteed (30%). De gerealiseerde prestaties lopen fors achter bij alle betrokken provincies.

Het onderdeel Vitaliteit is gerealiseerd en kan definitief worden afgerekend. Er is ca. 30% van het beschikbare budget gebruikt. Wellicht kan het resterende deel voor andere ILG-doelen worden ingezet.

Samenvattend kan worden gezegd dat er diverse prestaties zijn, die nagenoeg geheel zijn gerealiseerd. Deze prestaties kunnen inhoudelijk worden beoordeeld en definitief worden afgerekend. Nadat de afrekening is bepaald, wordt duidelijk in hoeverre er onbenut budget is, dat mogelijk voor andere ILG-doelen kan worden ingezet, zodat ook prestaties waar nu ogenschijnlijk een tekort op bestaat, kunnen worden gerealiseerd.

4 Grondpositie

4.1 Algemeen

Het CvT ILG heeft de grondpositie per 1 januari 2011 van ILG oud en ILG nieuw in beeld gebracht. Deze grondpositie is belangrijk voor de “grond voor grond” benadering, om de feitelijke stand van het grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen en om de prestaties te valideren.

De beschikbaarheid van grond is bepalend voor de mogelijkheden van natuurontwikkeling, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Bij de start van het Investeringsbudget per 1 januari 2007 is door het op dat moment aanwezige rijksbezit van gronden aan de provincies ter beschikking gesteld als ruilinstrument. Deze gronden, die over geheel Nederland liggen verspreid, kunnen worden ingezet om door verkoop of ruiling nieuwe gronden te verwerven die binnen de begrensde EHS liggen ofwel een betere uitgangspositie als ruilgrond bieden.

De gronden zijn eigendom van het rijk en worden beheerd door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De groundbank faciliteit wordt aangeduid als “BBL-bezit”. Deze gronden zijn ook aangeduid als ‘ILG oud’ ter onderscheiding van het overige grondbezit van BBL ten behoeve van andere opdrachtgevers. Het BBL bezit is een zogenaamd ‘revolving fund’, dat wil zeggen dat bij verkoop of ruiling de tegenwaarde wordt gestort bij BBL. Hier geldt daarmee het principe ; geld voor grond’ en ‘grond voor geld’. Het BBL bezit is daarom geen eigendom van de provincies. Als in het kader van het ILG BBL bezit wordt verkocht, zal de tegenwaarde ten laste komen van het ILG en worden afgestort bij BBL.

Naast de inzet van BBL-bezit zijn ten laste van het ILG gronden gekocht voor nieuwe natuur. Een deel van deze gronden is gelegen binnen de bestaande EHS begrenzings en een deel is aangekocht als ruilgrond. In het geval van verkoop van de ruilgronden wordt de opbrengst weer toegevoegd aan het ILG. Deze gronden worden aangeduid als ‘ILG nieuw’. ILG nieuw wordt gefinancierd met de ter beschikking gestelde ILG kasstromen vanaf 1 januari 2007.

Er zijn daarmee twee soorten ruilgrond:

- a. Door het rijk beschikbaar gestelde gronden uit het BBL bezit (ILG oud);
- b. Ten laste van het ILG aangekochte gronden buiten de geldende EHS begrenzing.

Zowel 'ILG oud' als 'ILG nieuw' worden geregistreerd door BBL en in de jaarverslagen van BBL als één geheel opgenomen. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.

4.2 Overzicht grondvoorraad

Van de mutaties in het BBL bezit ten behoeve van het ILG kan eveneens gebaseerd op de opgave van BBL het volgende overzicht worden gegeven in geld.

| | 31-12-2007x X € 1.000 | 31-12-2008 x € 1.000 | 31-12-2009 x € 1.000 | 31-12-2010 x € 1.000 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beginstand | 1.041.084 | 1.084.794 | 1.163.591 | 1.364.204 |
| Verwervingen | 213.362 | 261.286 | 493.928 | 417.684 |
| Vervreemdingen | -178.236 | -191.176 | -298.383 | -285.428 |
| Resultaten | | 542 | -2.310 | -8.752 |
| Correcties | | | | 21.760 |
| Perceeloverboeking | 8.584 | 8.145 | 7.378 | -35.843 |
| Eindstand | 1.084.794 | 1.163.591 | 1.364.204 | 1.473.625 |

De hierboven vermelde bedragen zijn de (historische) aankoopkosten.

De mutaties in het BBL bezit in geld per provincie, gebaseerd op de jaarverslagen van BBL, zijn als volgt:

| Provincie Waarde | 1-1-2007 x€1.000 | 31-12-2007 x€1.000 | 31-12-2008 x€1.000 | 31-12-2009 x€1.000 | 31-12-2010 x€1.000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Groningen | 48.101 | 43.293 | 40.112 | 32.995 | 34.261 |
| Friesland | 48.009 | 43.877 | 50.865 | 76.210 | 84.247 |
| Drenthe | 55.509 | 60.345 | 54.276 | 56.249 | 59.966 |
| Overijssel | 113.606 | 122.496 | 133.709 | 151.718 | 184.601 |
| Gelderland | 98.941 | 103.141 | 120.783 | 132.670 | 143.920 |
| Utrecht | 75.415 | 70.693 | 75.441 | 96.789 | 121.966 |
| Noord-Holland | 118.157 | 121.553 | 119.401 | 139.588 | 122.262 |
| Flevoland | 0 | 0 | 3.607 | 8.727 | 18.859 |
| Zuid-Holland | 275.445 | 286.727 | 293.926 | 320.888 | 360.237 |
| Zeeland | 50.117 | 52.912 | 65.998 | 81.910 | 74.272 |
| Noord-Brabant | 105.651 | 120.100 | 127.150 | 164.067 | 160.891 |
| Limburg | 52.132 | 59.657 | 78.323 | 102.393 | 108.144 |
| Totaal | 1.041.083 | 1.084.794 | 1.163.591 | 1.364.204 | 1.473.626 |

In hectares zijn de mutaties als volgt:

| Provincie | 1-1-2007 | 31-12-2007 | 31-12-2008 | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grondhoeveelheid | HA | HA | HA | HA | HA |
| Groningen | 2.470 | 2.438 | 2.031 | 1.515 | 1.584 |
| Friesland | 2.284 | 2.130 | 1.838 | 1.977 | 2.432 |
| Drenthe | 2.932 | 2.962 | 2.461 | 2.312 | 2.331 |
| Overijssel | 3.471 | 3.492 | 3.499 | 3.425 | 3.739 |
| Gelderland | 2.865 | 3.061 | 3.155 | 2.980 | 2.914 |
| Utrecht | 1.521 | 1.466 | 1.310 | 1.806 | 2.050 |
| Noord-Holland | 2.693 | 2.730 | 2.570 | 2.709 | 2.549 |
| Flevoland | 0 | 0 | 55 | 108 | 159 |
| Zuid-Holland | 6.073 | 5.888 | 5.630 | 5.744 | 5.403 |
| Zeeland | 1.647 | 1.696 | 2.016 | 2.189 | 1.922 |
| Noord-Brabant | 2.786 | 3.094 | 3.252 | 3.914 | 3.591 |
| Limburg | 1.551 | 1.650 | 1.906 | 2.396 | 2.539 |
| Totaal | 30.293 | 30.607 | 29.723 | 31.075 | 31.213 |

| | € | € | € | € | € |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemiddeld per ha | 34.367 | 35.443 | 39.148 | 43.900 | 47.212 |

Het CvT ILG heeft de transactieoverzichten met de mutaties uit de BBL administratie van de jaren 2007 tot en met 2010 aangesloten met de cijfers in de jaarverslagen van BBL. Deze aansluiting is gemaakt om vast te stellen dat alle mutaties en de juiste mutaties zijn meegenomen bij de analyse van het CvT ILG. Uit deze aansluiting blijkt dat de transactieoverzichten aansluiten met de gecontroleerde cijfers in de jaarverslagen BBL.

In het volgende overzicht zijn in gecomprimeerde vorm de mutaties in de voorraad grond ILG nieuw en ILG oud over de jaren 2007 tot en met 2010 gepresenteerd. De totaalvoorraad grond ILG nieuw en ILG oud bij elkaar sluiten aan met de eindvoorraad zoals opgenomen in het jaarverslag BBL van het desbetreffende jaar. Over de cijfers van de BBL administratie is door de auditdienst van het Ministerie van EL&I (voorheen LNV) jaarlijks een accountantsverklaring heeft afgegeven.

Overzicht stand en mutaties ILG oud en nieuw

| Totaal mutaties | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | HA | HA | HA | HA | HA |
| Stand 1 januari | 30.293 | 30.607 | 29.723 | 31.075 | 30.293 |
| Verkrijging | 5.337 | 4.028 | 6.849 | 4.974 | 21.188 |
| | 35.630 | 34.635 | 36.572 | 36.049 | 51.481 |
| Verkopen en overdrachten | | | | | |
| Staatsbosbeheer | 1.181 | 1.389 | 2.439 | 1.376 | 6.385 |
| Natuurmonumenten | 545 | 273 | 301 | 206 | 1.325 |
| Landschappen | 540 | 697 | 877 | 378 | 2.492 |
| Particulieren, Gemeenten en Waterschappen | 2.807 | 1.696 | 1.800 | 2.155 | 8.458 |
| Totaal verkopen en overdrachten | 5.073 | 4.055 | 5.417 | 4.115 | 18.660 |
| | 30.557 | 30.580 | 31.155 | 31.934 | 32.821 |
| Toedeling en inbreng Landinrichting | -134 | -1.092 | -127 | -809 | -2.162 |
| | 30.423 | 29.488 | 31.028 | 31.125 | 30.659 |
| Correcties | 184 | 235 | 47 | 88 | 554 |
| Stand 31 december | 30.607 | 29.723 | 31.075 | 31.213 | 31.213 |

De aankopen bestaan uit aankopen tegen geld, aankopen zonder geldelijke transactie en zogenaamde doorleveringen. De verkopen overdrachten vinden eveneens plaats met en zonder geldelijke transactie. Met name de overdrachten aan Staatsbosbeheer vindt plaats met gesloten beurs.

Het CvT ILG gaat er van uit dat alleen aan terreinbeheerders overgedragen gronden als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt in het kader van de overige nieuwe natuur. In de periode 2007 tot en met 2010 is volgens de opgave van de provincies in totaal 7.108 hectare overgedragen. Volgens de opgaven van de BBL is in totaal 10.202 hectare overgedragen.

| Terreinbeheerder | HA | HA | HA | HA | HA |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Staatsbosbeheer | 1.181 | 1.389 | 2.439 | 1.376 | 6.385 |
| Natuurmonumenten | 545 | 273 | 301 | 206 | 1.325 |
| Landschappen | 540 | 697 | 877 | 378 | 2.492 |
| Totaal | 2.266 | 2.359 | 3.617 | 1.960 | 10.202 |

Het is nog niet duidelijk hoe het verschil tussen de opgave van de provincies (7.108 ha) en BBL (10.202 ha) moet worden geïnterpreteerd.

Opgemerkt wordt dat de verkopen en overdrachten, de toedelingen en correcties nog nader zullen worden onderzocht door het CvT ILG.

Onderstaand worden de mutaties gesplitst in ILG oud en ILG nieuw.

| ILG nieuw | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | HA | HA | HA | HA | HA |
| Stand 1 januari | 76 | 3.228 | 5.214 | 8.773 | 76 |
| Verkregen grond | 4.751 | 3.171 | 5.645 | 4.069 | 17.636 |
| | 4.827 | 6.399 | 10.859 | 12.842 | 17.712 |
| Verkopen en verminderingen | 1.599 | 1.185 | 2.086 | 1.996 | 6.866 |
| Stand 31 december | 3.228 | 5.214 | 8.773 | 10.846 | 10.846 |

Uit het overzicht Grondbeweging nieuw blijkt dat eind 2010 de voorraad ILG grond bij BBL 10.846 hectare is (verschil nog toelichten). Deze voorraad is gefinancierd uit het ILG.

| ILG oud | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | HA | HA | HA | HA | HA |
| Stand 1 januari | 30.217 | 27.379 | 24.509 | 22.302 | 30.217 |
| Verkregen grond | 586 | 857 | 1.204 | 905 | 3.552 |
| | 31.803 | 29.236 | 25.713 | 23.207 | 33.769 |
| Verkopen en verminderingen | 3.424 | 3.727 | 3.411 | 2.840 | 13.402 |
| Stand 31 december | 27.379 | 24.509 | 22.302 | 20.367 | 20.367 |

Uit het overzicht Grondbeweging ILG oud blijkt dat er door de provincies slechts 9.850 hectares zijn gebruikt van de bestaande voorraad 1-1-2007 voor de realisatie van de ILG doelen. Er is nog een voorraad van 20.367 hectares eind 2010.

De verdeling van ILG oud en ILG nieuw is van direct belang voor de afrekening van de ILG voorschotten. Alleen ILG nieuw wordt betrokken in de afrekening van het investeringsbudget.

Samenvatting:

| ILG totaal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | HA | HA | HA | HA | HA |
| Stand 1 januari | 30.293 | 30.607 | 29.723 | 31.075 | 30.293 |
| Verkregen grond | 5337 | 4.028 | 6.849 | 4.974 | 21.188 |
| | 35.630 | 34.635 | 36.572 | 36.049 | 51.481 |
| Verkopen en verminderingen | 5.023 | 4.912 | 5.497 | 4.836 | 20.268 |
| Stand 31 december | 30.607 | 29.723 | 31.075 | 31.213 | 31.213 |

4.3 Werkwijze grondbeweging

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven over de werkwijze van het verwerven, verkopen en overdragen van gronden. Hierbij is onderscheid gemaakt in grond, die gekwalificeerd is in ILG oud en ILG nieuw. Tevens wordt een korte beschrijving gegeven van de PNB-subsidieregeling.

Verwerven

In opdracht van een provincie koopt BBL hectares grond. Deze opdracht legt BBL vast in haar systeem, waarbij ook de daadwerkelijke aankoopgegevens worden vastgelegd. De aankoop voor het ILG kan een nieuw gerichte aankoop zijn of een fictieve aankoop. De nieuw gerichte aankoop is een aankoop waarbij de gronden worden gefinancierd met ILG geld dat door het Rijk ter beschikking is gesteld zoals is afgesproken in de Bestuursovereenkomst. Een fictieve aankoop is een aankoop waarbij hectares grond worden ingezet in het ILG, die afkomstig zijn uit de voorraad grond per 1-1-2007 (ILG oud), die aan de provincie ter beschikking is gesteld door het Rijk. Op verzoek van de provincie vindt er een budget- en hectareoverboeking plaats door BBL van ILG oud naar ILG nieuw. Deze budgetoverboeking is de historische kostprijs van de hectares grond, die uit de voorraad per 1-1-2007 (ILG oud) gaan en voor de doelstellingen van het ILG nieuw vanaf 2007 worden gebruikt.

Provincies mogen dus gronden inzetten en verwerven voor de realisatie van de EHS via de overgedragen voorraad grond per 1-1-2007 (ILG oud) en/of via het kopen van nieuwe hectares na 1-1-2007 (ILG nieuw).

In de praktijk blijkt dat provincies verschillend omgaan met het inzetten van de voorraad 1-1-2007 en het kopen van nieuwe hectares grond. Dit hangt onder andere samen met de hoeveelheid hectares en de hoeveelheid nieuw geld die provincies hebben gekregen bij de start van het ILG begin 2007. Tevens zijn er diverse (administratieve) overboekingen in de administratie aanwezig, de zogenoemde perceelsoverboekingen. Deze perceelsoverboekingen zijn mutaties waarbij hectares grond eerst van de voorraad 1-1-2007 (ILG oud) zijn afgeboekt en later via het nieuwe ILG geld zijn verantwoord en andersom. Daarnaast vinden perceelsoverboekingen administratief plaats omdat hectares aan een ander gebied worden gekoppeld etc. De juistheid van de perceelsoverboekingen zijn nog niet door het CvT ILG beoordeeld.

Verkopen

Naast het aankopen van grond, verkoopt BBL in opdracht van een provincie hectares grond. De

reden van deze verkoop kan zijn dat de grond niet op de juiste plek ligt waardoor de doelstellingen EHS niet kunnen worden gehaald. Bij een verkoop van hectares grond is het voor de van belang of deze hectares uit de voorraad 1-1-2007 ILG oud komen of dat deze hectares nieuw aangekochte gronden zijn (aankoop na 1-1-2007).

Bij verkoop van hectares uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud) aan een particulier en/of Particulier Natuur Beheerorganisatie (PNB) dient de provincie de opbrengst aan liquide middelen te besteden aan het kopen van nieuwe grond, dat als ILG oud (revolving fund) wordt gekwalificeerd. Nadat de aankooptaakstelling is afgerond, betaalt de provincie de liquide middelen terug aan het Rijk in de vorm van aflossing van renteloze voorschotten.

Bij verkoop van hectares grond aan een particulier die zijn aangekocht met ILG geld (ILG nieuw), kan de provincie deze opbrengst inzetten voor andere ILG-doelen.

Een provincie kan alleen BBL-gronden (laten) verkopen aan particulieren, om zo haar doelstellingen voor de EHS te halen, indien de particulier functieveranderingssubsidie aanvraagt en verkrijgt. Een provincie betaalt deze subsidie uit de ILG middelen.

Een verkoop aan een PNB vindt plaats tegen historische kostprijs en wordt volledig gesubsidieerd via de provinciale PNB-regelingen. Deze subsidies worden eerst gefinancierd vanuit het leningenartikel. Een PNB leent via het Groenfonds geld uit de markt en krijgt via de begroting van het Ministerie van EL&I de uitgaven voor rente en aflossing. Vanaf oktober 2010 mogen PNB's geen nieuwe leningen aangaan, die gefinancierd worden door het Ministerie van EL&I.

Overdrachten

BBL draagt gronden over aan SBB voor de realisatie van de EHS. Dit zijn de overdrachten om niet aan SBB uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud). BBL krijgt hiervoor geen vergoeding. De historische koopsom wordt vereffend met het renteloze voorschot dat BBL heeft ontvangen om deze gronden te verwerven. Deze overdrachten verminderen de door het Ministerie van EL&I als renteloos voorschot ingebrachte waarde van ILG oud. BBL ontvangt geen nieuwe middelen om grond te verwerven.

Bij overdrachten van grond uit ILG nieuw aan SBB, neemt het renteloos voorschot van de provincies af. De provincies ontvangen hiervoor geen middelen om (andere) ILG doelen te realiseren.

Subsidieregeling PNB

Voor de aankoop van EHS-gronden kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde PNB-subsidieregelingen. In 2007 en 2008 kon een aanvraag worden gedaan bij het rijk. Vanaf 2009 kan alleen een aanvraag worden gedaan bij de desbetreffende provincie. De uitvoering van de PNB-subsidieregelingen verschilt per provincie evenals de rol van DLG in dit proces.

Een PNB vraagt bij een provincie subsidie aan voor de aankoop van EHS-gronden. Deze grond kan door de PNB zelf worden gekocht of door BBL. Als de grond door BBL wordt gekocht, wordt deze grond vervolgens verkocht en geleverd aan de PNB voor de koopsom. De provincie kent de PNB subsidie toe. Deze subsidie wordt geheel of voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit een lening die door Natuurmonumenten bij het Groenfonds is aangegaan. Het ministerie van EL&I staat garant voor de rente en aflossing van deze lening. Vanaf 2011 is er overigens geen geld meer beschikbaar vanuit deze lening. Wel kan de provincie zelf PNB-subsidie financieren vanuit haar eigen middelen.

In de voortgangsrapportage wordt bij het toekennen van een PNB-subsidie zowel een verwervingshectare als een overdrachtshectare gerealiseerd (verwerving EHS, overdracht EHS). Ditzelfde geldt ook als de gronden van BBL worden gekocht.

Bijlage 1: Samenvattend overzicht belangrijkste bevindingen CvT ILG

| Nr. | Bevinding | Vindplaats |
|-----|--|------------|
| 1 | Het CvT ILG zal in 2012 de prestaties en daarbij behorende bestedingen per provincie vaststellen en daarover rapporteren na hoor- en wederhoor. | 1.2 |
| 2 | Het ILG is succesvol geweest op de onderdelen Verwerving (EHS), Beheer (bij alle onderdelen) en Landschap. Voor de overige onderdelen van het ILG zijn de prestaties achtergebleven. | 2.1 |
| 3 | Vastgesteld zal moeten worden hoe de via het Groenfonds aan de provincies ter beschikking gestelde voorschotten zullen worden afgewikkeld. | 2.2 |
| 4 | Provincies hebben nog onvoldoende tijd en ruimte gekregen om de afspraken uit de bestuursovereenkomsten te kunnen nakomen. | 2.3 |
| 5 | Het ontbreken van een goed overleg tussen rijk en provincies in de afgelopen jaren kan een belangrijke verklaring zijn voor het achterblijven van gewenste resultaten | 2.3 |
| 6 | Voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid in de toekomst is het van groot belang dat de posities van DLG en DR adequaat wordt geregeld. Deze diensten zijn in hoge mate een voorwaarde gebleken voor de realisatie. | 2.3 |
| 7 | Het is gewenst duidelijkheid te geven over de naleving van de geldende wetgeving. Zolang de WILG van kracht is zullen alle partijen zich hieraan moeten houden. | 2.3 |
| 8 | Het rijk heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om vast te stellen of het niet bereiken van de afgesproken prestaties aan de provincie moet worden toegerekend. | 2.3 |
| 9 | Beëindiging van het ILG kan gevolgen hebben voor de cofinanciering in het kader van de Europese subsidieverlening | 2.3 |
| 10 | Onduidelijk is hoe de voorschotverlening aan de provincies in 2012 vorm wordt gegeven. | 2.3 |
| 11 | De verwerving van gronden ligt goed op schema. De inrichting laat forse achterstand zien. Daarbij moet echter nog rekening worden gehouden met het onderhanden werk. | 3 |
| 12 | Het CvT ILG vraagt, mede in het kader van het onderhandelingsakkoord, aandacht voor de afwikkeling van reeds ingezette investeringen | 3 |
| 13 | Het afgesproken budget voor de verwerving van gronden EHS is met bijna 20% overschreden. Op vrijwel alle andere onderdelen van het ILG is sprake van doorgaans forse overschrijding. | 3.1.1 |
| 14 | De inzet van ruilgrond uit het rijksbezit is sterk bij de verwachtingen achtergebleven. | 3.1.1 |
| 15 | Het extra beschikbaar gestelde budget van € 35 miljoen voor de aankoop van bos- en natuurterreinen is voor ca 10% gerealiseerd. | 3.1.1 |
| 16 | De overdracht van ingerichte gronden aan terreinbeheerders is achtergebleven. Circa de helft van de ingerichte gronden is overgedragen. | 3.1.1 |
| 17 | Van de voorgenomen inrichting van 66.000 ha nieuwe natuur in het kader van de EHS is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd. | 3.1.1 |
| 18 | De ecologische verbindingszones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn in de afgelopen 4 jaren niet gerealiseerd. | 3.1.1 |
| 19 | De prestaties in het kader van milieukwaliteit EHS en Vogel en Habitat Richtlijn zijn nagenoeg niet gerealiseerd. | 3.1.2 |
| 20 | De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen goed op schema. | 3.1.2 |

| Nr. | Bevinding | Vindplaats |
|------------|--|-------------------|
| 21 | Het onderdeel Landbouw ligt redelijk op schema. | 3.2 |
| 22 | Verwerving en inrichting voor de recreatie rondom de stad (RodS) loopt achter bij de verwachtingen. | 3.3 |
| 23 | De landelijke routenetwerken in het kader van de recreatie liggen goed op schema. | 3.3 |
| 24 | De inrichting van Landschap ligt op schema (60% gerealiseerd). Het budget is echter vrijwel volledig gebruikt. | 3.4 |
| 25 | De ILG onderdelen bodem, water en aandachtsgebieden zijn zowel in prestaties als bestedingen sterk achter gebleven. | 3.5 |
| 26 | De provincies zijn verschillend omgegaan met de inzet van ruilgronden uit het rijksbezit. | 4.2 |
| 27 | De provincies hebben per 31 december 2010 volgens opgave van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) een grondvoorraad van bijna 11.000 ha (ILG nieuw), verkregen met ILG middelen. | 4.2 |
| 28 | Op de ruilgronden van het rijk, per 1 januari 2007 circa 30.000 ha (BBL bezit/ILG oud) is per 31 december 2010 nog ca 20.000 ha over. Dit betekent een vermindering van circa 10.000 ha. | 4.2 |
| 29 | Voor de afrekening van het ILG is de grondvoorraad ILG nieuw (zie punt 27) van belang. Het BBL bezit blijft eigendom van het rijk. | 4.2 |

Bijlage 2: Algemeen kader ILG

De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) en de daarbij behorende regeling vormen samen met de rijks- en provinciale meerjarenprogramma's de basis van het huidige ILG. De bevoegdheidsverdeling tussen rijk en provincies is in artikel 2 als volgt verwoord:

1. Gedeputeerde staten van de onderscheiden provincies dragen zorg voor de realisatie van het gebiedsgerichte beleid.
2. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat dragen zorg voor de bevordering en de ondersteuning van de realisatie van het gebiedsgerichte beleid.

Artikel 3 van de WILG verwijst naar het rijksmeerjarenprogramma voor de periode 2007 tot en met 2013:

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat stellen met inachtneming van het rijksbeleid als vervat in structuurvisies als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening dan wel in beleidsnota's die in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn behandeld, een rijksmeerjarenprogramma met betrekking tot het gebiedsgerichte beleid vast.
2. Het rijksmeerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het eerste tijdvak waarvoor een rijksmeerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007.

Opgemerkt wordt dat het rijksmeerjarenprogramma 2007–2013 gebaseerd is op de Agenda Vitaal Platteland (AVP).

De provinciale meerjarenprogramma's zijn geregeld in artikel 4 en hebben dezelfde looptijd als het rijksmeerjaren programma:

1. Provinciale staten stellen voor hun provincie een provinciaal meerjarenprogramma voor het gebiedsgerichte beleid vast met inachtneming van het structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, en het provinciale beleid met betrekking tot de ontwikkeling van het landelijk gebied.
2. Het provinciale meerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het eerste tijdvak waarvoor een meerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007.
3. Het provinciale meerjarenprogramma bevat in ieder geval:
de bijdrage die de provincie kan leveren aan het bereiken van de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk in concrete, meetbare termen, voor het tijdvak waarop het meerjarenprogramma betrekking heeft, alsmede een indicatie van zodanige bijdragen voor daaropvolgende tijdvakken; een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten van de uitvoering, van de voor het meerjarenprogramma benodigde middelen van het Rijk en, voor zover van toepassing, van de voor de uitvoering van het meerjarenprogramma beschikbare provinciale middelen, van door de Europese Unie of gemeenten of waterschappen ter beschikking gestelde middelen, alsmede van door private partijen ter beschikking gestelde middelen; en de wijze waarop de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt en

geëvalueerd.

Het investeringsbudget (ILG) voor de uitvoering van de meerjarenprogramma's is op grond van artikel 7 WILG uitgewerkt in bestuursovereenkomsten voor de afzonderlijke provincies, waarin is vastgelegd:

- de te realiseren bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;
- de hoogte van het door het rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;
- de in te zetten capaciteit van de Dienst landelijk Gebied (DLG);
- een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen.

Het kader voor het ILG is in december 2006 (inclusief de wijzigingen tot en met 2010) in totaal als volgt vastgesteld:

| Operationeel doel | Totaal x € 1.000 | Rijksbijdrage x € 1.000 | Provincies x € 1.000 | Derden x € 1.000 |
|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| EHS | 2.199.789 | 2.123.778 | 72.511 | 3.500 |
| Overige natuur | 678.700 | 452.895 | 132.193 | 93.613 |
| Landbouw | 352.260 | 184.360 | 55.350 | 112.550 |
| Recreatie | 867.720 | 546.820 | 99.480 | 221.420 |
| Landschap | 199.598 | 126.978 | 51.050 | 21.570 |
| Bodem | 12.250 | 5.250 | 4.940 | 2.060 |
| Water | 499.073 | 129.442 | 85.706 | 283.924 |
| Aandachtsgebieden | 1.685.504 | 571.896 | 386.264 | 727.344 |
| Vitaliteit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Totaal | 6.504.894 | 4.151.419 | 887.494 | 1.465.981 |
| Verdeling | 100% | 64% | 14% | 23% |

De vermelde Rijksbijdrage is inclusief leningen voor particulier natuurbeheer (PNB), cofinanciering Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (POP) en de exploitatiewinst Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Het daarvoor ingeboekte bedrag is € 432.699. De rijksbijdrage ten gunste van het ILG bedraagt daarmee € 3.718.720.

Artikel 7 lid 3 WILG geeft aan dat in 2011 het rijk en de provincies aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget overleggen of wijziging van de bestuursovereenkomsten noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. Ter voorbereiding hierop is zoals afgesproken in de bestuursovereenkomsten in 2010 een zogenaamde Mid Term Review uitgevoerd van de resultaten van het ILG in de periode 2007 tot en met 2009.

Artikel 10 WILG regelt de mogelijke intrekking of wijziging ten nadele van de provincies. In het bijzonder van belang is artikel 10 lid 1:
Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister, of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, de verlening van dat investeringsbudget intrekken of ten nadele van de provincie wijzigen, indien de prestaties waarvoor het investeringsbudget is verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden gerealiseerd en dit de

provincie kan worden toegerekend. Hiertoe gaat Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, niet over dan nadat in het kader van de toepassing van artikel 7, derde lid, door hem is aangegeven dat hij gerede gronden heeft om aan te nemen dat de desbetreffende prestaties door aan de provincie toe te rekenen feiten of omstandigheden niet zullen worden gerealiseerd en sedertdien tenminste twee jaar zijn verstreken.

Van deze mogelijkheid is tot dusverre geen gebruik gemaakt.

Bijlage 3: Chronologie

De eindrapportage van de werkgroep IBO natuur (2008 -2009 nr. 2) laat zien dat zowel voor de investeringen als het toekomstig beheer voor de EHS, inclusief Natura 2000 grote tekorten bestaan. Tot 2018 bedraagt volgens de werkgroep het tekort voor investeringen tegen de geldende normkosten ca € 2,2 miljard. Na 2018 worden nog investeringen in milieucondities verwacht van ca € 1,8 miljard. Voor het beheer wordt afhankelijk van het tempo van investeringen tot en met 2018 een tekort verwacht met een bandbreedte tussen € 416 miljoen en € 1,7 miljard. Na 2018 is bandbreedte tussen € 103 miljoen en € 272 miljoen per jaar.

Het laatste Kabinet Balkenende heeft rekening houdend met de uitkomsten van de IBO Natuur in het kader van een brede heroverweging besparingsmogelijkheden onderzocht op de rijksbegroting, waaronder natuur. Daarin zijn verschillende varianten voor de Ecologische Hoofdstructuur onderzocht. Bij de uitvoering van het EHS-beleid zijn in de heroverweging een aantal knelpunten vastgesteld, die een doeltreffende en doelmatige aanpak in de weg staan:

- beleid en uitvoering zijn sectoraal georganiseerd en mede daardoor op onderdelen niet op elkaar afgestemd om tot integrale afwegingen te komen;
- complexe sectorale regelgeving leidt tot trage besluitvorming en realisatie;
- onduidelijke bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling leidt tot veel ambtelijke en bestuurlijke inefficiëntie;
- de sectoraal opgezette financieringsstructuur is onvoldoende robuust en leidt tot suboptimale planvorming en programmering;
- kosten van afbreuk aan milieu en omgeving worden afgewenteld op de samenleving/overheid;
- baatgenieters van overheidsinvesteringen dragen de kosten niet altijd;
- sturingssystematiek en de ruimtelijke samenhang in natuurbeleid houden onvoldoende rekening met de natuurlijke dynamiek, welke nog wordt versterkt door de klimaatverandering;
- de (belevings)waarde van natuur wordt onvoldoende in economische en maatschappelijke waarde vertaald.

Op 21 april 2010 is een concept bestuursakkoord tot stand gekomen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarin zijn basisafspraken opgenomen over de algemene rolverdeling tussen centrale en decentrale overheden en onder meer over de rol van de provincies bij de inrichting van het landelijk gebied.

Deze onderzoeken en het concept bestuursakkoord van april 2010 hebben mede de basis gevormd voor het regeerakkoord van het huidige kabinet (30 september 2010). In het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen met betrekking tot natuur:

Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er minder wordt aangekocht.

Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt. Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken. De pro grammatische aanpak stikstof(PAS) blijft nodig voor een goed samengaan van economie en ecologie. Bij de uitvoering van de opgaven voor de EHS en Natura2000 worden ruimte en toekomstperspectieven voor ondernemers zoveel mogelijk meegewogen. De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in even wicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppelen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

Met betrekking tot de positie van rijk en provincies mede in het kader van natuur zijn in het regeerakkoord de volgende uitgangspunten opgenomen:

- De kerntaken van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur;
- Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp;
- Het aantal ambtenaren bij alle bestuurslagen wordt verminderd, onder meer door decentralisatie en taakverschuiving richting provincies en gemeenten waarbij de focus komt te liggen op de kerntaken van de provincies in het ruimtelijk en economisch domein en het natuurbeleid;
- Sanering van het aantal specifieke uitkeringen wordt voortgezet.

Ter uitvoering van het regeerakkoord heeft staatssecretaris Bleker op 21 oktober de provincies meegedeeld dat uitgaven gedaan voor verwerving in de robuuste verbindingzones en recreatie om de stad niet meer in aanmerking komen voor financiering uit het eerder aan de provincies verleende budget. Daarnaast is aangegeven dat niet kan worden verzekerd dat de verplichtingen die de provincies nog aangaan, uitgezonderd die voor continuïteit van beheer, daadwerkelijk uit het eerder verleende budget kunnen worden gefinancierd. Nieuwe uitgaven voor robuuste verbindingzones en voor recreatie om de stad komen mogelijk niet meer voor financiering uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied of andere rijksmiddelen in aanmerking. De uitvoering van deze maatregelen zal worden betrokken bij het overgangsregime van het wetsvoorstel decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de maatregelen er toe kunnen leiden dat er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het aantal nog te verwerven hectares natuurgebied en de locatie daarvan of ten aanzien van de gewenste beheervorm. Het wordt van belang geacht voldoende (financiële) ruimte te behouden voor nieuwe keuzes. Het is volgens staatssecretaris Bleker niet de bedoeling gebiedsontwikkeling stil te leggen. 'De provincies blijven de gebiedsregisseurs. Die rol van de provincies voor de realisatie van de natuurdoelen wordt door de aanstaande decentralisatie versterkt'.

De brief van 20 oktober 2010 heeft ertoe geleid dat intensief bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris en vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Besloten is om een aantal gezamenlijke werkgroepen in te stellen onder leiding van de heer Van de Vlist (voormalig SG VROM). Deze activiteiten hebben geleid tot een onderhandelingsakkoord tussen de staatssecretaris en het IPO op 10 september 2010.

Het akkoord moet uiterlijk 24 december zijn goedgekeurd door de 12 provinciale staten en door de Tweede Kamer. Daarna moet de WILG worden aangepast en de nieuwe Natuurwet nog door de 2^e en 1^e Kamer. Dit is voorzien in 2012.

Bijlage 4: Criteria voor prestatiebeoordeling

Prestaties in het kader van het ILG zijn hoofdzakelijk uitgedrukt in te realiseren hectares en aantallen. Deze ambities zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De kaders zijn opgenomen in de Natuurmeting op Kaart (NOK) en de PEIL definities. De prestaties zijn verdeeld over 8 operationele doelen en hebben, behoudens enkele bijzondere onderwerpen steeds betrekking op de activiteiten verwerving, inrichting en beheer.

Vastgesteld kan worden dat bij de voorbereiding van het ILG een effectief systeem is ontwikkeld om prestaties te kunnen meten en te plaatsen binnen zowel de provinciale als de landelijke context. De systematiek is uniek en vooralsnog zonder alternatief. Het verdient daarom ook aanbeveling deze goede opzet in de nieuwe taakverdeling tussen rijk en provincies te handhaven. Hiermee is mogelijk naar operationeel doel op permanente basis inzicht te hebben in de stand van zaken en de ontwikkelingen daarin.

Ook indien het rijk zich uit de meeste operationele doelen terugtrekt zal de behoefte aan deze informatie, zowel voor planning als verantwoording op provinciaal niveau blijven bestaan.

In het kader van de afrekening van het ILG zijn in hoofdzaak de volgende criteria van belang:

- Op de datum van afrekening moet de prestatie zijn afgerond;
- De prestatie moet passen binnen de afspraken in de bestuursovereenkomst;
- De prestatie moet voldoen aan de definities van NOK en PEIL.

De taak van het CvT ILG betreft uitsluitend de beoordeling van de prestaties en betreft het geen oordeel over de feitelijke afrekening. De rijksbijdragen, die zijn opgenomen in de per provincie afgegeven beschikkingen, zijn gebaseerd op een prestatie-eenheid en een normbedrag. Het CvT ILG zal daarom ten behoeve van de afrekening zichtbaar maken welke prestaties in aanmerking komen voor afrekening op basis van de oorspronkelijk overeengekomen (en eventueel bijgestelde) normkosten. Hiermee wordt beoogd de afrekening per provincie transparant te maken.

Het is van belang dat provincies er op kunnen vertrouwen dat de criteria voor elke provincie op dezelfde wijze worden toegepast.

Voor de activiteiten verwerving, inrichting en beheer van de desbetreffende onderdelen ILG zal in aanvulling op de toepassing van de algemene criteria door het CvT ILG aanvullende informatie worden verzameld:

1. Verwerving

- Ligging van de verworven gronden binnen of buiten de nu geldende begrenzingen van EHS (met de nieuwe begrenzingen zal geen rekening worden gehouden);
- Provinciaal beleid ten aanzien van ruilgronden en BBL-bezit;
- Motivering provincies bij aankoopkosten boven de afgesproken normvergoeding;
- In hoeverre gebruik is gemaakt van het instrument van onteigening;
- Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of derden.

2. Inrichting

- Per gebiedsinrichting zal worden vastgesteld of dan wel in hoeverre sprake is van oplevering (volledig ingericht, grotendeels ingericht, nauwelijks ingericht);
- Motivering provincies bij overschrijding van de afgesproken normvergoeding;
- Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of derden
beoordeling van de kwaliteit van de ingerichte gebieden?

3. Beheer

- Inzicht in de overdrachten van gronden aan de afzonderlijke terreinbeherende organisaties;
- Het provinciale beleid ten aanzien van beheer;
- Inzicht in de organisatie en uitvoering van het beheer door Dienst Regelingen en de controle daarop (hiermee kan een systeemgerichte beoordeling worden bereikt).

Bijlage 5: Verschillen ILG Voortgangsrapportage 2010

Het CvT ILG heeft de ILG Voortgangsrapportage 2010 zoals deze naar de Tweede Kamer is verzonden doorgenomen. Bij het doornemen van deze rapportage zijn volgens het CvT ILG diverse cijfers anders dan hetgeen in de ILG Voortgangsrapportage 2010 is gerapporteerd (zie de onderstaande tabel). De verschillen zijn overigens niet nader onderzocht.

| Verschillen ILG rapportage 2010 | ILG en GPE aanbiedingsbrief d.d. 6 10-2011 | CvT |
|--|---|--|
| Beschikbare rijksbijdrage ILG € 4,1 miljard | inclusief 0,3 mld. PNB leningen | incl. 0,4 mld PNB leningen, POP EU en BBL expl. Winst |
| Verwerving EHS per 1-1-2011 80% | inclusief ruilgrond | excl. Ruilgrond |
| Overschrijding rijksbudget | € 120 mln | € 116 mln |
| Ingericht | 13.100 ha | 14.252 ha |
| Aandeel EHS beheerd door particulier nat.bescherm.org. En particulieren | 241.983 ha | 239.272 ha |
| | Voortgangsrapportage ILG 2010 | CvT |
| 4.1 Natuur | | |
| Beschikbare ruimte pnb-leningen € 328 mln. | | bedrag is incl. BBL expl.winst € 25 mln. |
| Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie in 2010 (ha) | 3.100 | 3.000 |
| Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie 2007-2010 (ha) | 8.600 | 8.400 |
| Inrichting EHS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2010 (ha) | 1.700 | 1.800 |
| Realisatie agrarisch natuurbeheer | 60% | 70% |
| Besteding 2010 beheer | € 100 mln | € 105 mln |
| 4.3 Recreatie en landschap | | |
| Inrichting RodS: Nieuwe verplichtingen, te realiseren (ha) | 1.800 | 2.000 |
| Inrichting RodS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2007-2010 (ha) | 1.600 | 900 |
| Realisatie prestatie Varen (km) | 100 | 129 |
| 4.3.1 Verschillen tussen ILG-voortgangsrapportage en NOK | | |
| Besteding Nationale Landschappen | € 38,7 mln | € 40,3 mln |
| 4.5 Impuls aandachtsgebieden | | |
| Aantal greenports te realiseren | 14 | 11 |
| Beschikbaar greenports | € 157 mln | € 83 mln |
| 4.6 Sociaal economische vitaliteit | | |
| Realisatie aantal projecten | 32 | 34 |
| | | |
| ILG-voortgangsrapportage - realisatie in 2010 en per 1 januari 2011 | | |
| Inrichting: | | |
| Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha) | 3.139 | 2.982 |
| Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 8.636 | 8.380 |
| Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha) | 1.665 | 1.804 |
| Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 5.891 | 5.872 |
| Beheer: | | |
| EHS functieverandering: realisatie prestatie 2010 (ha) | 652 | 611 |
| EHS functieverandering: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 6.389 | 6.346 |
| Agrarisch natuurbeheer buiten EHS: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 25.168 | 5.646 |
| Natuurbraak: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 82 | 70 |
| Rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 | € 417,9 | € 419,9 |
| Natuur overig: | | |
| Leefgebiedenbenadering - uitvoeren uitvoeringsplannen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) | 45 | 43 |
| Pilots natuur: te realiseren prestatie | 13 | 5 |
| Pilots natuur: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) | 7 | 1 |
| Milieu: | | |
| Vermindering verdroging: te realiseren prestatie (ha) | 70.609 | 70.508 |
| Vermindering verdroging: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2011) (ha) | 290 | 1187 |
| Vermindering verzuring en vermesting: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 1 | 36 |
| Vermindering verdroging, vermindering verzuring en vermesting, vermindering geluidsbelasting: overeengekomen rijksbijdrage | € 248,8 | € 255,4 |
| Landbouw: | | |
| Grondgebonden landbouw: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 68.659 | 68.655 |
| Sanering glastuinbouw: overeengekomen rijksbijdrage | € 5,0 | € 0,0 |
| Recreatie en landschap: | | |
| RodS inrichten nieuwe verplichtingen: te realiseren prestatie (ha) | 1.764 | 2.064 |
| RodS inrichten lopende verplichtingen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha) | 1.616 | 882 |
| LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: te realiseren prestatie | 149 | 144 |
| LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: realisatie prestatie in 2010 | 55 | 14 |
| LR oplossen knelpunten varen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) | 101 | 129 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (programma's) | 28 | 12 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (opp) | 10 | 16 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie in 2010 (programma's) | 14 | 24 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (programma's) | 33 | 69 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (opp) | 0 | 3 |
| Ontwikkeling Nationale Landschappen: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 | € 38,7 | € 40,3 |
| Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed in 2010 | € 15,6 | € 11,3 |
| Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011 | € 64,7 | € 53,1 |
| Inrichting Groene Hart: rijksbijdrage besteed in 2010 | € 0,0 | € 4,1 |

Annex Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie

Periode: 2007 tot en met 2010

1. Overzicht gerealiseerde prestaties in totaal en per provincie
2. Totaaloverzicht prestaties en bestedingen alle provincies
3. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Groningen
4. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Friesland
5. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Drenthe
6. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Overijssel
7. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Gelderland
8. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Utrecht
9. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zuid-Holland
10. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord- Holland
11. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Limburg
12. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord-Brabant
13. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zeeland
14. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Flevoland

| Totaaloverzicht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| | | Taak | | Prestatie | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | PE | Cum. Tm 2010 | % | € | € | % |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Vererving | HA | 20.734 | 16.158 | 78% | 599.836 | 715.970 | 119% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 2.080 | |
| Vererving EHS ruilgrond | HA | 0 | 7.427 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 2.031 | | 0 | 3.469 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 17.546 | 3.054 | 17% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 7.018 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 65.781 | 14.252 | 22% | 468.230 | 158.632 | 34% |
| Beheer | HA | 328.721 | 283.915 | 86% | 942.452 | 415.982 | 44% |
| Veenweidegebied | HA | 51.000 | 88.010 | 173% | 7.960 | 4.068 | 51% |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 36 | 6 | 17% | 105.300 | 4.865 | 5% |
| Totaal Euro | € | | | | 2.123.778 | 1.305.066 | 61% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 98.230 | 1.223 | 1% | 255.480 | 60.197 | 24% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 126 | 74 | 59% | 30.761 | 15.846 | 52% |
| Soortenbescherming | AANT | 84 | 43 | 51% | 17.224 | 5.525 | 32% |
| Westerschelde | HA | 600 | 535 | 89% | 138.050 | 33.501 | 24% |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 59.958 | 58.216 | 97% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 39 | 41 | 105% | 11.380 | 3.832 | 34% |
| Totaal Euro | € | | | | 452.895 | 118.901 | 26% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 143.369 | 68.655 | 48% | 100.310 | 84.346 | 84% |
| Overig landbouw | HA | 800 | 215 | 27% | 74.090 | 26.967 | 36% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 42 | 21 | 50% | 9.960 | 2.262 | 23% |
| Totaal Euro | € | | | | 184.360 | 113.575 | 62% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 3.754 | 1.607 | 43% | 316.040 | 141.960 | 45% |
| Ruilen Rods | HA | 3.577 | 1.163 | 33% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 1.015 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 103 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | |
| Inrichten | HA | 2.064 | 434 | 21% | 38.410 | 7.913 | 21% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 4.210 | 1.036 | 25% | 99.440 | 24.130 | 24% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 468 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 133.713 | 158.861 | 119% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 27.800 | 9.988 | 36% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 144 | 84 | 58% | 39.230 | 9.946 | 25% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 2.677 | 1.721 | 64% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 546.820 | 193.937 | 35% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 2.946 | 1.706 | 58% | 40.660 | 39.928 | 98% |
| Inrichten | KM | 2.403 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 7.909 | 10.610 | 134% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 512 | | 86.318 | 57.862 | 67% |
| Overig landschap | AANT | 12 | 69 | 575% | | | |
| Overig landschap | OPP | 16 | 3 | 19% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 126.978 | 97.790 | 77% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 49 | 17 | 35% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.250 | 1.277 | 24% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 83 | 28 | 34% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.442 | 13.922 | 11% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 57.931 | 8.006 | 14% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1.336 | 587 | 44% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 284 | 532.874 | | | | |
| Totaal km | KM | 336 | 55 | 16% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 571.896 | 169.016 | 30% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 34 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.000 | 2.964 | 30% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 1.004.370 | 735.814 | 73% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1.951 | 1.004 | 51% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 300 | 532.877 | | | | |
| Totaal km | KM | 5.914 | 1.776 | 30% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.151.419 | 2.016.448 | 49% |
| Winst | | | | | -432.699 | -161.014 | |
| Totaal via ILG | | | | | 3.718.720 | 1.855.434 | |

| Groningen | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Bedragen x € 1.000 | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | | BO tm 2010 | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | Realisatie | | Cum. Tm 2010 | Realisatie |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 913 | 1.673 | 183% | 18.374 | 10.956 | 60% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.525 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 5.209 | 1.365 | 26% | 25.510 | 12.274 | 48% |
| Beheer | HA | 14.550 | 12.981 | 89% | 59.074 | 28.588 | 48% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 6 | 4 | 67% | 19.200 | 409 | 2% |
| Totaal Euro | € | | | | 122.158 | 52.227 | 43% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 3.672 | 0 | 0% | 10.460 | 5.423 | 52% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 4 | 57% | 799 | 602 | 75% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.102 | 114 | 10% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS ^A | HA | 3.580 | 8.043 | 225% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 1 | 0 | 0% | 150 | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 12.511 | 6.139 | 49% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 14.448 | 22.891 | 158% | 8.330 | 5.911 | 71% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 14.830 | 7.717 | 52% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 7 | 11 | 157% | 830 | 143 | 17% |
| Totaal Euro | € | | | | 23.990 | 13.771 | 57% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 33 | 0 | 0% | 589 | 506 | 86% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 25 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 1.606 | 8.372 | 521% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 9 | 3 | 33% | 3.429 | 196 | 6% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 250 | 105 | 42% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.018 | 702 | 17% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 194 | 135 | 70% | 2.890 | 2.209 | 76% |
| Inrichten | KM | 71 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 250 | 208 | 83% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 3.772 | 2.156 | 57% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.662 | 4.365 | 66% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 3 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 0 | 0% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.329 | 0 | 0% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 9 | 1% |
| ^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 45.980 | 55.668 | 121% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 45 | 26 | 58% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 346 | 105 | 30% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 175.951 | 77.213 | 44% |
| Winst | | | | | -18.824 | -3.909 | |
| Totaal via ILG | | | | | 157.127 | 73.304 | |

| Friesland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | Taak | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | BO tm 2010 | Cum. Tm 2010 | % |
| PE | PE | % | € | € | % | | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 2.250 | 764 | 34% | 44.710 | 12.391 | 28% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 21 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 433 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 208 | | 0 | 1.389 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.662 | 569 | 34% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 971 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 6.346 | 2.729 | 43% | 47.860 | 15.465 | 32% |
| Beheer | HA | 33.941 | 26.557 | 78% | 142.312 | 67.500 | 47% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 4 | 0 | 0% | 8.730 | 119 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 243.612 | 96.885 | 40% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 3.507 | 1 | 0% | 15.010 | 5.380 | 36% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 8 | 57% | 2.920 | 1.355 | 46% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 8 | 114% | 1.777 | 329 | 19% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 6.095 | 11.619 | 191% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 3 | 150% | 240 | 128 | 53% |
| Totaal Euro | € | | | | 19.947 | 7.192 | 36% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 20.173 | 2.441 | 12% | 12.700 | 15.453 | 122% |
| Overig landbouw | HA | 100 | 0 | 0% | 3.600 | 3.614 | 100% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 9 | 1 | 11% | 830 | 194 | 23% |
| Totaal Euro | € | | | | 17.130 | 19.261 | 112% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 27 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 1 | 29 | | 971 | 468 | 48% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 24 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 5.242 | 11.652 | 222% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 12 | 0 | 0% | 4.639 | 1.763 | 38% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 309 | 241 | 78% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.610 | 2.231 | 40% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 144 | 156 | 108% | 4.770 | 2.770 | 58% |
| Inrichten | KM | 223 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 1.361 | 2.475 | 182% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 507 | | 5.762 | 4.647 | 81% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 1 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 2 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.532 | 7.417 | 70% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 22 | 5% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 14.153 | 2.430 | 17% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 144 | 17% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 80.822 | 61.138 | 76% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 54 | 21 | 39% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 2 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 556 | 241 | 43% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 312.267 | 135.582 | 0 |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -43.129 | -3.799 | |
| Totaal via ILG | | | | | 269.138 | 131.783 | |

| Drenthe | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | Taak | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | BO tm 2010 | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.638 | 1.292 | 79% | 31.044 | 42.551 | 137% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 343 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 264 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 99 | | 0 | 804 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.903 | 364 | 19% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 1.169 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 8.456 | 656 | 8% | 46.490 | 18.707 | 40% |
| Beheer | HA | 21.066 | 20.088 | 95% | 69.580 | 25.339 | 36% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 9.070 | 9 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 156.184 | 87.753 | 56% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 13.316 | 0 | 0% | 36.470 | 4.698 | 13% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 12 | 57% | 5.158 | 2.510 | 49% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.389 | 149 | 11% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 3.671 | 2.244 | 61% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 6 | 9 | 150% | 800 | 586 | 73% |
| Totaal Euro | € | | | | 43.817 | 7.943 | 18% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 13.004 | 8.295 | 64% | 12.390 | 9.261 | 75% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 6.170 | 6.178 | 100% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 1 | 2 | 200% | 830 | 275 | 33% |
| Totaal Euro | € | | | | 19.390 | 15.714 | 81% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 6 | 24 | 400% | 1.200 | 441 | 37% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 95 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 12.615 | 17.012 | 135% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 6 | 0 | 0% | 5.342 | 1.424 | 27% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 367 | 7 | 2% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.542 | 1.865 | 29% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 720 | 386 | 54% | 5.910 | 4.858 | 82% |
| Inrichten | KM | 235 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 363 | 341 | 94% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 4.794 | 3.744 | 78% |
| Overig landschap | AANT | 1 | 12 | 1200% | | | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.704 | 8.602 | 80% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 1 | 50% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 68 | 15% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 7 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 11.095 | 2.127 | 19% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 82 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 0 | 0 |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 76.758 | 52.234 | 68% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 54 | 40 | 74% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 697 | 7 | 1% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 249.015 | 124.154 | 50% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -25.772 | -12.269 | |
| Totaal via ILG | | | | | 223.243 | 111.885 | |

| Overijssel | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Bedragen x € 1.000 | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | | Realisatie | BO tm 2010 |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 3.398 | 2.224 | 65% | 94.880 | 114.208 | 120% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 662 | |
| Verwerving EHS ruilgrond landelijk | HA | 0 | 1.513 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.667 | 601 | 36% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 711 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 7.269 | 1.544 | 21% | 51.930 | 13.670 | 26% |
| Beheer | HA | 35.381 | 27.009 | 76% | 89.455 | 39.138 | 44% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 9.120 | 23 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 245.385 | 167.979 | 68% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 1.711 | 0 | 0% | 23.900 | 4.756 | 20% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 8 | 57% | 5.035 | 3.023 | 60% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 6 | 86% | 1.777 | 851 | 48% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 6.147 | 4.217 | 69% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 3 | 150% | 2.090 | 346 | 17% |
| Totaal Euro | € | | | | 32.802 | 8.976 | 27% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 15.988 | 5.489 | 34% | 10.920 | 5.189 | 48% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 1.400 | 435 | 31% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 3 | 1 | 33% | 830 | 695 | 84% |
| Totaal Euro | € | | | | 13.150 | 6.319 | 48% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 25 | 13 | 52% | 887 | 1.469 | 166% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 45 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 17.643 | 23.049 | 131% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 20 | 15 | 75% | 2.854 | 1.053 | 37% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 194 | 11 | 6% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 3.741 | 2.522 | 67% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 73 | 74 | 101% | 4.360 | 2.479 | 57% |
| Inrichten | KM | 408 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 1.745 | 1.183 | 68% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 6.078 | 4.446 | 73% |
| Overig landschap | AANT | 2 | 4 | 200% | | | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.438 | 6.925 | 66% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 2 | 40% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 333 | 74% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 6 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 12.330 | 2.296 | 19% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 21.983 | 7.470 | 34% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 54 | 491 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 256 | 532.874 | | | | |
| Totaal km | KM | 88 | 55 | 63% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 55.020 | 25.157 | 46% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 33 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 91 | 11% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatieafspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 113.030 | 75.139 | 66% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 116 | 563 | 485% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 256 | 532.874 | | | | |
| Totaal km | KM | 735 | 66 | 9% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 2.887.535 | 656.324 | 23% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 374.149 | 220.598 | 59% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -66.306 | -14.688 | |
| Totaal via ILG | | | | | 307.843 | 205.910 | |

| Gelderland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie |
| | | | | | | | |
| | | Cum. Tm 2010 | % | | Cum. Tm 2010 | % | |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.052 | 1.193 | 113% | 36.808 | 64.434 | 175% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 891 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 23 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 2.958 | 86 | 3% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 598 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 6.112 | 840 | 14% | 43.640 | 18.633 | 43% |
| Beheer | HA | 67.310 | 58.458 | 87% | 141.803 | 62.929 | 44% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 6 | 0 | 0% | 17.690 | 815 | 5% |
| Totaal Euro | € | | | | 239.941 | 146.811 | 61% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 5.218 | 860 | 16% | 29.810 | 9.385 | 31% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 30 | 0 | 0% | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 0 | 0% | 1.389 | 528 | 38% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 12.505 | 1.540 | 12% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 10 | 10 | 100% | 2.910 | 1.445 | 50% |
| Totaal Euro | € | | | | 34.109 | 11.358 | 33% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 15.351 | 18.696 | 122% | 7.230 | 4.561 | 63% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 6.620 | 0 | 0% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 0 | | 830 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 14.680 | 4.561 | 31% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 206 | 167 | 81% | 16.840 | 20.162 | 120% |
| Ruilen Rods | HA | 119 | 156 | 131% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv Rods | HA | 0 | 11 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 373 | 0 | 0% | 8.110 | 0 | 0% |
| Verpl. en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 142 | 12 | 8% | 4.785 | 1.919 | 40% |
| Verpl. en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 52 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 34.891 | 14.133 | 41% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 43 | 239% | 2.957 | 663 | 22% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 183 | 859 | 468% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 32.692 | 22.744 | 70% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 115 | 130 | 113% | 1.990 | 1.096 | 55% |
| Inrichten | KM | 259 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 2.641 | 2.011 | 76% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 14.862 | 13.675 | 92% |
| Overig landschap | AANT | 7 | 7 | 100% | | | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 16.852 | 14.771 | 88% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 4 | 80% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 124 | 28% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 17.005 | 1.550 | 9% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 15.050 | 0 | 0% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 241 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 24 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 100 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 98.300 | 24.121 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 4 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 343 | 41% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 164.043 | 99.805 | 61% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 305 | 68 | 22% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 24 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 624 | 859 | 138% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 454.862 | 226.383 | 50% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -36.847 | -1.108 | |
| Totaal via ILG | | | | | 418.015 | 225.275 | |

| Utrecht | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | Taak | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | BO tm 2010 | Cum. Tm 2010 | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.494 | 725 | 49% | 50.672 | 63.149 | 125% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond landelijk | HA | 0 | 435 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 672 | 74 | 11% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 188 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.892 | 233 | 6% | 28.440 | 6.849 | 24% |
| Beheer | HA | 16.609 | 13.379 | 81% | 62.976 | 29.868 | 47% |
| Veenweidegebied | HA | 8.734 | 15.292 | 175% | 821 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 1 | 0 | 0% | 4.500 | 446 | 10% |
| Totaal Euro | € | | | | 147.409 | 101.051 | 69% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | HA | 6.277 | 0 | 0% | 17.290 | 3.659 | 21% |
| Milieukwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 8 | 114% | 2.003 | 494 | 25% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 2 | 29% | 1.593 | 155 | 10% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 2.871 | 3.038 | 106% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 0 | 1 | | 0 | 28 | |
| Totaal Euro | € | | | | 20.886 | 4.336 | 21% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 4.710 | 106 | 2% | 6.530 | 2.687 | 41% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 10 | 3 | 30% | 830 | 88 | 11% |
| Totaal Euro | € | | | | 7.360 | 2.775 | 38% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 367 | 170 | 46% | 27.220 | 18.292 | 67% |
| Ruilen Rods | HA | 174 | 123 | 71% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 9 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 152 | 0 | 0% | 3.300 | 0 | 0% |
| recreatie (lop. Verpl.) | HA | 539 | 344 | 64% | 10.329 | 2.474 | 24% |
| recreatie (lop. Verpl.) | KM | 12 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 8.997 | 10.280 | 114% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 10.800 | 4.698 | 44% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 10 | 2 | 20% | 2.274 | 1.426 | 63% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 172 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 53.923 | 26.890 | 50% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 22 | 15 | 68% | 3.520 | 1.168 | 33% |
| Inrichten | KM | 67 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 309 | 925 | 299% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 5 | | 9.505 | 5.988 | 63% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 6 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 13.025 | 7.156 | 55% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 4 | 1 | 25% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 0 | 0% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 7 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 7.549 | 75 | 1% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 7.387 | 184 | 2% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 144 | 55 | 38% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 78 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 61.260 | 7.869 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 628 | 75% |
| *overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| ^prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 63.206 | 45.637 | 72% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 190 | 78 | 41% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 8 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 329 | 0 | 0% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 312.695 | 150.780 | 48% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -39.742 | -13.376 | |
| Totaal via ILG | | | | | 272.953 | 137.404 | |

| Zuid-Holland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | | BO tm 2010 | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | Realisatie | | Cum. Tm 2010 | Realisatie |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.726 | 1.731 | 100% | 63.023 | 92.229 | 146% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 985 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 855 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 7 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 2.781 | 622 | 22% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 250 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 8.264 | 1.036 | 13% | 56.480 | 22.257 | 39% |
| Beheer | HA | 22.014 | 13.622 | 62% | 80.389 | 37.406 | 47% |
| Veenweidegebied | HA | 21.660 | 42.431 | 196% | 2.036 | 4.068 | 200% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 0 | 0% | 5.200 | 2.609 | 50% |
| Totaal Euro | € | | | | 207.128 | 159.554 | 77% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | HA | 3.525 | 0 | 0% | 14.320 | 6.403 | 45% |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.102 | 106 | 10% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS ^A | HA | 3.982 | 5.653 | 142% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 1 | 0 | 0% | 1.200 | 193 | 16% |
| Totaal Euro | € | | | | 16.622 | 6.702 | 40% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.585 | 1.232 | 13% | 4.330 | 10.758 | 248% |
| Overig landbouw | HA | 200 | 0 | 0% | 20.730 | 2.217 | 11% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 1 | 0 | 0% | 830 | 279 | 34% |
| Totaal Euro | € | | | | 25.890 | 13.254 | 51% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 2.082 | 854 | 41% | 177.960 | 63.645 | 36% |
| Ruilen Rods | HA | 2.094 | 482 | 23% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 616 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 69 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 814 | 0 | 0% | 17.700 | 7.873 | 44% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 2.072 | 560 | 27% | 50.979 | 10.866 | 21% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 63 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 2.475 | 4.993 | 202% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 16.000 | 5.290 | 33% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 17 | 1 | 6% | 3.790 | 661 | 17% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 218 | 246 | 113% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 266.429 | 88.335 | 33% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 204 | 219 | 107% | 1.110 | 2.544 | 229% |
| Inrichten | KM | 84 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 306 | 489 | 160% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 9.759 | 6.421 | 66% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | 0% | | | |
| Overig landschap | OPP | 3 | 3 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 10.869 | 8.965 | 82% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 6 | 1 | 17% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 210 | 47% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 9 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 15.154 | 1.119 | 7% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 129.896 | 36.441 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 0 | 0% |
| ^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| ^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 83.784 | 75.721 | 90% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 54 | 6 | 11% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 3 | 3 | 100% | | | |
| Totaal km | KM | 365 | 246 | 67% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 673.271 | 314.580 | 47% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -27.361 | -23.606 | |
| Totaal via ILG | | | | | 645.910 | 290.974 | |

| Noord-Holland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Besteding | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | | BO tm 2010 | Realisatie |
| | | | Cum. Tm 2010 | Realisatie | | Cum. Tm 2010 | Realisatie |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.458 | 621 | 43% | 37.849 | 32.612 | 86% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 227 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 97 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.467 | 75 | 5% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 208 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.540 | 1.305 | 37% | 22.260 | 7.715 | 35% |
| Beheer | HA | 23.812 | 25.425 | 107% | 83.033 | 41.153 | 50% |
| Veenweidegebied | HA | 9.606 | 16.684 | 174% | 903 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 0 | 0% | 590 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 144.634 | 81.480 | 56% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | HA | 22.665 | 72 | 0% | 26.240 | 4.530 | 17% |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 14 | 6 | 43% | 3.208 | 1.772 | 55% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 0 | 0% | 1.389 | 117 | 8% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS ^A | HA | 4.284 | 6.709 | 157% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 3 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 31.107 | 6.419 | 21% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.369 | 1.718 | 18% | 4.530 | 5.848 | 129% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 2.600 | 0 | 0% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 1 | | 830 | 313 | 38% |
| Totaal Euro | € | | | | 7.960 | 6.161 | 77% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 1.099 | 416 | 38% | 94.020 | 39.861 | 42% |
| Ruilen Rods | HA | 1.190 | 402 | 34% | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 399 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 14 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 500 | 0 | 0% | 25.900 | 0 | 0% |
| Inrichten | HA | 725 | 407 | 56% | 9.300 | 40 | 0% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 1.364 | 10 | 1% | 25.228 | 1.372 | 5% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 14 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 5.952 | 14.482 | 243% | 0 | 0 | 0% |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0% |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 6 | 33% | 4.037 | 1.419 | 35% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 266 | 122 | 46% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 159.485 | 42.692 | 27% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 25 | 1 | 4% | 1.290 | 199 | 15% |
| Inrichten | KM | 49 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 276 | 140 | 51% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 11.698 | 7.401 | 63% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 3 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 12.988 | 7.600 | 59% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 1 | 1 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 25 | 6% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 9 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 13.734 | 62 | 0% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 65.280 | 5.993 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 552 | 66% |
| ^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| ^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 87.332 | 69.412 | 79% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 58 | 17 | 29% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 4 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 329 | 122 | 37% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 436.472 | 150.984 | 35% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -33.701 | -15.125 | |
| Totaal via ILG | | | | | 402.771 | 135.859 | |

| Limburg | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | BO tm 2010 | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | € | € | % |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.988 | 1.924 | 97% | 63.017 | 87.931 | 140% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 1.302 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 653 | | 0 | 259 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 440 | 69 | 16% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 517 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 3.995 | 1.249 | 31% | 65.180 | 18.174 | 28% |
| Beheer | HA | 23.797 | 19.615 | 82% | 76.696 | 30.008 | 39% |
| Veenweidegebied | HA | 11.000 | 13.603 | 124% | 4.200 | 0 | 0% |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 3 | 0 | 0% | 14.400 | 115 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 223.493 | 136.487 | 61% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | HA | 20.119 | 0 | 0% | 23.240 | 2.745 | 12% |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 12 | 57% | 4.229 | 2.167 | 51% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 1 | 14% | 1.753 | 1.727 | 99% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS ^A | HA | 4.140 | 2.523 | 61% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 8 | 9 | 113% | 950 | 725 | 76% |
| Totaal Euro | € | | | | 30.172 | 7.364 | 24% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 6.300 | 945 | 15% | 10.960 | 6.131 | 56% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 0 | 0 | | 830 | 0 | 0% |
| Totaal Euro | € | | | | 11.790 | 6.131 | 52% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 4 | 0 | 0% | 1.261 | 1.462 | 116% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 32 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 14.458 | 15.780 | 109% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 10 | 4 | 40% | 1.746 | 333 | 19% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 143 | 10 | 7% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 3.007 | 1.795 | 60% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 200 | 0 | 0% | 6.200 | 15.193 | 245% |
| Inrichten | KM | 620 | 0 | 0% | | | |
| Beheer ^A | HA | 202 | 1.850 | 916% | 0 | 0 | 0% |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 8.309 | 2.923 | 35% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 20 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 14.509 | 18.116 | 125% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 41 | 9% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.916 | 613 | 9% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 7.012 | 352 | 5% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 615 | 41 | 7% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 75.280 | 25.681 | 34% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 115 | 14% |
| ^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 93.655 | 60.382 | 64% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 674 | 87 | 13% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 795 | 10 | 1% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 366.451 | 196.343 | 54% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -41.375 | -12.834 | |
| Totaal via ILG | | | | | 325.076 | 183.509 | |

| Noord-Brabant | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | Taak | Prestatie | | Taak | Bedragen x € 1.000 | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | | BO tm 2010 | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | Realisatie | | Cum. Tm 2010 | Realisatie |
| | PE | PE | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 2.853 | 2.695 | 94% | 96.943 | 130.910 | 135% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 1.275 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 758 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 1.648 | 299 | 18% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 1.419 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 9.904 | 2.200 | 22% | 56.100 | 17.127 | 31% |
| Beheer | HA | 52.074 | 49.002 | 94% | 85.065 | 32.920 | 39% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 1.027 | 52 | 5% | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 4 | 0 | 0% | 16.570 | 124 | 1% |
| Totaal Euro | € | | | | 254.678 | 181.081 | 71% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | HA | 14.063 | 0 | 0% | 44.420 | 8.046 | 18% |
| Milieuwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 21 | 12 | 57% | 5.778 | 2.956 | 51% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 5 | 71% | 1.389 | 1.008 | 73% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 9.451 | 4.699 | 50% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 4 | 2 | 50% | 2.460 | 176 | 7% |
| Totaal Euro | € | | | | 54.047 | 12.186 | 23% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 17.463 | 3.000 | 17% | 14.250 | 15.762 | 111% |
| Overig landbouw | HA | 250 | 0 | 0% | 9.070 | 0 | 0% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 4 | 0 | 0% | 830 | 75 | 9% |
| Totaal Euro | € | | | | 24.150 | 15.837 | 66% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 7 | 36 | 514% | 1.292 | 796 | 62% |
| Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 91 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 26.389 | 31.903 | 121% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 18 | 6 | 33% | 4.175 | 563 | 13% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 254 | 11 | 4% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.467 | 1.359 | 25% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 748 | 203 | 27% | 6.330 | 6.453 | 102% |
| Inrichten | KM | 331 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 403 | 774 | 192% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 5.040 | 2.330 | 46% |
| Overig landschap | AANT | 2 | 15 | 750% | | | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 11.370 | 8.783 | 77% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 272 | 60% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 11 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 16.321 | 3.650 | 22% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 6.499 | 0 | 0% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 267 | 0 | 0% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 70 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 86.860 | 43.672 | 50% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 833 | 100% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 142.779 | 98.315 | 69% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 343 | 40 | 12% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 746 | 11 | 1% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 454.177 | 267.673 | 59% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -71.571 | -38.746 | |
| Totaal via ILG | | | | | 382.606 | 228.927 | |

| Zeeland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | Taak | Besteding |
| | | | Cum. Tm 2010 | % | BO tm 2010 | Cum. Tm 2010 | % |
| PE | PE | % | € | € | % | | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 792 | 554 | 70% | 13.131 | 17.877 | 136% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 69 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 109 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 32 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 820 | 206 | 25% | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 292 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 2.124 | 582 | 27% | 16.100 | 5.819 | 36% |
| Beheer | HA | 12.179 | 12.622 | 104% | 31.988 | 14.915 | 47% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 2 | 2 | 100% | 230 | 196 | 85% |
| Totaal Euro | € | | | | 61.449 | 38.876 | 63% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 2.657 | 290 | 11% | 8.640 | 2.330 | 27% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.630 | 967 | 59% |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 4 | 57% | 1.282 | 212 | 17% |
| Westerschelde | HA | 600 | 535 | 89% | 138.050 | 33.501 | 24% |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 2.224 | 5.320 | 239% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 2 | 4 | 200% | 310 | 205 | 66% |
| Totaal Euro | € | | | | 149.912 | 37.215 | 25% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 9.018 | 2.463 | 27% | 5.150 | 2.705 | 53% |
| Overig landbouw | HA | 250 | 215 | 86% | 9.070 | 6.806 | 75% |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 5 | 2 | 40% | 830 | 20 | 2% |
| Totaal Euro | € | | | | 15.050 | 9.531 | 63% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 17 | 8 | 47% | 359 | -59 | -16% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 15 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 707 | 1.710 | 242% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 5 | 4 | 80% | 1.280 | 234 | 18% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 127 | 49 | 39% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 1.639 | 175 | 11% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 501 | 387 | 77% | 1.770 | 959 | 54% |
| Inrichten | KM | 56 | 0 | 0% | | | |
| Beheer^ | HA | 51 | 169 | 331% | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 5.446 | 3.411 | 63% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 1 | 0% | | | |
| Overig landschap | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 7.216 | 4.370 | 61% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 9 | 5 | 56% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 450 | 68 | 15% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 5 | 0 | 0% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 5.398 | 0 | 0% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 1 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 25 | 3% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 31.940 | 25.494 | 80% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 42 | 27 | 64% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 1 | 0 | 0% | | | |
| Totaal km | KM | 198 | 49 | 25% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 241.947 | 90.260 | 37% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -12.473 | -10.184 | |
| Totaal via ILG | | | | | 229.474 | 80.076 | |

| Flevoland | PE | Prestaties | | | Rijksbijdrage | | |
|---|----------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Taak | Prestatie | | Bedragen x € 1.000 | | |
| | | | BO tm 2010 | Realisatie | Realisatie | Taak | Besteding |
| | | PE | Cum. Tm 2010 | % | BO tm 2010 | Cum. Tm 2010 | % |
| | € | € | % | € | € | % | |
| 1 Natuur | | | | | | | |
| EHS | | | | | | | |
| Verwerving | HA | 1.172 | 762 | 65% | 49.385 | 46.722 | 95% |
| Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Verwerving EHS ruilgrond | HA | 0 | 123 | | 0 | 0 | |
| natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk) | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 | HA | 3 | 89 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS | HA | 0 | 695 | | 0 | 0 | |
| Inrichting | HA | 670 | 513 | 77% | 8.240 | 1.942 | 24% |
| Beheer | HA | 5.988 | 5.157 | 86% | 20.082 | 6.218 | 31% |
| Veenweidegebied | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| EVZ's | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Knelpunten EHS (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 77.707 | 54.882 | 71% |
| Buiten EHS | | | | | | | |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | HA | 1.500 | 0 | 0% | 5.680 | 2.842 | 50% |
| Milieu kwaliteit EHS/VHR | KM | 0 | 0 | | | | |
| Nationale Parken (aantal) | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Soortenbescherming | AANT | 7 | 5 | 71% | 1.282 | 229 | 18% |
| Westerschelde | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Natuurbeheer buiten EHS^ | HA | 1.008 | 2.611 | 259% | 0 | 0 | |
| Overig natuur | AANT | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Totaal Euro | € | | | | 6.962 | 3.071 | 44% |
| 2 Landbouw | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 7.960 | 1.379 | 17% | 2.990 | 80 | 3% |
| Overig landbouw | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Duurzaam ondernemen | AANT | 2 | 0 | 0% | 830 | 180 | 22% |
| Totaal Euro | € | | | | 3.820 | 260 | 7% |
| 3 Recreatie | | | | | | | |
| Verwerven | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen Rods | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| PASO | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | HA | 0 | 0 | | 1.560 | 2.416 | 155% |
| Inrichting recreatie (lop. Verpl.) | KM | 0 | 0 | | | | |
| Beheer^ | HA | 2.738 | 5.495 | 201% | 0 | 0 | |
| Groene Hart | HA | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Landelijke routenetwerken | AANT | 1 | 0 | 0% | 2.707 | 211 | 8% |
| Landelijke routenetwerken | KM | 195 | 60 | 31% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.267 | 2.627 | 62% |
| 4 Landschap | | | | | | | |
| Inrichten | HA | 0 | 0 | | 520 | 0 | 0% |
| Inrichten | KM | 0 | 0 | | | | |
| Beheer^ | HA | 2 | 45 | | 0 | 0 | |
| Overig landschap | HA | 0 | 0 | | 1.292 | 720 | 56% |
| Overig landschap | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Overig landschap | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 1.812 | 720 | 40% |
| 5 Bodem | | | | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 2 | 2 | 100% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 300 | 114 | 38% |
| 6 Water | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | AANT | 4 | 28 | 700% | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 4.459 | 0 | 0% |
| 7 Aandachts-gebieden* | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 0 | 0 | | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 0 | 0 | | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Bpe | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 0 | 0 | 0% |
| 8 Vitaliteit | | | | | | | |
| Versterken van de leefbaarheid van het platteland | AANT | 0 | 3 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 833 | 224 | 27% |
| ^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS. | | | | | | | |
| *prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt. | | | | | | | |
| Totaal Hectares | HA | 21.041 | 16.869 | 80% | | | |
| Totaal aantallen | AANT | 16 | 38 | 238% | | | |
| Totaal oppervlakte | OPP | 0 | 0 | | | | |
| Totaal km | KM | 195 | 60 | 31% | | | |
| Totaal BPE | BPE | 0 | 0 | | | | |
| Totaal Euro | € | | | | 100.160 | 61.898 | 62% |
| Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst | | | | | -15.598 | -11.370 | |
| Totaal via ILG | | | | | 84.562 | 50.528 | |