

MEERJARENPLAN KORPS POLITIE CURACAO

Korps Politie Curacao				
Op dit blad worden de huisvestingsprojecten gespecificeerd.				
SPECIFICATIE PROJECTEN			Duur in werkdagen	Begroting
Huisvestingsprojecten				
1	Vervanging dak gebouwencomplex Winston Churchillweg		249 werkdagen	
	Selectie ingeschreven aannemer, (2) inschrijving en (3) gunning		respectievelijk 5, 1 en 1	
	Verhuizing operationele diensten		33	
	Mobilisatie aannemer en (2) uitvoering project		respectievelijk 5 en 195	
	Demobilisatie aannemer		10	
2	Herindeling begane grond en verdiepingsvloer		253 werkdagen	
	Programma van eisen opstellen		5	
	Voorlopig ontwerp maken en bespreken		3	
	Definitief ontwerp		8	
	Aanbestedingsprocedure c.q. offertes aanvragen		26	
	Gunning		0	
	Verhuizing operationele diensten (begane grond)		43	
	Mobilisatie aannemer en (2) uitvoering project		respectievelijk 6 en 121	
	Verhuizing diensten (verdiepingsvloer)		61	
	Uitvoering project		95	
	Demobilisatie aannemer en (2) dienst wederom huisvesten		5 en 95	

Korps Politie Curacao			
Op dit blad worden de huisvestingsprojecten gespecificeerd.			
	SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN	Duur in werkdagen	Begroting
	Huisvestingsprojecten (vervolg)		
3	Nieuwbouw Rio Canario (ten westen van gebouwencomplex)		
	Programma van eisen opstellen		
	Voorlopig ontwerp maken		
	Bespreking voorlopig ontwerp		
	Definitief ontwerp vaststellen		
	Aanbestedingsgereed maken		
	Aanbestedingsprocedure opstarten		
	Gunning		
	Mobilisatie aannemer		
	Uitvoering project		
	Operationalisering		
	Demobilisatie aannemer		

Korps Politie Curacao			
Op dit blad worden de activiteiten met betrekking tot huisvestingsproject II gespecificeerd.			
SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN		Duur in werkdagen	Begroting
Huisvestingsprojecten (vervolg)			
4	Nieuwbouw voor de huisvesting van AT - ME - HB - UST		
	Programma van eisen opstellen		
	Voorlopig ontwerp maken		
	Bespreking voorlopig ontwerp		
	Definitief ontwerp vaststellen		
	Aanbestedingsgereed maken		
	Aanbestedingsprocedure opstarten		
	Gunning		
	Mobilisatie aannemer		
	Uitvoering project		
	Operationalisering		
	Demobilisatie aannemer		
	Verhuizing diensten naar nieuw onderkomen		
5	Herinrichting gebouw aan de Kaya Jose (Jo) Maria Pinedo		

Korps Politie Curacao			
Op dit blad worden de activiteiten met betrekking tot huisvestingsprojecten gespecificeerd.			
SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN		Duur in werkdagen	Begroting
Huisvestingsprojecten (vervolg)			
6	Verbouwing Wijkteam Punda		
	Zoeken naar geschikte lokaltie		
	Project uitvoeren		
	Inrichting		
	Verhuizing		
7	Nieuwbouw Wijkteam Otrabanda		
	Zoeken naar geschikte lokaltie		
	Project uitvoeren		
	Inrichting		
	Verhuizing		
8	Verbouwing huisvestingsfaciliteiten te Waigat		
	Reeds geruime tijd gestart		
	Moet in juni 2011 wordt opgeleverd		
	Coördinatie van het project verloopt niet naar wens		

MEERJARENPLAN KORPS POLITIE CURACAO

Investeringen ten behoeve van Intake & Service							
5000	Uitgaven Kapitaaldienst		318.750,00	4.328.005,00	4.842.897,00	4.254.033,00	13.743.685,00
5310	Duurzame goederen - 3.3		2010	2011	2012	2013	Totaal
3302	5313	Nieuwbouw/verbouw groot onderhoud		2.150.000,00	1.632.500,00	1.632.500,00	5.415.000,00
3310	5319	Aanschaf vervoermiddelen (auto's)			305.000,00		305.000,00
3330	5321	Kantoormiddelen en meubilair		423.650,00	692.550,00	87.033,00	1.203.233,00
3331	5322	Airco-apparatuur		109.800,00			109.800,00
3332	5323	Telefoon- en faxapparatuur	18.750,00	40.555,00	14.347,00		73.652,00
3333	5324	Aanschaf Computerhardware	50.000,00	252.000,00	220.000,00	139.000,00	661.000,00
3334	5325	Aanscha Computersoftware		232.000,00			232.000,00
3340	5326	Inversteringen in cursussen en opleidingen	100.000,00	602.000,00	1.453.500,00	1.453.500,00	3.629.000,00
5327	5327	Investeringen in advieskosten					
3369	5339	Oerige duurzame aanschaf	150.000,00	518.000,00	525.000,00	922.000,00	2.115.000,00
Dekking		Budget Usona		2.668.000,00	2.157.500,00	1.874.500,00	6.700.000,00
		Budget begroting 2011		1.832.560,00	0.000,00	0.000,00	1.832.500,00
		Totaal		450.560,00	2.157.500,00	1.874.500,00	8.532.500,00



Investeringen en kapitaaluitgaven

Investeringen ten behoeve van de Intake & Service						
	Totaal	91.500.00	515.000.00	252.000.00	435.000.00	1.293.500.00
	Verdeling over dienstjaren	2010	2011	2012	2013	Totaal
4.3.1	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Informatie, Communicatie en	12.000.00	100.000.00	305.000,00	0,00	112.000.00
4.3.3	Middelen	59.500.00	265.000.00	102.000.00	185.000.00	611..500.00
4.3.4	Opleidingen	20.000.00	150.000.00	150.000.00	250.000.00	570.000.00
	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	Decentrale intake, nieuwe afhandelingwijze van spoed- en niet spoedeisende gevallen, de nieuwe balie- of loketfunctie en de grotere formatie maakt investeren in gebouwen en meubilair noodzakelijk. Vooralnog wordt de decentrale intake gepland in drie wijkbureaus elveer de				
	Projecten Informatie, Communicatie en	De nieuwe activiteiten voor Intake & Service zullen worden uitgevoerd zoals beschreven in de procedure "Intake". Conform deze procedure wordt in de nieuwe organisatie uitgebreid gebruik gemaakt van digitale intakeregistratie.				
	Middelen	De nieuwe taken en de grotere formatie maken investeren in middelen zoals auto's, kantoomiddelen, communicatieapparatuur en airco's noodzakelijk. Ook hier zal eerst moeten worden geïnvesteerd voordat de werving en training				

Investeringen en kapitaaluitgaven

Investeringen ten behoeve van de Basis Politiezorg						
	Totaal	41.500.00	2.527.000.00	2.475.000.00	2.250.000.00	7.293.500.00
	Verdeling over dienstjaren	2010	2011	2012	2013	Totaal
4.3.1	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	0,00	2.000.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	5.000.000.00
4.3.2	Informatie, Communicatie en	0,00	62.000.00	0,00	100.000.00	162.000.00
4.3.3	Middelen	31.500.00	305.000.00	675.000.00	300.000.00	1.311.500.00
4.3.4	Opleidingen	10.000.00	160.000.00	300.000.00	350.000.00	820.000.00
	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	Introductie van nieuwe werkwijzen aangaande netwerken, operationele ondersteuning en sturing door teamleiders vanuit de wijkbureaus, zijn veranderingen die in elke organisatie ter hand kunnen worden genomen zonder initiële investeringen. De investeringen voor gebouwen of infrastructuur zijn				
	Projecten Informatie, Communicatie en	De nieuwe activiteiten voor handhaving en operationele ondersteuning zullen worden uitgevoerd zoals is beschreven in de procedures ‘Handhaving’, ‘Operationele Ondersteuning’ en ‘Informatiecoördinatie’. Conform deze procedures wordt in de nieuwe organisatie uitgebreid gebruik gemaakt van digitale informatietechnologie. Elke melding, aanvraag voor surveilleren en interveniëren, vergunning en advies				
	Middelen	Zie opmerking ten aanzien van 'middelen': bij Intake & Service				

Investeringen en kapitaaluitgaven

	Investeringen ten behoeve van de Opsporing					
	Totaal	82.750.00	676.355.00	1.127.347.00	1.296.033.00	3.182.485.00
	Verdeling over dienstjaren	2010	2011	2012	2013	Totaal
4.3.1	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	0,00	150.000.00	0,00	325.000.00	475.000.00
4.3.2	Informatie, Communicatie en	13.000.00	140.000.00	100.000.00	39.000.00	292.000.00
4.3.3	Middelen	34.750.00	246.355.00	477.347.00	557.033.00	1.315.485.00
4.3.4	Opleidingen	35.000.00	140.000.00	550.000.00	375.000.00	1.100.000.00
	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	Gedeconcentreerd werken, nieuwe informatieregistratie, de nieuwe infodesk taken en de grotere formatie maakt investeren in gebouwen en meubilair noodzakelijk.				
	Projecten Informatie, Communicatie en	De nieuwe activiteiten voor de Recherche en Informatie Dienst (RID) zullen worden uitgevoerd zoals is beschreven in de procedures. Conform deze procedures wordt in de nieuwe organisatie uitgebreid gebruik gemaakt van digitale informatietechnologie.				
	Middelen	Zie opmerking ten aanzien van 'middelen': bij Intake & Service				

Investeringen en kapitaaluitgaven

Investeringen ten behoeve van de dienst Bedrijfsvoering						
	Totaal	233.000.00	560.000.00	949.500.00	650.000.00	2.392.500.00
	Verdeling over dienstjaren	2010	2011	2012	2013	Totaal
4.3.1	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	0,00	0,00	132.500.00	100.000.00	232.500.00
4.3.2	Informatie, Communicatie en Technologie-porjecten	25.000.00	80.000.00	105.000.00	0,00	210.000.00
4.3.3	Middelen	180.000.00	385.000.00	512.000.00	200.000.00	1.285.000.00
4.3.4	Opleidingen	20.000.00	95.000.00	200.000.00	350.000.00	665.000.00
	Gebouwen, infrastructuur en meubilair	Introductie van nieuwe werkwijzen aangaande personeelsmanagement, financieel beheer, en de introductie van informatietechnologie bij facilitaire zaken zijn veranderingen die niet kunnen worden geïmplementeerd zonder investeringen.				
	Projecten Informatie, Communicatie en Technologie	De in 6.1 genoemde nieuwe activiteiten voor bedrijfsvoering zullen worden uitgevoerd zoals is beschreven in de procedures. Conform deze procedures wordt in de nieuwe organisatie uitgebreid gebruik gemaakt van digitale informatietechnologie. Elke melding of aanvraag				
	Middelen	Zie opmerking ten aanzien van 'middelen': bij Intake & Service				

Investeringen en kapitaaluitgaven

KORPS Politie Curacao

Op dit blad worden de processen en/of activiteiten gespecificeerd.

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN			Datum afronding proces			Begroting
A	BasispolitiEZorg		1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	
1	Er zijn netwerken met buurtregisseurs		X			
2	Meer surveillance en toezicht			X		
3	Toezicht op naleving			X		
4	Gerichter inzet op taakaccenten				X	
5	Sturing door teamleiders				X	
6	Vijf (5) wijkbureaus, in plaats van acht (8)			X		
7	Veiligheidssteunpunten zijn geïntroduceerd			X		
8	Operationele ondersteuning is geherdefinieerd		X			
9	Noodhulpverleningstaken zijn uitgebreid		X			

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN (vervolg)		Datum afronding proces			Begroting
B	Opsporing	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	
1	Er is organiek onderscheid tussen VVC, LEC en ZWACRI	X			
2	Er wordt gedeconcentreerd gewerkt		X		
3	Centrale registratie van aangiften	X			
4	Centrale veredeling van informatie (infodesk)		X		
5	Informatieverstrekking door de Infodesk		X		
6	Een nieuwe vorm van case-screening		X		
7	Periodieke beoordeling en rapportage van openstaande zaak-dossiers			X	
8	Flexibele inzet voor evenwichtige werkbelasting en prioriteitstellingen		X		
9	Toegewijde inzet voor onderzoeksplanning en projectvoorbereiding		X		
10	Terugkoppeling naar de infodesk	X			
11	Bewaking en onderhoud van informatie en informatiemiddelen	X			

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN (vervolg)		Datum afronding proces			Begroting
C	Intake & Service	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	468.000,--
	1 Een centraal georganiseerde intake voor spoedhulp	X			
	2 Decentrale intakeactiviteiten met minimaal (3) loketvormen		X		
	3 Er is een digitaal loket (24/7)	X			
	4 Een fysiek (persoonlijk) loket en een telefonisch loket (24/7 bereikbaar)	X			
	5 Scheiding in afhandeling spoedeisende en niet spoedeisende gevallen				
	6 Gebruikmaking van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's)		X		
	7 Loketvormen voor intake bij andere instellingen			X	
D	Bedrijfsvoering				
	1 Er zijn nieuwe HRM processen	X			
	2 Interne afhandeling juridische zaken is versterkt		X		
	3 Een nieuwe financiële administratie		X		
	4 CPD ondersteuningstaken zijn overgenomen	X			
	5 Enkele facilitaire diensten worden uitbesteed			X	
	6 Een elektronische registratie van facilitaire aanvragen		X		
	7 Beheersing van informatiesystemen		X		

Toetsingscriteria

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN (vervolg)		Datum afronding proces			Begroting
		1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	
E	Staf korpsleiding				
	1	Interne integriteitspreventiebeleid	X		
	2	ë	X		
	3	Prestatie-management met doelstellingen en streefwaarden	X		
	4	Zelfevaluatie door procesmetingen, analyses en verbeteracties	X		
	5	Interne audits van werkprocessen		X	
	6	Periodieke management reviews	X		
	7	Er is eigen beleid voor criminaliteitspreventie			X
	8	Professionele communicatiemiddelen voor criminaliteitspreventie		X	

Korps Politie Curaçao				
Op dit blad worden de diverse projecten en processen in de volgorde van urgentie weergegeven.				
SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen				Prioritering
			Deelproject 1	Instelling Projectorganisatie
			Toelichting	Bij Ministeriele Beschikking nr. MJ/2011/046698 van 27-5-2011 werd een projectorganisatie (bestaande uit een stuurgroep, een projectgroep en twee implementatieteams) ingesteld, die (als geheel) belast zal zijn met de monitoring, voorbereiding en implementatie van het plan en de voortgangsbewaking en rapportage (zie bijgaande beschikking en organisatiestructuur). Aan de projectorganisatie werden drie deskundingen (twee op financieel en een op bouwkundig gebied
			Deelproject 2	Vaststelling Convenant Doorontwikkeling Korps Politie Curacao
			Toelichting	Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van dit project (en een groot aantal processen) is de 'personele reorganisatie'. Alvorens met de personele reorganisatie een aanvang te maken zal het 'Convenant Doorontwikkeling KPC' moeten worden afgerond en door partijen (de minister en de drie vankbonden) worden ondertekend. Dit convenant (een rechtspositionele leidraad) geeft de kaders waarin de personele reorganisatie gestalte zal moeten krijgen; het bevat regels over de wijze waarop de ambtenaar vanuit de geliquideerde organisatie in de nieuwe organisatie zal worden geplaatst.

Prioritering projecten en processen

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen				Prioritering
			Deelproject 3	Verbouwing en inrichting van het gebouwencomplex aan de Winston Churchillweg
			Toelichting	<p>Ht betreft hier de renovatie van het dak van het politiecomplex te Rio Canario (het zogeheten 'VKD-gebouw'), annex het 'commissariaatgebouw' enerzijds en het project herinrichting 'VKD-gebouw' anderzijds.</p> <p>Voor de uitvoering van dit huisvestingsproject is gezocht naar een tijdelijke huisvesting voor de operationele diensten (de operationele ondersteuning) die in dit gebouw zijn gehuisvest: tijdelijke verhuizing van het personeel, materiaal (meubilair en kantoorbenodigdheden), IT-apparatuur en telefooncentrale.</p> <p>Dit project is aldus tweeledig: in de eerste plaats zullen beide daken moeten worden gerestaureerd (doel). Vervolgens zal het gebouw, na voltooiing van de restauratie wederom moeten worden ingericht.</p> <p>Met de heer Garcia van de Girobank (eigenaar van het CEMS-gebouw) is er een principe-akkoord bereikt.</p>
			Processen	<p>Dit bouwproject is gelieerd aan het proces 'Bedrijfsvoering'.</p> <p>Met de verbouwing en herinrichting van dit gebouw zullen infrastructuurfaciliteiten (huisvesting) worden gecreëerd, waarin de navolgende dienstonderdelen kunnen worden gehuisvest: Bijzondere Wetten, Bijzondere Taken, Vreemdelingtoezicht, ICT en stafbureaus.</p> <p>Gelijktijdig kan een aantal processen worden gerealiseerd: spoedeisende en niet spoedeisende intake, communicatie alsmede processen in het kader van financiën, facilitaire zaken, integriteit en kwaliteit.</p>

Prioritering projecten en processen

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen					Prioritering
				Randvoorwaarden	<p>Alvorens met de verbouwing en herinrichting een aanvang te maken zal er eerst, met de Girobank N.V., een akkoord moeten worden bereikt met betrekking tot de huur of in huurkoop nemen van het voormalige CEMS-gebouw.</p> <p>Tevens zal met het Hoofd van de nieuwe toelatingsorganisatie tot een akkoord moeten komen met betrekking tot de tijdelijke ter beschikking stelling van de medewerker Eisdén (met bouwkundige expertise), die de politieorganisatie behulpzaam zal zijn bij de het opstellen van bouwplannen (concept bouwtekeningen), ter indiening bij Usona.</p> <p>Het gebouw waarin het commissariaat is ondergebracht zal in verband met de verbouwing, tijdelijk moeten verhuizen; na voltooiing van de verbouwing en herinrichting zal dit gebouw wederom door het p</p>
				Deelproject 4	Nieuwbouw Wijkteam Rio-Canario
				Toelichting	<p>De bouw van adequate huisvestingsfaciliteiten voor het Wijkbureau Rio Canario.</p> <p>Dit draagt bij aan een effectieve bedrijfsvoering (huisvesting), terwijl de hierbij gerealiseerde infrastructurele voorzieningen bijdragen aan de uitvoering van de volgende processen: noodshulp, handhaving, wijkgericht werken, buurtregie, taakaccenthouder jeugd, decentrale intake en veelvoorkomende criminaliteit.</p> <p>Dit project zal vóór 31 december 2011 (bij Usona) moeten worden verplicht.</p> <p>De werkzaamheden zullen uiterlijk op 1 februari 2011 moeten aanvangen en maximaal 1 jaar duren.</p>

Prioritering projecten en processen

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen				Prioritering
			Deelproject 5	Nieuwbouw annex het gebouwencomplex aan de Winston Churchillweg
			Toelichting	Dit gebouw zal in beginsel moeten dienen om de volgende operationele diensten op te vangen: de Unit Speciale Taken, de Mobiele Eenheid, de Hondenbrigade, het Arrestatieteam, het Bike-team, Arrestantentransport, Bewaking en Beveiliging. De huisvesting van deze dienstonderdelen in een nieuw gebouw is nodig, indien het voormalige CEMS gebouw, na afronding van de verhuisperiode, niet via een huurkoopovereenkomst overgaat naar het KPC. Indien dit wel het geval is (uitermate noodzakelijk en gewenst) zal van een nieuwbouw kunnen worden afgezien en zouden voornoemde processen blijvend kunnen worden gehuisvest in het CEMS-gebouw. Het voor de bouw gereserveerde bedrag zou in dit geval, voor zover toereikend, kunnen worden aange
			Deelproject 6	Nieuwbouw Wijkteam Rio-Canario
			Toelichting	Dit gebouw is nodig voor de huisvesting van het Wijkbureau Rio Canario waarin de volgende processen zullen worden ondergebracht: noodshulp, handhaving, wijkgericht werken, buurtregie, taakaccenthouder jeugd, decentrale intake en veelvoorkomende criminaliteit. De hiervoor benodigde gelden moeten vóór 31 december 2011 bij Usona worden verplicht. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 februari 2011 aanvangen en maximaal 1 jaar duren.

Prioritering projecten en processen

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen	Prioritering
Deelproject 7	Spoedige afronding Huisvestingsproject 5: Restauratie Waigat-gebouw
Toelichting	<p>In dit gebouw zal de Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) worden gehuisvest. Het gaat hier om een samenwerkingsplatform voor de instituten binnen de Caribische rijkdelen: samenwerking op het gebied van informatie en grensoverschrijdende criminaliteit (zwacri).</p>
	<p>Dit project is tweeledig:</p>
	<p>1) Restauratie bovenverdieping;</p>
	<p>2) Restauratie eerste verdieping waar thans de Centrale Politiedienst (CPD) is gehuisvest.</p>
	<p>Het project is ongeveer twee jaren terug van start gegaan; de restauratie heeft helaas, als gevolg van het gebrek aan een degelijke controle (de heer Fraites schijnt het niet goed te doen) ernstige vertraging opgelopen.</p>
	<p>Bij de oplevering die op juni 2011 is gepland zullen er 35 werkplekken beschikbaar komen. Het project is echter uitgegaan van 72 werkplekken.</p>
	<p>De geplande renovatie van het de eerste verdieping waarin de CPD is gehuisvest, zou moeten zorgen voor resterende 37 werkplekken.</p>
	<p>Handhaving van de CPD als zelfstandige dienst zal leiden tot een ernstige verstoring van de plannen om de RIEC in voornoemd gebouw te huisvesten.</p>
	<p>Dit betekent dat met de nodige voorrang gezocht zal moeten worden naar een ander gebouw dat ruimte zal moeten bieden voor de 37 werkplekken en nog 11 werkplekken voor de CIE.</p>
	<p>In 2008 is de RvM akkoord gegaan met de oprichting van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit.</p>
	<p>In de Nieuw Bestuurlijke Organisatie wordt expliciet vermeld dat de taken (faciliteiten en personeel) van de CPD overgaan over naar het Korps Politie Curaçao.</p>
	<p>Het CPD-personeel zal met de nodige voorrang moeten overgaan naar KPC opdat de werkplekken vrij kunnen komen; dit zal vóór 9 oktober 2012 moet geschieden, wil het opsporingsproces (en bijgevolg de</p>

Prioritering projecten en processen

					toetsing door de toetsingcommissie) niet in gedrang komen.
					Processen die in dit gebouw zullen worden ondergebracht: opsporing (waaronder financieel, tatisch, digitaal, informatie en analyse), grensoverschrijdende criminaliteit en uitvoering rechtshulpverzoeken.

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen					Prioritering
				Deelproject 9	Huur of renovatie Wijkbureau Otrabanda
				Toelichting	Renovatie of huur van een geschikt pand voor het Wijkteam Otrabanda en het Bureau Technische Recherche. Er zal een huurovereenkomst moet wworden aangegaan met de eigenaar van een reeds gekozen pand aan de Patereuwensweg. Bedrijfsprocessen: noodhulp, handhaving, decentrale intake, buurtregie, taakaccenthouder jeugd, wijkgericht werken en veelvoorkomende criminaliteit. De huurovereenkomst zal in begnsel voor 31 december moeten worden aangegaan, zodat de werkzaamheden uiterlijk op 15 februari 2012 kunnen aanvangen. De inrichting van het pand zal niet te lng mogen duren.
				Deelproject 10	P-proces: Werving en selectie van voldoende kwalitatief personeel
				Toelichting	Openstelling vacatures en werving van vijftig (50) medewerkers, conform formatieplan 2011. Het gaat hier met name om (1) de werving en selectie van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) enerzijds en (2) de werving en selectie van 'call takers' (in het belang van de spoedeisende noodhulp) anderzijds. Voor de werving zal er een wervingscampagne moeten worden opgestart en zullen er wervingscommissies moeten worden benoemd. Het streven is om met ingang van 15 september 2011 te starten met het wervingscampagne. Afronding van het wervingscampagne zal naar verwachting uiterlijk op 1 december 2011 moeten worde

Prioritering projecten en processen

SPECIFICATIE PROJECTEN EN/OF Processen					Prioritering
				Deelproces 11	Proces bewaking en beveiliging
				Toelichting	<p>Beschrijving en waardering van de processen bewaking en beveiliging en goedkeuring door de Raad van Ministers. Aanvang 1 september 2011 en afronding op 31 december 2011.</p> <p>..... Door het Ministerie werd er voor gekozen om de beveiligingstaak die in de regel wordt uitgevoerd door de Landelijke Beveiligingsdienst (als onderdeel van de Centrale Politiedienst) en de Servizio di Kontrol i Seguridat (SKS), te scheiden van de controletaak die voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door de Afdeling Openbaar Vervoer. De twee geliquideerde entiteiten (het Land en het eilandgebied) beschikten in het verleden elk over een</p> <p>Nu er sprake is van één bestuurslaag (het Land Curaçao) lijkt het in stand houden van twee beveiligingsentiteiten niet wettig. Reden waarom werd gekozen om de LBD waarvoor duidelijk een beveiligingstaak is weggelegd als enige entiteit te liquideren. De LBD is – met de opheffing van de Centrale Politiedienst – ondergebracht bij de politie.</p>
				Deelproces 12	Opleidingen en eindtermen
				Toelichting	<p>Afronding proces 'eindtermen politieonderwijs' en vaststelling door Raad van Ministers. Aanbieding van het 'document eindtermen politieonderwijs' ter goedkeuring aan de Raad van Ministers op uiterlijk 1 september 2011. De wens wordt hierbij uitgesproken dat de Raad uiterlijk op 15 september 2011, aan dit document zijn goedkeuring zal hechten. Teneinde vaststelling van het document tijdens het ISO en IVQ op 8 december 2011.</p>

Prioritering projecten en processen

				Deelproject 13	Overgang personeel van Korps Politie Curacao naar Nieuwe Toelatingsorganisatie (NTO)
				Toelichting	Overgaan personeel van KPC naar Nieuwe Toelatingsorganisatie (NTO) die momenteel werkzaam zijn binnen de NTO.
					Opmaak LB's uiterlijk 15 september 2011 en afronding van dit traject per 1 oktober 2011.