

Tweede jaarrapportage Randstad Urgent	
Naam project:	Mooi en Vitaal Delfland
Peildatum:	20 september 2009

Terugblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen van 27 oktober 2008 t/m september 2009		

Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Uitgevoerd Ja/nee
Besluit over juridische optie voor bescherming van de kern van het Delflandgebied genomen. Gekozen is voor een regionale ruimtelijke visie van gemeenten, rijk en provincie over specifiek het Delflandgebied. Dat komt bovenop de begrenzing van de bufferzone (AmvB Ruimte) en het provinciaal landschap (Provinciale Structuurvisie)	December 2008	December 2008
Plannen voor bereikbaarheid recreanten vastgesteld		Voorjaar 2009

Resultaten

Sinds de vorige Randstad Urgent conferentie is de Hof van Delflandraad actief, nam de provincie de regie op zich en wordt gewerkt aan versnelling van lopende projecten, een businesscase waarin naast de versnelling ook komende investeringen een plek krijgen, aan de hand van een ook in de maak zijnde specifieke structuurvisie voor het gebied. Dat laatste biedt de juridische basis voor bescherming van het gebied, naast het al bestaande rijksbufferzoneregime. Daarbij geldt dat de begrenzing van de rijksbufferzone is uitgebreid. Ten slotte wordt gekeken welke overlegstructuren kunnen worden samengevoegd om bestuurlijke drukte te verminderen. Plannen voor recreatieve routestructuren zijn van financiële dekking voorzien. En de aanvraag van middelen uit het Nota Ruimte budget voor groenontwikkeling in de glastuinbouwlocaties is volgens de vaste procedure tot de laatste stap voorbereid. Met de ingediende plannen voor de Poelzone en de Groenzone worden groene verbindingen gerealiseerd van het Delflandgebied met de kust en het Groene Hart.

De focus die verbonden is met de status als Randstad Urgent-project heeft ertoe geleid dat gemeente, provincie en rijk €11 miljoen hebben vrijgemaakt voor de sanering van verspreid glas.

Is het project conform planning uitgevoerd? Zo nee, wat of wie is de oorzaak?

Van belang was vooral voor de planvorming over de NRb-deelprojecten, dat bestuurlijke commitment expliciet werd gemaakt en financiële dekking goed geregeld werd.

Wat heeft u gedaan om de voortgang te bevorderen?

Aandringen op concrete en zichtbare maatregelen was nodig. Bestuurders een rol geven ook. Dat gebeurde door onderling binnen de Hof van Delflandraad te bepalen wie portefeuillehouder is voor de deelprogramma's planvorming, ontwikkeling, communicatie, bestuurlijke samenwerking en beheer.

Wat is voor uw project de meerwaarde of betekenis geweest van Randstad Urgent?		
Korte lijnen tussen bestuurlijk duo en met de betrokken gedeputeerde.		
Wat hebben burgers en bedrijven van uw project vernomen (publiciteit, participatie)?		
Een eerste zichtbare actie komt dit najaar, met de sloop van kassen die in het openlandschap liggen. Op 18 november vindt een werkconferentie plaats waarbij de private partijen toetreden tot de gezamenlijke beweging. Dit versterkt de opbouw vanuit het gebied zelf.		
Vooruitblik bestuurlijke afspraken		
Mijlpalen ná 20 september 2009 (indien van toepassing)		
Mijlpaal conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-2008	Datum conform RU-afspraken 29-10-07 of 27-10-08	Op schema Ja/nee
MR-besluit toekenning NRbudget is voorbereid (businesscase goedgekeurd en bijdrage besproken in Directeurenoverleg en REKI)	Oktober 2009	9 oktober MR-besluit
Te verwachten resultaten		
Vóór het einde van deze kabinetsperiode staan de contouren van de publieke samenwerking in de Delflandregio er. Dan is de Hof van Delflandraad actief, ligt er een gezamenlijke ruimtelijke visie (die past in de provinciale structuurvisie en bij het rijksbufferzoneregime), zijn investeringsbehoefte en investeringkracht bekend, en zijn een aantal stagnerende projecten vlot getrokken (glas op meest storende plekken opgeruimd, Groenzone beschikt over plannen en geld voor verwerven en inrichten, Bonnen- en Oranjabuitenpolder hebben plannen en er is een begin gemaakt met inrichting.)		
Relevante ontwikkelingen voor het project		
Kansen: - wateropgave brengt plannen en daadkracht in het gebied, - betrokkenheid van de (grote) steden om het open, agrarisch gebied, - resultaat op korte termijn door afspraken over de beheeropgave. Risico's: - omvang van de alliantie, - ontbreken van uitgesproken leiderschap.		
Wat gaat u (extra) doen om de voortgang van het project te bespoedigen?		
Inmiddels zijn nieuwe mijlpalen geformuleerd die voor de gehele publiek alliantie Hof van Delfland gelden. Hierin is de rol van het rijk nog vooral een stimulerende aan de zijlijn. Daarbij is agendering van regiokwesties in relevante gremia zoals voor de gebiedsagenda's en MIRT-verkenningen van belang en ondersteuning met expertise zoals inzet van RVOB bij het opstellen van de businesscase.		